



SEGUIMIENTO A RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS

TERCER TRIMESTRE 2018



FISM-DF FORTAMUN-DF



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Destino
del gasto





UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
 H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



10 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DOP/277/2018

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
 DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES
 Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) correspondiente al **3er. trimestre del ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. Lic. Marcos Flores Morales
 Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.

RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 1-2018

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (PASH)
Ciclo: 2018 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301312250	194633	2017071	elaboracion de programa municipal de gestion de riesgo y ordenamiento territorial de zacatlan	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100.00%	100.00%	programa	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061487	12757	2018005	Construccion de Linea de Conduccion y Tanque de Almacenamiento para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Atexca, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ATEXCA	FISM-DF	\$ 1,501,179.48	\$ 1,501,179.48	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1930.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061491	12808	2018007	Construccion de Primera Etapa de la Escuela Secundaria Tecnica Industrial Alberto Olvera Hernandez Con Clave: 21est0016v en el Corredor Educativo, en la Comunidad de Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,111,385.60	\$ 2,111,385.60	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	403.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061419	12826	2018008	Construcción de un Desayundor Escolar en el Jardín de Niños Julio Verne con Clave: 21DJ0205M en la Comunidad de Jicolapa, Municipio de Zacatlan, Pue	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 1,288,498.01	\$ 1,288,498.01	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061490	12844	2018013	construccion de primera etapa de bachillerato de educacion media superior a distancia "emsad" clave: 21ems0036z, en la comunidad de eloxochitlan, municipio de zacatlan, puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,116,585.50	\$ 2,116,585.50	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	403.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061423	12881	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061421	12909	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	OTLATLAN	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112297	44644	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112216	44667	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	AYEHUALULCO 2DA SECCION (EL TECAJETE)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112213	45377	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATEXCA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112298	45506	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATOTONILCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112299	45646	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATZINGO (LA CUMBRE)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
11 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCION DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIO:
Hora:

PUE18180201112300	45723	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	AYOTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112217	46308	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CANAUTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112301	46380	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CAMOTEPEC	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112304	46415	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CUACUILA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112303	46452	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CRUZTITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112219	46476	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	DOS CERRITOS	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112214	46510	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	EJIDO TULIMAN (EL POTRERO DE QUETZALAP	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112218	46549	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110477	46673	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUILOTEPEC	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110450	46758	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUEYAPAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110285	46805	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUAUCHINANCINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112220	47036	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	JICOLAPA EJIDO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110452	47129	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110284	47204	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA MESA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE18180201112221	47284	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110448	47376	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA ESTRELLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112222	47464	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA LOMA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110454	47524	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	MAQUIXTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112223	47948	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METEPEC PRIMERA SECCION	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110456	49176	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METLAXITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110455	49406	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METEPEC SEGUNDA SECCION	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110457	49465	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	OTLATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110460	51911	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	POXCUATZINGO	FISM-DF	\$ 30,355.20	\$ 30,355.20	100.00%	100.00%	OTRA	2.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110459	51932	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	POPOTOHUILCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110458	52000	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	PALÓS CAIDOS	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112224	52043	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	RANCHO NUEVO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110461	52164	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN PEDRO ATMATLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112215	52205	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN JOAQUIN TOMATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE18180201112226	52243	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112228	53181	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SANTA INES JILOTZINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110472	53632	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110463	53728	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112227	53784	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SANTA CRUZ BUENAVISTA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110465	55531	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TEPOXCUAUTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110464	55576	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TEPEIXCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110467	55592	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLALIXTLIPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110469	55608	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLATEMPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110165	55637	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLALTEMPA BUENA VISTA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110466	55659	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TETELANCINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110471	55681	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TULIMAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110474	55970	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	XOXONACATLA	FISM-DF	\$ 60,710.50	\$ 60,710.50	100.00%	100.00%	OTRA	4.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110475	56287	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	YEHUALA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PROGRESO
TULIMAN
11 OCT 2018
RECEBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO

PUE18180201112296	56308	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 60,710.50	\$ 60,710.50	100.00%	100.00%	OTRA	4.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112295	56337	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112294	56376	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 30,355.20	\$ 30,355.20	100.00%	100.00%	OTRA	2.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110470	56388	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TOMATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110476	56417	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZOQUITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061422	12937	2018019	Construccion de Red de Atarjeas del Barrio de San Bartolo Perteneciente al Municipio de Zacatlan del Estado de Puebla	SAN BARTOLO	FISM-DF	\$ 2,170,419.72	\$ 2,170,419.72	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2068.42	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061489	13738	2018020	Construccion de Casa de Salud en la Localidad de Las Lajas Primera Seccion Municipio de Zacatlan Puebla	LAS LAJAS PROMERA SECCION	FISM-DF	\$ 886,275.81	\$ 886,275.81	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	95.04	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112302	56553	2018021	CONCERVACION DE CAMINOS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	Cruztitla	FISM-DF	\$ 640,567.13	\$ 640,567.13	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3070.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112225	56661	2018021	CONCERVACION DE CAMINOS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	San Lorenzo Tepeixco	FISM-DF	\$ 320,283.57	\$ 320,283.57	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1540.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301323357	243914	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM-DF	\$ 30,297.00	\$ 30,297.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	10.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301323769	245372	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CAMOTEPEC	FISM-DF	\$ 66,653.40	\$ 66,653.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	22.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301323852	245662	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CRUZ TITLA	FISM-DF	\$ 18,178.20	\$ 18,178.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301323872	245828	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUACUILCO	FISM-DF	\$ 9,089.10	\$ 9,089.10	100.00%	100.00%	PIEZAS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324001	246263	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	HUILOTEPEC	FISM-DF	\$ 87,861.30	\$ 87,861.30	100.00%	100.00%	PIEZAS	29.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
11 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO

PUE180301324043	246387	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA EJIDO	FISM-DF	\$ 18,178.20	\$ 18,178.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324069	246509	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JILOZINGO	FISM-DF	\$ 106,039.50	\$ 106,039.50	100.00%	100.00%	PIEZAS	35.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324142	246828	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	LAS LAJAS 1ERA SECCION	FISM-DF	\$ 69,683.10	\$ 69,683.10	100.00%	100.00%	PIEZAS	23.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324171	246972	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 15,148.50	\$ 15,148.50	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324199	247080	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METEPEC 2DA SECCION	FISM-DF	\$ 27,267.30	\$ 27,267.30	100.00%	100.00%	PIEZAS	9.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324401	248040	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METLAXITLA	FISM-DF	\$ 48,475.20	\$ 48,475.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	16.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324607	249000	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	RANCHO NUEVO	FISM-DF	\$ 15,148.50	\$ 15,148.50	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324676	249228	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM-DF	\$ 127,247.40	\$ 127,247.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	42.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324697	249334	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TEPEIXCO	FISM-DF	\$ 96,950.40	\$ 96,950.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	32.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324720	249463	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TLALIXTLIPA	FISM-DF	\$ 81,801.90	\$ 81,801.90	100.00%	100.00%	PIEZAS	27.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324743	249599	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XOXONACATLA	FISM-DF	\$ 48,475.20	\$ 48,475.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	16.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301324767	249755	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZOQUITLA	FISM-DF	\$ 9,089.10	\$ 9,089.10	100.00%	100.00%	PIEZAS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326071	255609	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TEPOXCUAUTLA	FISM-DF	\$ 36,356.40	\$ 36,356.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	12.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326167	256057	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 154,514.70	\$ 154,514.70	100.00%	100.00%	PIEZAS	51.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PUEBLA
11 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONEO SEVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIÓ

PUE180301326236	256507	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XONOTLA	FISM-DF	\$ 57,564.30	\$ 57,564.30	100.00%	100.00%	PIEZAS	19.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326267	256611	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 90,891.00	\$ 90,891.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	30.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326315	256822	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 36,356.40	\$ 36,356.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	12.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326347	256929	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM-DF	\$ 118,158.30	\$ 118,158.30	100.00%	100.00%	PIEZAS	39.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326425	257352	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM-DF	\$ 78,772.20	\$ 78,772.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	26.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326460	257543	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 36,356.40	\$ 36,356.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	12.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326484	257673	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 30,297.00	\$ 30,297.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	10.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326849	259663	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 57,564.30	\$ 57,564.30	100.00%	100.00%	PIEZAS	19.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301326926	260285	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 15,148.50	\$ 15,148.50	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301327041	260815	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 36,356.40	\$ 36,356.40	100.00%	100.00%	PIEZAS	12.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301327129	261288	2018023	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 54,534.60	\$ 54,534.60	100.00%	100.00%	PIEZAS	18.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301330978	273943	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADAS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ATEXCA	FISM-DF	\$ 255,822.80	\$ 255,822.80	100.00%	100.00%	metro cuadrado	631.14	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331059	274052	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADAS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	LAS LAJAS PRIMERA	FISM-DF	\$ 247,497.23	\$ 247,497.23	100.00%	100.00%	metro cuadrado	610.60	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331123	274224	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADAS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 207,275.89	\$ 207,275.89	100.00%	100.00%	metro cuadrado	511.37	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO
 RECIBIDO
 11 OCT 2018
 LAS LAJAS PRIMERA

PUE180301331138	274273	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	METEPEC SEGUNDA	FISM-DF	\$ 138,620.34	\$ 138,620.34	100.00%	100.00%	metro cuadrado	341.99	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331154	274293	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	JILOZINGO	FISM-DF	\$ 225,560.53	\$ 225,560.53	100.00%	100.00%	metro cuadrado	556.48	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331179	274324	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM-DF	\$ 176,523.16	\$ 176,523.16	100.00%	100.00%	metro cuadrado	435.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331190	274358	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	XOXONACATLA	FISM-DF	\$ 611,734.84	\$ 611,734.84	100.00%	100.00%	metro cuadrado	1509.21	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301331220	274396	2018024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	XONOTLA	FISM-DF	\$ 182,400.51	\$ 182,400.51	100.00%	100.00%	metro cuadrado	450.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061488	13825	2018025	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en la Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil	DOS CERRITOS	FISM-DF	\$ 932,732.55	\$ 932,732.55	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061424	13901	2018026	ampliación de red de distribucion de agua potbale en la comunidad de san miguel tenango municipio de zacatlan puebla	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 2,009,670.36	\$ 2,009,670.36	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3489.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061420	13972	2018027	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en el Bachillerato General de la Comunidad de Matlahuacala	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 894,422.38	\$ 894,422.38	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE18180201110462	60759	2018028	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 825,611.45	\$ 825,611.45	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	801.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110286	60819	2018029	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ELOXOCHITLAN	FISM-DF	\$ 851,302.75	\$ 851,302.75	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	737.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332314	276605	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	ATEXCA	FISM-DF	\$ 36,919.92	\$ 36,919.92	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	90.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332513	277064	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	AYOTLA	FISM-DF	\$ 36,919.92	\$ 36,919.92	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	90.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332542	277128	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	CAMOTEPEC	FISM-DF	\$ 86,146.47	\$ 86,146.47	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	210.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332680	277459	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	LAS LAJAS 1ERA SECCION	FISM-DF	\$ 61,533.19	\$ 61,533.19	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	150.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 11 OCT 2018
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIONES Y MONITOREO

PUE180301332723	277534	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 65,635.41	\$ 65,635.41	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	160.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332834	277700	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	METEPEC 2DA SECCION	FISM-DF	\$ 41,022.13	\$ 41,022.13	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332931	277871	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Palos Caidos	FISM-DF	\$ 41,022.13	\$ 41,022.13	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301332986	277978	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	RANCHO NUEVO	FISM-DF	\$ 41,022.13	\$ 41,022.13	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301333359	278613	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	TLALIXTLIPA	FISM-DF	\$ 127,989.04	\$ 127,989.04	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	312.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301333480	278789	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	METLAXITLA	FISM-DF	\$ 108,298.42	\$ 108,298.42	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	264.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301333767	287687	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	Dos Cerritos	FISM-DF	\$ 31,587.04	\$ 31,587.04	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	77.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301333795	288175	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	La Estrella	FISM-DF	\$ 27,074.61	\$ 27,074.61	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	66.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301333965	291186	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	TEPOXCUAUTLA	FISM-DF	\$ 40,611.91	\$ 40,611.91	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	99.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301340006	291891	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	JILOTZINGO	FISM-DF	\$ 98,453.11	\$ 98,453.11	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	240.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301342180	296197	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	zacatlan	FISM-DF	\$ 68,917.18	\$ 68,917.18	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	168.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301341967	295795	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	zacatlan	FISM-DF	\$ 45,124.34	\$ 45,124.34	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	110.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301341508	294962	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	zacatlan	FISM-DF	\$ 157,935.20	\$ 157,935.20	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	385.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301341165	294384	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	zacatlan	FISM-DF	\$ 28,305.27	\$ 28,305.27	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	69.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
11 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIÓ:
Hora:

PUE180301333510	278845	2018031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 29,535.93	\$ 29,535.93	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	72.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301312261	194654	2018032	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	100.00%	100.00%	PROGRAMA	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301312235	194578	2018033	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 269,019.25	\$ 269,019.25	100.00%	100.00%	LOTE	18.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301308035	176673	2018037	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO "E" TOMATLAN-TULIMAN. DE 3.85 KMS DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 1+760.00 AL 2+731.49.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN. ESTADO DE PUEBLA	TOMATLAN	FISM-DF	\$ 2,192,075.08	\$ 2,192,075.08	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	960.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110453	60941	2018039	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Jilotzingo, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Jilotzingo	FISM-DF	\$ 1,103,944.44	\$ 1,103,944.44	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	938.10	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110449	61037	2018041	Rehabilitación de Aulas para la Escuela Primaria Basilio Badillo con Clave: C.C.T. 21DPR0836Q en la Comunidad de Hueyapan, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Hueyapan	FISM-DF	\$ 593,727.08	\$ 593,727.08	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	1362.57	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301308053	176748	2018045	Rehabilitación de Línea de Conducción y Tanque de Almacenamiento para la Comunidad de San Miguel Tenango, Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 2,109,789.70	\$ 2,109,789.70	74.92%	74.92%	METRO LINEAL	376.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE180301308183	177726	2018046	Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Almacenamiento para Agua Potable en la Comunidad de Rancho Nuevo, Municipio de Zacatlan, Puebla.	rancho nuevo	FISM-DF	\$ 1,813,406.57	\$ 1,813,406.57	88.97%	88.97%	METRO LINEAL	2785.50	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE18180201112293	78189	2018047	Construcción de Carcamo de Bombeo y Línea de Conducción Sanitaria en la Descarga No. 3 En la AGEB No. 2120800010209 del Municipio de Zacatlan, Puebla.	Zacatlán	FISM-DF	\$ 1,987,570.50	\$ 1,987,570.50	100.00%	100.00%	Metro Lineal	250.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110473	75742	2018048	Rehabilitación de Agua Potable Segunda Etapa que Beneficiara a la Localidad de Xoxonacatla, perteneciente al Municipio de Zacatlan, Puebla.	Xoxonacatla	FISM-DF	\$ 1,367,903.75	\$ 1,367,903.75	100.00%	100.00%	Metro Lineal	3679.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110468	85351	2018049	Contrucción de Carcamo de Bombeo para Agua Potable y Suministro y Colocación de Bomba Sumergible, en la Comunidad de Tlatempa, Municipio de Zacatlan, Puebla.	Tlatempa	FISM-DF	\$ 452,479.39	\$ 452,479.39	100.00%	100.00%	Metro Cubico	48.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301309070	181712	2018050	Construcción de Comedor Escolar para el Bachillerato Juan Candanedo González con clave: 21EBH0612Y en la Comunidad de Ayequalulco Primera Sección, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	FISM-DF	\$ 1,287,324.36	\$ 1,287,324.36	79.67%	79.67%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE18180201112292	95947	2018052	Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Colonia La Guadalupana, Municipio de Zacatlan, Puebla.	Zacatlán	FISM-DF	\$ 251,650.33	\$ 251,650.33	100.00%	100.00%	Metro Lineal	282.50	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201110451	88485	2018053	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle Primero de Mayo de la Localidad de Jicolapa, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Jicolapa	FISM-DF	\$ 463,957.61	\$ 463,957.61	100.00%	100.00%	Metro Lineal	359.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PUEBLA
11 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO

PUE18180201110447	97488	2018054	Ampliacion de la Linea de Conduccion de Agua Potable en la Localidad de La Estrella	La Estrella	FISM-DF	\$ 579,179.38	\$ 579,179.38	100.00%	100.00%	Metro Lineal	710.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301308240	177958	2018057	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PARA LA PRIMARIA VESPERTINA CON CLAVE: 21EPRO162U EN EL CENTRO ESCOLAR JUAN N. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	zacatlan	FISM-DF	\$ 1,273,862.93	\$ 1,273,862.93	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301308301	178180	2018058	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ATZINGO. ZACATLAN, PUEBLA.	ATZINGO (LA CUMBRE)	FISM-DF	\$ 1,925,277.15	\$ 1,925,277.15	59.78%	59.78%	Metro Lineal	3085.44	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE180301308743	180246	2018059	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario para la Calle Prolongacion de Zarco de la Comunidad de Maquixtla, Municipio de Zacatlán. Puebla.	MAQUIXTLA	FISM-DF	\$ 322,362.46	\$ 322,362.46	100.00%	100.00%	Metro Lineal	310.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301308719	180172	2018060	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario en la Privada Sexta de la calle Quinta de Leon, Colonia Sagrado Corazon de Jesus, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 277,356.06	\$ 277,356.06	100.00%	100.00%	Metro Lineal	210.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE180301344296	299757	2018066	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 349,785.90	\$ 349,785.90	0.00%	37.00%	Metro Lineal	281.08	se pago anticipo
PUE180301344634	300484	2018067	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	LAS LAJAS	FISM-DF	\$ 245,150.60	\$ 245,150.60	0.00%	52.09%	Metro Lineal	567	se pago anticipo
PUE180301344831	300762	2018068	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE ATZINGO PUENTE DE CRISTO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 359,595.60	\$ 359,595.60	0.00%	37.00%	Metro Lineal	276.75	se pago anticipo
PUE180301345123	301181	2018069	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	SAN PEDRO ATMATLA	FISM-DF	\$ 548,950.60	\$ 548,950.60	0.00%	37.00%	Metro Lineal	429.25	se pago anticipo
PUE180301345206	301332	2018070	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE TOMATLAN MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	TOMATLAN	FISM-DF	\$ 364,850.70	\$ 364,850.70	0.00%	37.00%	Metro Lineal	279.14	se pago anticipo
PUE180301345291	301442	2018071	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE PROLONGACION DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCOMUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 364,750.60	\$ 364,750.60	0.00%	37.00%	Metro Lineal	299.61	se pago anticipo
PUE180301345382	301551	2018072	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE XONOTLA MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	XONOTLA	FISM-DF	\$ 619,750.60	\$ 619,750.60	0.00%	35.50%	Metro Lineal	480.84	se pago anticipo
PUE180301345434	301646	2018076	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TULIMAN MUNICIPIO DE ZACATLAN	TULIMAN	FISM-DF	\$ 455,680.30	\$ 455,680.30	0.00%	37.00%	Metro Lineal	794.65	se pago anticipo



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180201132590		212081ME001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACESO SUR DEL CENTRO DE ZACATLAN.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	55%	0%	METRO CUADRADO	1490.1	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201132683		212081ME002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MONTESITO	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	45%	0%	METRO CUADRADO	1213.2	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101067512		2017078	suministro y colocación de luminarias de alumbrado público en banquetas del centro histórico del municipio de zacatlán etapa 2017	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 804,727.38	\$ 390,312.15	100.00%	100.00%	LUMINARIA	56	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE PAGO \$390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y \$414,415.23 DE FORTAMUN 2017
PUE00180101067575		2018009	Construcción de Banquetas y Suministro y Colocacion de Luminarias de la Calle Real Santa Elena al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,037,714.05	\$ 2,037,714.05	57.68%	57.02%	METRO CUADRADO	1040.24	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068258		2018010	Ampliacion de Camino Rural Tipo "E" en la Comunidad de San Isidro Atotonilco Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN ISIDRO ATOTONILCO	FORTAMUN-DF	\$ 1,476,007.34	\$ 1,476,007.34	76.67%	76.67%	KILOMETRO	4.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068213		2018011	Adquisicion de Mobiliario para el Complejo Municipal de Seguridad Publica	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,605,641.77	\$ 1,605,641.77	99.00%	100.00%	PIEZAS	327	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068236		2018012	Adquisicion y Servicio de Equipo para la Implementacion de Videowall para Seguridad Publica Municipal	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 796,224.00	\$ 796,224.00	100.00%	100.00%	PIEZAZ	9	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101068421		2018015	Conservacion y Mantenimiento de Caminos Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,109,795.50	\$ 1,109,795.50	100.00%	100.00%	KILOMETRO	5.32	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101068459		2018018	Pavimentación con Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupana en la Comunidad de Eloxochitlan del Municipio de Zacatlán, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,135,956.74	\$ 2,135,956.74	52.71%	52.71%	METRO CUADRADO	1445.4	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068572		2018022	Mantenimiento a los Accesos a las Comunidades de la Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,230,580.50	\$ 1,230,580.50	42.37%	40.00%	KILOMETRO	5.9	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068710		2018030	Construcción de Techado en la Buap, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,151,207.97	\$ 1,151,207.97	94.25%	52.95%	METRO CUADRADO	848.78	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068644		2018034	Instalación y Mejoramiento de Infraestructura para la Calle Jose Dolores Perez.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,264,512.33	\$ 1,264,512.33	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	404	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201134643		2018042	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL COMPLEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 301,447.97	\$ 301,447.97	100%	100%	METRO CUADRADO	647.74	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201134684		2018043	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS , GUARNICIONES Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 704,323.61	\$ 704,323.61	78.90%	78.90%	METRO CUADRADO	1445.4	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PUEBLA
14 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIO: _____
Nota: _____

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	3	PUE18180101061487	Proyecto de inversión	1501179.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501179.48, modificado:1501179.48}}	Construccion De Línea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Atexca Municipio De Zaca - 12757	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12757	N	0	0	344	
2018	3	PUE18180101061491	Proyecto de inversión	2111385.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111385.6, modificado:2111385.6}}	Construccion De Primera Etapa De La Escuela Secundaria Tecnica Industrial Alberto Olvera Hernandez - 12808	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12808	N	0	0	110	
2018	3	PUE18180101061419	Proyecto de inversión	1288498.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288498.01, modificado:1288498.01}}	Construcción De Un Desayundor Escolar En El Jardin De Niños Julio Verne En La Comunidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 12826	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12826	N	0	0	80	
2018	3	PUE18180101061490	Proyecto de inversión	2116585.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116585.5, modificado:2116585.5}}	Construccion De Primera Etapa De Bachillerato De Educacion Media Superior A Distancia Ermsad En La Comunidad De Eloxochitlan - 12844	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12844	N	0	0	120	
2018	3	PUE18180101061423	Proyecto de inversión	392987.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392987.7, modificado:392987.7}}	Rehabilitacion De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indigena Municipio De Zacatlan Puebla - 12881	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12881	N	0	0	1263	
2018	3	PUE18180101061421	Proyecto de inversión	392987.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392987.7, modificado:392987.7}}	Rehabilitacion De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indigena Municipio De Zacatlan Puebla - 12909	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12909	N	0	0	367	
2018	3	PUE18180101061422	Proyecto de inversión	2170419.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170419.72, modificado:2170419.72}}	Construccion De Red De Atarjeas Del Barrio De San Bartolo Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Del Estado De Puebla - 12937	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	12937	N	0	0	373	
2018	3	PUE18180101061489	Proyecto de inversión	886275.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886275.81, modificado:886275.81}}	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Lajas Primera Seccion Municipio De Zacatlan Puebla - 13738	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	13738	N	0	0	567	
2018	3	PUE18180101061488	Proyecto de inversión	932732.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932732.55, modificado:932732.55}}	Construccion De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil - 13825	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	13825	N	0	0	80	
2018	3	PUE18180101061424	Proyecto de inversión	2009670.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009670.36, modificado:2009670.36}}	Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 13901	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	13901	N	0	0	1263	
2018	3	PUE18180101061420	Proyecto de inversión	894422.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894422.38, modificado:894422.38}}	Construccion De Dos Aulas En Estructura Regional C En El Bachillerato General De La Comunidad De Matlahuacala - 13972	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	13972	N	0	0	80	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1930.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:BARRIO ATEXCA, 73319 ATEXCA, ZACATLÁN PUEBLA LA LINEA DE CONDUCCINO PASA POR EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LO A LADO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO D, lon:-98.05179049, lat:19.95433874}}	20-02-2018	21-05-2018	1501179.48	1501179.48	1501179.48	1501179.48	1501179.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018005, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1501179.48, importe_modificado:1501179.48}}	{meta1: {avance:1930.5, meta:1.0, meta_modificada:1930.5}}	{1198398/proyecto_INICIO, 1198398/proyecto_PROCESO, 1198398/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:403.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS COLONIA EL AGUACATE, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE CHAPULTE, lon:-97.96295043, lat:19.94395175}}	20-02-2018	20-06-2018	2111385.6	2111385.6	2111385.6	2111385.6	2111385.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018007, contratista:CONSTRUCTORA ORDEZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2111385.6, importe_modificado:2111385.6}}	{meta1: {avance:403.25, meta:1.0, meta_modificada:403.25}}	{1198402/proyecto_INICIO, 1198402/proyecto_PROCESO, 1198402/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:179.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:CALLE JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ BARRIO JICOLAPA, 73315 JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE PRIMER, lon:-97.97114428, lat:19.96433333}}	14-02-2018	15-05-2018	1288498.01	1288498.01	1288498.01	1288498.01	1288498.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018008, contratista:CONSTRUCTORA ASAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1288498.01, importe_modificado:1288498.01}}	{meta1: {avance:179.28, meta:1.0, meta_modificada:179.28}}	{1198330/proyecto_INICIO, 1198330/proyecto_FIN, 1198330/proyecto_PROCESO, 1198330/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:403.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS COLONIA EL AGUACATE, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE CHAPULTE, lon:-97.96267053, lat:19.9437815}}	16-02-2018	16-06-2018	2116585.5	2116585.5	2116585.5	2116585.5	2116585.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018013, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLÁN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2116585.5, importe_modificado:2116585.5}}	{meta1: {avance:403.25, meta:1.0, meta_modificada:403.25}}	{1198401/proyecto_INICIO, 1198401/proyecto_PROCESO, 1198401/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TENANGO - OTLATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + BARRIO SAN MIGUEL TENANGO, 73316 SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEB, lon:-97.93980145, lat:19.90469645}}	20-02-2018	20-05-2018	392987.7	392987.7	392987.7	392987.7	392987.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018014, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:785975.4, importe_modificado:785975.4}}	{meta1: {avance:1885.0, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}	{1198334/proyecto_INICIO, 1198334/proyecto_PROCESO, 1198334/proyecto_FIN, 1198334/proyecto_PROCESO, 1198334/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OTLATLAN - SAN MIGUEL TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 BARRIO OTLATLAN, 73317 OTLATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO OTLATLAN Y C, lon:-97.93895372, lat:19.85444154}}	20-02-2018	20-05-2018	392987.7	392987.7	392987.7	392987.7	392987.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018014, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:785975.4, importe_modificado:785975.4}}	{meta1: {avance:1885.0, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}	{1198332/proyecto_INICIO, 1198332/proyecto_PROCESO, 1198332/proyecto_FIN, 1198332/proyecto_PROCESO, 1198332/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2068.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:27, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 73310 SAN BARTOLO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE JERUSALEN, CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE J, lon:-97.96914981, lat:19.91551853}}	02-03-2018	02-07-2018	2170419.72	2170419.72	2170419.72	2170419.72	2170419.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBTW S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2170419.72, importe_modificado:2170419.72}}	{meta1: {avance:2068.42, meta:1.0, meta_modificada:2068.42}}	{1198333/proyecto_INICIO, 1198333/proyecto_PROCESO, 1198333/proyecto_FIN, 1198333/proyecto_PROCESO, 1198333/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:95.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:69, direccion:BARRIO LAS LAJAS, 73319 LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA LAS LAJAS CAMOTEPEC LA OBRA SE UBICA A 300, lon:-98.08697522, lat:20.01436947}}	08-03-2018	08-06-2018	886275.81	886275.81	886275.81	886275.81	886275.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018020, contratista:CONSTRUCTORA MARCAY DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:886275.81, importe_modificado:886275.81}}	{meta1: {avance:95.04, meta:1.0, meta_modificada:95.04}}	{1198400/proyecto_INICIO, 1198400/proyecto_PROCESO, 1198400/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:158.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:BARRIO DOS CERRITOS, 73314 DOS CERRITOS, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-97.99995883, lat:19.8798115}}	09-03-2018	07-06-2018	932732.55	932732.55	932732.55	932732.55	932732.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018025, contratista:JUN ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:932732.55, importe_modificado:932732.55}}	{meta1: {avance:158.08, meta:1.0, meta_modificada:158.08}}	{1198399/proyecto_INICIO, 1198399/proyecto_PROCESO, 1198399/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3489.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TENANGO - TENANTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 BARRIO SAN MIGUEL TENANGO, 73316 SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEBLA ENT, lon:-97.93913412, lat:19.90658287}}	13-03-2018	11-06-2018	2009670.36	2009670.36	2009670.36	2009670.36	2009670.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018026, contratista:CONSTRUCTORA ORDEZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2009670.36, importe_modificado:2009670.36}}	{meta1: {avance:3489.5, meta:1.0, meta_modificada:3489.5}}	{1198335/proyecto_INICIO, 1198335/proyecto_FIN, 1198335/proyecto_PROCESO, 1198335/proyecto_FIN, 1198335/proyecto_PROCESO, 1198335/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:158.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:BARRIO MATLAHUACALA, 73313 MATLAHUACALA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA HUAUCHINANGO ZACATLAN, LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA ZACATLAN, lon:-98.02676596, lat:19.94456177}}	09-03-2018	07-06-2018	894422.38	894422.38	894422.38	894422.38	894422.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018027, contratista:CONSTRUCTORA ASAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:894422.38, importe_modificado:894422.38}}	{meta1: {avance:158.08, meta:1.0, meta_modificada:158.08}}	{1198331/proyecto_INICIO, 1198331/proyecto_PROCESO, 1198331/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	

2018	3	PUE180301308035	Proyecto de inversión	2192075.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492075.08, modificado:1492075.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E TOMATLAN TULMAN DE TRES KM CON OCHENTA Y CINCO MTS DE LONGITUD - 176673	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	176673	N	0	0	2157
2018	3	PUE180301308053	Proyecto de inversión	2109789.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109789.7, modificado:2109789.7}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 176748	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	176748	N	0	0	1263
2018	3	PUE180301308183	Proyecto de inversión	1813406.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813406.57, modificado:1813406.57}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE ZACATLAN PUE - 177726	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	177726	N	0	0	167
2018	3	PUE180301308240	Proyecto de inversión	1273862.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273862.93, modificado:1273862.93}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PARA LA PRIMARIA VESPERTINA EN EL CENTRO ESCOLAR JUAN N MENDEZ - 177958	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	177958	N	0	0	80
2018	3	PUE180301308301	Proyecto de inversión	1925277.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925277.15, modificado:1925277.15}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ATZINGO ZACATLAN PUEBLA - 178180	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	178180	N	0	0	3336
2018	3	PUE180301308719	Proyecto de inversión	277356.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277356.06, modificado:277356.06}}	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA SEXTA DE LA CALLE QUINTA DE LEON COL SAGRADO CORAZON DE JESUS MUNICIPIO DE ZACATLAN - 180172	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	180172	N	0	0	112
2018	3	PUE180301308743	Proyecto de inversión	322362.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322362.46, modificado:322362.46}}	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE PROLONGACION DE ZARCO DE LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 180246	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	180246	N	0	0	275
2018	3	PUE180301309070	Proyecto de inversión	1287324.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287324.36, modificado:1287324.36}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL BACHILLERATO JUAN CANDANEDO GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE AYEHUALULCO PRIMERA SECCIÓN - 181712	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	181712	N	0	0	41
2018	3	PUE180301312235	Acción	269019.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269019.25, modificado:269019.25}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS - 194578	208:Zacatlán		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194578	N	0	0	0
2018	3	PUE180301312250	Acción	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ZACATLAN - 194633	208:Zacatlán		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194633	N	0	0	0

{meta1: {unidad_medida:15, meta:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TULIMAN-TOMATLAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 770 RANCHERIA TULIMAN, 73314TULIMÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA HACIA LAS CASCADAS DE TULIMAN, lon:-97.97234791, lat:19.87467576}}	1	19-04-2018	18-07-2018	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018037, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2192075.08, importe_modificado:2192075.08}}	{meta1: {avance:960.0}}	{1308035/proyecto_INICIO, 1308035/proyecto_PROCESO, 1308035/proyecto_FIN, 1308035/proyecto_PROCESO, 1308035/proyecto_FIN, 1308035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:376.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO OTLALAN- CAMINO CUACUILCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 001 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 73316SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO OTLALAN Y CAMINO CUACUILCO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD ENTRE , lon:-97.94411751, lat:19.90063242}}	1	13-04-2018	11-07-2018	2109789.7	2109789.7	1580575.87	1580575.87	1580575.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018045, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2109789.7, importe_modificado:2109789.7}}	{meta1: {avance:281.7}}	{1308053/proyecto_INICIO, 1308053/proyecto_PROCESO, 1308053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:2785.5}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:74, direccion:VEREDA TRAMO RANCHO NUEVO- LAGUNA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 001 + 001 BARRIO RANCHO NUEVO, 73318RANCHO NUEVO (NANACAMILA), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE LA OBRA SE UBICA ENTRE LA LAGUNA A UN COSTADO DE LA PISTA ATRAVESANDO BRECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-98.08863199, lat:20.05885926}}	1	13-04-2018	11-07-2018	1813406.57	1813406.57	1613406.67	1613406.67	1613406.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018046, contratista:LIDIA GARRIDO MARQUEZ, convocante:municipio de zacatlan, monto:1813406.57, importe_modificado:1813406.57}}	{meta1: {avance:2478.3}}	{1308183/proyecto_PROCESO, 1308183/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:179.28}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LA ESTRELLA, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ, lon:-97.96747564, lat:19.93970955}}	1	07-06-2018	07-09-2018	1273862.93	1273862.93	1273862.93	1273862.93	1273862.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018057, contratista:MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA SA DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:1273862.93, importe_modificado:1273862.93}}	{meta1: {avance:179.28}}	{1308240/proyecto_INICIO, 1308240/proyecto_FIN, 1308240/proyecto_PROCESO, 1308240/proyecto_INICIO, 1308240/proyecto_PROCESO, 1308240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:3085.4}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:CALLE TRES EN UNO BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 73313ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERRRANA Y CALLE TRES EN UNO, CALLE TAMAUPECA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA INTERRRANA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-97.96167065, lat:19.97866328}}	1	01-06-2018	27-09-2018	1925277.15	1925277.15	1131746.35	1131746.35	1131746.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018058, contratista:DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1925277.15, importe_modificado:1925277.15}}	{meta1: {avance:1813.5}}	{1308301/proyecto_PROCESO, 1308301/proyecto_INICIO, 1308301/proyecto_PROCESO, 1308301/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:210.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PRIVADA DE QUINTA DE LEON COLONIA EL NOGAL, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE NOGALES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SEXTA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON Y CALLE NOGALES, lon:-97.97102567, lat:19.93131288}}	1	18-06-2018	16-08-2018	277356.06	277356.06	277356.06	277356.06	277356.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/2018060, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y TURISTICA SIGMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:277356.06, importe_modificado:277356.06}}	{meta1: {avance:210.0}}	{1308719/proyecto_INICIO, 1308719/proyecto_PROCESO, 1308719/proyecto_FIN, 1308719/proyecto_INICIO, 1308719/proyecto_PROCESO, 1308719/proyecto_FIN, 1308719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:310.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO CON DIRECCIÓN DEL LIBRAMIENTO HACIA CA, lon:-97.97310653, lat:19.93340474}}	1	15-06-2018	13-08-2018	322362.46	322362.46	322362.46	322362.46	322362.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018059, contratista:MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA SA DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:322362.46, importe_modificado:322362.46}}	{meta1: {avance:310.0}}	{1308743/proyecto_INICIO, 1308743/proyecto_FIN, 1308743/proyecto_PROCESO, 1308743/proyecto_INICIO, 1308743/proyecto_PROCESO, 1308743/proyecto_INICIO, 1308743/proyecto_PROCESO, 1308743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:179.28}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AYE HUALULCO, 73315ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE LA UNION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 3 DE MAYO Y LA CALLE LA UNIÓN, lon:-97.95288928, lat:19.96067242}}	1	26-04-2018	27-07-2018	1287324.36	1287324.36	1025564.46	1025564.46	1025564.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/2018050, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EFUEG SA DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:1287324.36, importe_modificado:1287324.36}}	{meta1: {avance:142.84}}	{1309070/proyecto_INICIO, 1309070/proyecto_PROCESO, 1309070/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.960244, lat:19.932365}}	1	30-07-2018	30-08-2018	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA/2018033, contratista:ADIMU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:269019.25, importe_modificado:269019.25}}	{meta1: {avance:18.0}}	{1312235/proyecto_INICIO, 1312235/proyecto_PROCESO, 1312235/proyecto_INICIO, 1312235/proyecto_PROCESO, 1312235/proyecto_FIN, 1312235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.960244, lat:19.932365}}	1	30-07-2018	30-08-2018	650000	650000	650000	650000	650000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:cma/2017071, contratista:victor miguel vallejo juarez, convocante:municipio de zacatlan, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312250/proyecto_PROCESO, 1312250/proyecto_FIN, 1312250/proyecto_INICIO, 1312250/proyecto_PROCESO, 1312250/proyecto_FIN, 1312250/proyecto_PROCESO, 1312250/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

2018	3	PUE18030132261	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN - 194654	208:Zacatlán	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194654	N	0	0	0	
2018	3	PUE18030132357	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30297.0, modificado:30297.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 243914	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	243914	N	0	0	45
2018	3	PUE180301323769	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66653.4, modificado:66653.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245372	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245372	N	0	0	99
2018	3	PUE180301323852	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18178.2, modificado:18178.2}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245662	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245662	N	0	0	27
2018	3	PUE180301323872	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089.1, modificado:9089.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245828	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245828	N	0	0	14
2018	3	PUE180301324001	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87861.3, modificado:87861.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246263	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246263	N	0	0	131
2018	3	PUE180301324043	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18178.2, modificado:18178.2}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246387	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246387	N	0	0	27
2018	3	PUE180301324069	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106039.5, modificado:106039.5}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246509	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246509	N	0	0	158
2018	3	PUE180301324142	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69683.1, modificado:69683.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246828	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246828	N	0	0	104
2018	3	PUE180301324171	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15148.5, modificado:15148.5}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246972	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246972	N	0	0	22
2018	3	PUE180301324199	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27267.3, modificado:27267.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 247080	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	247080	N	0	0	40

{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.960244, lat:19.932365}}	30-07-2018	30-08-2018	280000	280000	280000	280000	280000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMA/2018032, contratista:ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312261/proyecto_INICIO, 1312261/proyecto_FIN, 1312261/proyecto_PROCESO, 1312261/proyecto_INICIO, 1312261/proyecto_PROCESO, 1312261/proyecto_FIN, 1312261/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:RANCHERIA ATEXCA, 73313ATEXCA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.05539784, lat:19.95552402}}	08-03-2018	06-06-2018	30297	30297	30297	30297	30297	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1323357/proyecto_FIN, 1323357/proyecto_INICIO, 1323357/proyecto_FIN, 1323357/proyecto_PROCESO, 1323357/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAMOTEPEC, 73319CAMOTEPEC, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.07319693, lat:20.04029402}}	08-03-2018	06-06-2018	66653.4	66653.4	66653.4	66653.4	66653.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:22.0}}	{1323769/proyecto_INICIO, 1323769/proyecto_PROCESO, 1323769/proyecto_FIN, 1323769/proyecto_INICIO, 1323769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:RANCHERIA CRUZTITLA, 73312CRUZTITLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95075298, lat:20.04193947}}	08-03-2018	06-06-2018	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1323852/proyecto_INICIO, 1323852/proyecto_PROCESO, 1323852/proyecto_FIN, 1323852/proyecto_PROCESO, 1323852/proyecto_FIN, 1323852/proyecto_INICIO, 1323852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:10, direccion:BARRIO CUACUILCO, 73317CUACUILCO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95703282, lat:19.87718224}}	08-03-2018	06-06-2018	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:3.0}}	{1323872/proyecto_INICIO, 1323872/proyecto_PROCESO, 1323872/proyecto_FIN, 1323872/proyecto_PROCESO, 1323872/proyecto_FIN, 1323872/proyecto_INICIO, 1323872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:43, direccion:BARRIO HUILOTEPEC, 73312HUILOTEPEC, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA ASE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99795448, lat:20.02911587}}	08-03-2018	06-06-2018	87861.3	87861.3	87861.3	87861.3	87861.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:29.0}}	{1324001/proyecto_INICIO, 1324001/proyecto_FIN, 1324001/proyecto_PROCESO, 1324001/proyecto_FIN, 1324001/proyecto_INICIO, 1324001/proyecto_PROCESO, 1324001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:67, direccion:BARRIO JICOLAPA, 73315JICOLAPA EJIDO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.98590249, lat:19.9707162}}	08-03-2018	06-06-2018	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1324043/proyecto_INICIO, 1324043/proyecto_PROCESO, 1324043/proyecto_FIN, 1324043/proyecto_PROCESO, 1324043/proyecto_FIN, 1324043/proyecto_INICIO, 1324043/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:PUEBLO JILOTZINGO, 73312JILOTZINGO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.89221108, lat:20.03595396}}	08-03-2018	06-06-2018	106039.5	106039.5	106039.5	106039.5	106039.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:35.0}}	{1324069/proyecto_INICIO, 1324069/proyecto_FIN, 1324069/proyecto_INICIO, 1324069/proyecto_PROCESO, 1324069/proyecto_FIN, 1324069/proyecto_PROCESO, 1324069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:23.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, 73319LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0900155, lat:20.00805871}}	08-03-2018	06-06-2018	69683.1	69683.1	69683.1	69683.1	69683.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:23.0}}	{1324142/proyecto_FIN, 1324142/proyecto_INICIO, 1324142/proyecto_FIN, 1324142/proyecto_PROCESO, 1324142/proyecto_INICIO, 1324142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, 73319MATLAHUACA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03326579, lat:19.94486557}}	08-03-2018	06-06-2018	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:5.0}}	{1324171/proyecto_INICIO, 1324171/proyecto_PROCESO, 1324171/proyecto_FIN, 1324171/proyecto_PROCESO, 1324171/proyecto_FIN, 1324171/proyecto_PROCESO, 1324171/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:RANCHERIA METEPEC SEGUNDA SECCIÓN, 73313METEPEC SEGUNDA SECCIÓN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.07531617, lat:19.96705994}}	08-03-2018	06-06-2018	27267.3	27267.3	27267.3	27267.3	27267.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:9.0}}	{1324199/proyecto_INICIO, 1324199/proyecto_PROCESO, 1324199/proyecto_INICIO, 1324199/proyecto_PROCESO, 1324199/proyecto_FIN, 1324199/proyecto_INICIO, 1324199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2018	3	PUE180301324401	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48475.2, modificado:48475.2}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 248040	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	248040	N	0	0	72
2018	3	PUE180301324607	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15148.5, modificado:15148.5}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249000	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249000	N	0	0	23
2018	3	PUE180301324676	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127247.4, modificado:127247.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249228	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249228	N	0	0	189
2018	3	PUE180301324697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96950.4, modificado:96950.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249334	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249334	N	0	0	144
2018	3	PUE180301324720	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81801.9, modificado:81801.9}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249463	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249463	N	0	0	122
2018	3	PUE180301324743	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48475.2, modificado:48475.2}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249599	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249599	N	0	0	72
2018	3	PUE180301324767	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089.1, modificado:9089.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249755	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249755	N	0	0	14
2018	3	PUE180301326071	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36356.4, modificado:36356.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 255609	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	255609	N	0	0	54
2018	3	PUE180301326167	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154514.7, modificado:154514.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256057	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256057	N	0	0	230
2018	3	PUE180301326236	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57564.3, modificado:57564.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256507	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256507	N	0	0	85
2018	3	PUE180301326267	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90891.0, modificado:90891.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256611	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256611	N	0	0	135

{meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:21, direccion:RANCHERIA METLAXITLA, 73313METLAXITLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0203564, lat:19.98718153}}	08-03-2018	06-06-2018	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324401/proyecto_INICIO, 1324401/proyecto_FIN, 1324401/proyecto_INICIO, 1324401/proyecto_PROCESO, 1324401/proyecto_INICIO, 1324401/proyecto_FIN, 1324401/proyecto_PROCESO, 1324401/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:16.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:74, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 73318RANCHO NUEVO (NANACAMILA), ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.08641537, lat:20.05708513}}	08-03-2018	06-06-2018	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324607/proyecto_INICIO, 1324607/proyecto_PROCESO, 1324607/proyecto_FIN, 1324607/proyecto_PROCESO, 1324607/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:5.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:42.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, 73312SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.90755859, lat:20.06706938}}	08-03-2018	06-06-2018	127247.4	127247.4	127247.4	127247.4	127247.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324676/proyecto_FIN, 1324676/proyecto_PROCESO, 1324676/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:42.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:PUEBLO TEPEIXCO, 73312TEPEIXCO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95899363, lat:20.02694614}}	08-03-2018	06-06-2018	96950.4	96950.4	96950.4	96950.4	96950.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324697/proyecto_PROCESO, 1324697/proyecto_INICIO, 1324697/proyecto_PROCESO, 1324697/proyecto_FIN, 1324697/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:32.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:34, direccion:PUEBLO TLALIXTLUPA, 73312TLALIXTLUPA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97994073, lat:20.01192209}}	08-03-2018	06-06-2018	81801.9	81801.9	81801.9	81801.9	81801.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324720/proyecto_FIN, 1324720/proyecto_PROCESO, 1324720/proyecto_INICIO, 1324720/proyecto_FIN, 1324720/proyecto_INICIO, 1324720/proyecto_PROCESO, 1324720/proyecto_INICIO, 1324720/proyecto_PROCESO, 1324720/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:27.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:RANCHERIA XOCONACATLA, 73312XOCONACATLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94274781, lat:20.00962271}}	08-03-2018	06-06-2018	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324743/proyecto_INICIO, 1324743/proyecto_PROCESO, 1324743/proyecto_FIN, 1324743/proyecto_INICIO, 1324743/proyecto_PROCESO, 1324743/proyecto_FIN, 1324743/proyecto_PROCESO, 1324743/proyecto_INICIO, 1324743/proyecto_PROCESO, 1324743/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:16.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:42, direccion:BARRIO ZOQUITLA, 73317ZOQUITLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.91291558, lat:19.88669579}}	08-03-2018	06-06-2018	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1324767/proyecto_FIN, 1324767/proyecto_PROCESO, 1324767/proyecto_INICIO, 1324767/proyecto_PROCESO, 1324767/proyecto_INICIO, 1324767/proyecto_PROCESO, 1324767/proyecto_FIN, 1324767/proyecto_PROCESO, 1324767/proyecto_INICIO, 1324767/proyecto_PROCESO, 1324767/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:3.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:31, direccion:RANCHERIA TEPOXCJAUTLA, 00000TEPOXCJAUTLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.93495202, lat:19.91136856}}	08-03-2018	06-06-2018	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1326071/proyecto_FIN, 1326071/proyecto_INICIO, 1326071/proyecto_PROCESO, 1326071/proyecto_INICIO, 1326071/proyecto_PROCESO, 1326071/proyecto_FIN, 1326071/proyecto_PROCESO, 1326071/proyecto_INICIO, 1326071/proyecto_PROCESO, 1326071/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:12.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:51.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 73316SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.90998242}}	08-03-2018	06-06-2018	154514.7	154514.7	154514.7	154514.7	154514.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1326167/proyecto_INICIO, 1326167/proyecto_PROCESO, 1326167/proyecto_INICIO, 1326167/proyecto_PROCESO, 1326167/proyecto_FIN, 1326167/proyecto_PROCESO}	{meta1: {avance:51.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:BARRIO XONOTLA, 73317XONOTLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.90165025, lat:19.92423652}}	08-03-2018	06-06-2018	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1326236/proyecto_FIN, 1326236/proyecto_INICIO, 1326236/proyecto_PROCESO, 1326236/proyecto_INICIO, 1326236/proyecto_PROCESO, 1326236/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:19.0}}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO AYEHUALULCO, 73315ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95685285, lat:19.95838037}}	08-03-2018	06-06-2018	90891	90891	90891	90891	90891	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{1326267/proyecto_INICIO, 1326267/proyecto_PROCESO, 1326267/proyecto_INICIO, 1326267/proyecto_PROCESO, 1326267/proyecto_FIN, 1326267/proyecto_INICIO, 1326267/proyecto_PROCESO}	{meta1: {avance:30.0}}	Terminado	Validado avances

2018	3	PUE180301326315	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36356.4, modificado:36356.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256822	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256822	N	0	0	54
2018	3	PUE180301326347	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118158.3, modificado:118158.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256929	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256929	N	0	0	176
2018	3	PUE180301326425	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78772.2, modificado:78772.2}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257352	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257352	N	0	0	117
2018	3	PUE180301326460	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36356.4, modificado:36356.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257543	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257543	N	0	0	54
2018	3	PUE180301326484	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30297.2, modificado:30297.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257673	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257673	N	0	0	45
2018	3	PUE180301326849	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57564.3, modificado:57564.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 259663	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	259663	N	0	0	86
2018	3	PUE180301326926	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15148.5, modificado:15148.5}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 260285	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	260285	N	0	0	23
2018	3	PUE180301327041	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36356.4, modificado:36356.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 260815	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	260815	N	0	0	54
2018	3	PUE180301327129	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54534.6, modificado:54534.6}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 261288	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	261288	N	0	0	81
2018	3	PUE180301330978	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255822.8, modificado:255822.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 273943	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	273943	N	0	0	149
2018	3	PUE180301331059	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247497.23, modificado:247497.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274052	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274052	N	0	0	153
2018	3	PUE180301331123	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207275.89, modificado:207275.89}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274224	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274224	N	0	0	122

{meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO ELOXOCHITLAN, 73313ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN 1 DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.9721539, lat:19.94704679}}	08-03-2018	06-06-2018	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:12.0}}	{1326315/proyecto_PROCESO, 1326315/proyecto_INICIO, 1326315/proyecto_FIN, 1326315/proyecto_INICIO, 1326315/proyecto_INICIO, 1326315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:39.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 73313ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96580751, lat:19.9848744}}	08-03-2018	06-06-2018	118158.3	118158.3	118158.3	118158.3	118158.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:39.0}}	{1326347/proyecto_FIN, 1326347/proyecto_PROCESO, 1326347/proyecto_INICIO, 1326347/proyecto_PROCESO, 1326347/proyecto_INICIO, 1326347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 73313ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96666582, lat:19.97487196}}	08-03-2018	06-06-2018	78772.2	78772.2	78772.2	78772.2	78772.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:26.0}}	{1326425/proyecto_FIN, 1326425/proyecto_PROCESO, 1326425/proyecto_INICIO, 1326425/proyecto_PROCESO, 1326425/proyecto_INICIO, 1326425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:BARRIO JICOLAPA, 73315JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96781321, lat:19.95771299}}	08-03-2018	06-06-2018	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:12.0}}	{1326460/proyecto_INICIO, 1326460/proyecto_FIN, 1326460/proyecto_PROCESO, 1326460/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:BARRIO JICOLAPA, 73315JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97327692, lat:19.96987862}}	08-03-2018	06-06-2018	30297	30297	30297	30297	30297	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1326484/proyecto_FIN, 1326484/proyecto_PROCESO, 1326484/proyecto_INICIO, 1326484/proyecto_FIN, 1326484/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO CUAUTLILCO, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94740316, lat:19.94347836}}	08-03-2018	06-06-2018	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:19.0}}	{1326849/proyecto_FIN, 1326849/proyecto_PROCESO, 1326849/proyecto_INICIO, 1326849/proyecto_INICIO, 1326849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95639132, lat:19.93982454}}	08-03-2018	06-06-2018	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:5.0}}	{1326926/proyecto_INICIO, 1326926/proyecto_FIN, 1326926/proyecto_PROCESO, 1326926/proyecto_FIN, 1326926/proyecto_PROCESO, 1326926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO MAQUIXTLA, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97394507, lat:19.92363526}}	08-03-2018	06-06-2018	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:12.0}}	{1327041/proyecto_PROCESO, 1327041/proyecto_INICIO, 1327041/proyecto_FIN, 1327041/proyecto_PROCESO, 1327041/proyecto_INICIO, 1327041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA LA GUADALUPANA, 73310ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97070112, lat:19.93242639}}	08-03-2018	06-06-2018	54534.6	54534.6	54534.6	54534.6	54534.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018023, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2120790.0, importe_modificado:2120790.0}}	{meta1: {avance:18.0}}	{1327129/proyecto_INICIO, 1327129/proyecto_PROCESO, 1327129/proyecto_FIN, 1327129/proyecto_PROCESO, 1327129/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:631.14}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:RANCHERIA ATEXCA, 73313ATEXCA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0546225, lat:19.95587362}}	08-03-2018	06-06-2018	255822.8	255822.8	255822.8	255822.8	255822.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018024, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2184793.36, importe_modificado:2184793.36}}	{meta1: {avance:631.14}}	{1330978/proyecto_PROCESO, 1330978/proyecto_FIN, 1330978/proyecto_INICIO, 1330978/proyecto_PROCESO, 1330978/proyecto_FIN, 1330978/proyecto_INICIO, 1330978/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:610.6}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, 73319LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.09190378, lat:20.01080079}}	08-03-2018	06-06-2018	247497.23	247497.23	247497.23	247497.23	247497.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018024, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2184793.36, importe_modificado:2184793.36}}	{meta1: {avance:610.6}}	{1331059/proyecto_FIN, 1331059/proyecto_PROCESO, 1331059/proyecto_INICIO, 1331059/proyecto_PROCESO, 1331059/proyecto_INICIO, 1331059/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:511.37}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:RANCHERIA MATLAHUACALA, 73313MATLAHUACALA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03350612, lat:19.94583376}}	08-03-2018	06-06-2018	207275.89	207275.89	207275.89	207275.89	207275.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018024, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2184793.36, importe_modificado:2184793.36}}	{meta1: {avance:511.37}}	{1331123/proyecto_INICIO, 1331123/proyecto_FIN, 1331123/proyecto_PROCESO, 1331123/proyecto_INICIO, 1331123/proyecto_PROCESO, 1331123/proyecto_INICIO, 1331123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2018	3	PUE180301331318	Proyecto de Inversión	138620.34	monto:138620.34, modificado:138620.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAÑO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274273	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274273	N	0	0	0	77
2018	3	PUE180301331154	Proyecto de Inversión	225560.53	monto:225560.53, modificado:225560.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAÑO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274293	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274293	N	0	0	0	99
2018	3	PUE180301331179	Proyecto de Inversión	176523.16	monto:176523.16, modificado:176523.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAÑO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274324	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274324	N	0	0	0	81
2018	3	PUE180301331190	Proyecto de Inversión	611734.84	monto:611734.84, modificado:611734.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAÑO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274358	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274358	N	0	0	0	252
2018	3	PUE180301331220	Proyecto de Inversión	182400.51	monto:182400.51, modificado:182400.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAÑO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274396	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274396	N	0	0	0	95
2018	3	PUE180301331234	Proyecto de Inversión	36919.92	monto:36919.92, modificado:36919.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 276605	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	276605	N	0	0	0	41
2018	3	PUE1803013312513	Proyecto de Inversión	36919.92	monto:36919.92, modificado:36919.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277064	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277064	N	0	0	0	41
2018	3	PUE180301332542	Proyecto de Inversión	86146.47	monto:86146.47, modificado:86146.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277128	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277128	N	0	0	0	95
2018	3	PUE180301332680	Proyecto de Inversión	61533.19	monto:61533.19, modificado:61533.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277459	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277459	N	0	0	0	68
2018	3	PUE180301332723	Proyecto de Inversión	65635.41	monto:65635.41, modificado:65635.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277534	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277534	N	0	0	0	72
2018	3	PUE180301332834	Proyecto de Inversión	41022.13	monto:41022.13, modificado:41022.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277700	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277700	N	0	0	0	45
2018	3	PUE180301332931	Proyecto de Inversión	41022.13	monto:41022.13, modificado:41022.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277871	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277871	N	0	0	0	45

2018	3	PUE180301342180	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:68917.18, modificado:68917.18]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	296197	N	0	0	63
2018	3	PUE180301341967	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:45124.34, modificado:45124.34]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	295795	N	0	0	45
2018	3	PUE180301341508	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:157935.2, modificado:157935.2]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	294962	N	0	0	158
2018	3	PUE180301341165	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:28305.27, modificado:28305.27]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	294384	N	0	0	29
2018	3	PUE180301340006	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:98453.11, modificado:98453.11]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	291891	N	0	0	90
2018	3	PUE180301339665	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:40611.91, modificado:40611.91]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	291186	N	0	0	41
2018	3	PUE180301337955	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:2704.61, modificado:2704.61]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	288175	N	0	0	27
2018	3	PUE180301337677	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:31587.04, modificado:31587.04]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	287687	N	0	0	32
2018	3	PUE1803013333510	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:29535.93, modificado:29535.93]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	278845	N	0	0	27
2018	3	PUE180301333480	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:108298.42, modificado:108298.42]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	278789	N	0	0	99
2018	3	PUE180301333359	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:127989.04, modificado:127989.04]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	278613	N	0	0	117
2018	3	PUE180301332986	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, monto:41022.13, modificado:41022.13]]	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Sin identificar	ZACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE	277978	N	0	0	45

[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:74, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 73318RANCHO NUEVO (NANACAMILA), ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.08610423, lat:20.05646028)]	13-06-2018	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:100.0] [132986/proyecto_PROCESO, 1332986/proyecto_FIN, 1332986/proyecto_INICIO, 1332986/proyecto_PROCESO, 1332986/proyecto_FIN, 1332986/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:21, direccion:RANCHERIA METLAXITLA, 7331METLAXITLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.02100013, lat:19.98726219)]	13-06-2018	108298.42	108298.42	108298.42	108298.42	108298.42	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:264.0] [133480/proyecto_PROCESO, 133480/proyecto_FIN, 133480/proyecto_INICIO, 133480/proyecto_PROCESO, 133480/proyecto_FIN, 133480/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:15, direccion:BARRIO JICOLAPA, 7331JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97251875, lat:19.96995929)]	13-06-2018	29535.93	29535.93	29535.93	29535.93	29535.93	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:72.0] [133510/proyecto_PROCESO, 133510/proyecto_FIN, 133510/proyecto_INICIO, 133510/proyecto_PROCESO, 133510/proyecto_FIN, 133510/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:60, direccion:RANCHERIA DOS CERITOS, 0000005 CERITOS, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99942776, lat:19.88242465)]	13-06-2018	31587.04	31587.04	31587.04	31587.04	31587.04	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:77.0] [133767/proyecto_PROCESO, 133767/proyecto_FIN, 133767/proyecto_INICIO, 133767/proyecto_PROCESO, 133767/proyecto_FIN, 133767/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA ESTRELLA, 7331LA ESTRELLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01267945, lat:19.88862745)]	13-06-2018	27074.61	27074.61	27074.61	27074.61	27074.61	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:66.0] [133795/proyecto_PROCESO, 133795/proyecto_FIN, 133795/proyecto_INICIO, 133795/proyecto_PROCESO, 133795/proyecto_FIN, 133795/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:31, direccion:BARRIO TEPOXCUALTLA, 7331TEPOXCUALTLA, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99822547, lat:19.90980298)]	13-06-2018	40611.91	40611.91	40611.91	40611.91	40611.91	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:99.0] [133965/proyecto_PROCESO, 133965/proyecto_FIN, 133965/proyecto_INICIO, 133965/proyecto_PROCESO, 133965/proyecto_FIN, 133965/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:16, direccion:PUERTO JILOTZINGO, 7331JILOTZINGO, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.89589447, lat:20.03280062)]	13-06-2018	98453.11	98453.11	98453.11	98453.11	98453.11	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:240.0] [134006/proyecto_PROCESO, 134006/proyecto_FIN, 134006/proyecto_INICIO, 134006/proyecto_PROCESO, 134006/proyecto_FIN, 134006/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 7331ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97184938, lat:19.92120099)]	13-06-2018	28305.27	28305.27	28305.27	28305.27	28305.27	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:69.0] [134165/proyecto_PROCESO, 134165/proyecto_FIN, 134165/proyecto_INICIO, 134165/proyecto_PROCESO, 134165/proyecto_FIN, 134165/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO AYEHUALILCO, 7331ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95677955, lat:19.9594678)]	13-06-2018	157935.2	157935.2	157935.2	157935.2	157935.2	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:385.0] [1341508/proyecto_PROCESO, 1341508/proyecto_FIN, 1341508/proyecto_INICIO, 1341508/proyecto_PROCESO, 1341508/proyecto_FIN, 1341508/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO CUAUTLILCO, 7331ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94894811, lat:19.94541475)]	13-06-2018	45124.34	45124.34	45124.34	45124.34	45124.34	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:110.0] [1341967/proyecto_PROCESO, 1341967/proyecto_FIN, 1341967/proyecto_INICIO, 1341967/proyecto_PROCESO, 1341967/proyecto_FIN, 1341967/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado
[meta1: (meta1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO ELOXOCHITLÁN, 7331ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97053742, lat:19.94696611)]	13-06-2018	68917.18	68917.18	68917.18	68917.18	68917.18	[meta1: (meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018031, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN, monto:2080683.42, importe_modificado:2080683.42)]	[meta1: (meta1: [avance:168.0] [1342180/proyecto_PROCESO, 1342180/proyecto_FIN, 1342180/proyecto_INICIO, 1342180/proyecto_PROCESO, 1342180/proyecto_FIN, 1342180/proyecto_INICIO])	Validado avances	Terminado

2018	3	PUE18180301344296	Proyecto de Inversión	349785.9 monto:349785.9, modificado:349785.9}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	299757	N	0	0	0	150
2018	3	PUE180301344634	Proyecto de Inversión	345150.6 monto:345150.6, modificado:345150.6}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	300484	N	0	0	0	100
2018	3	PUE180301344831	Proyecto de Inversión	359595.6 monto:359595.6, modificado:359595.6}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	300762	N	0	0	0	275
2018	3	PUE180301345123	Proyecto de Inversión	548950.6 monto:548950.6, modificado:548950.6}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	301181	N	0	0	0	185
2018	3	PUE180301345206	Proyecto de Inversión	364850.7 monto:364850.7, modificado:364850.7}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	301332	N	0	0	0	153
2018	3	PUE180301345291	Proyecto de Inversión	364750.6 monto:364750.6, modificado:364750.6}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	301442	N	0	0	0	142
2018	3	PUE180301345382	Proyecto de Inversión	619750.6 monto:619750.6, modificado:619750.6}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	301551	N	0	0	0	188
2018	3	PUE180301345434	Proyecto de Inversión	455680.3 monto:455680.3, modificado:455680.3}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	301646	N	0	0	0	120
2018	3	PUE18180201112297	Proyecto de Inversión	15177.65 monto:15177.65, modificado:15177.65}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	44644	N	0	0	0	70
2018	3	PUE18180201112216	Proyecto de Inversión	15177.65 monto:15177.65, modificado:15177.65}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	44667	N	0	0	0	18
2018	3	PUE18180201112213	Proyecto de Inversión	15177.65 monto:15177.65, modificado:15177.65}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	45377	N	0	0	0	8
2018	3	PUE18180201112298	Proyecto de Inversión	15177.65 monto:15177.65, modificado:15177.65}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	45506	N	0	0	0	13
2018	3	PUE18180201112299	Proyecto de Inversión	15177.65 monto:15177.65, modificado:15177.65}}	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ZACATLAN	H AVUNTAMIENTO DE	45646	N	0	0	0	49

[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CALLE AVOTLA RANCHERIA AVOTLA, 73313 AVOTLA, ZACATLAN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lat:19.91912976}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[250682/proyecto_FIN, 1250682/proyecto_INICIO, 1250682/proyecto_PROCESO, 1250682/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAMOTEPEC, 73319 CAMOTEPEC, ZACATLAN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA CARRETERA LAS LAJAS - CAMOTEPEC, lon: -98.06999919, lat:20.04048733}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250683/proyecto_FIN, 1250683/proyecto_INICIO, 1250683/proyecto_PROCESO, 1250683/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUACUILA, 73317 CUACUILA, ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon: -97.86837922, lat:19.87013936}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250686/proyecto_FIN, 1250686/proyecto_INICIO, 1250686/proyecto_PROCESO, 1250686/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CRUZITLA, 73312 CRUZITLA, ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon: -97.94997084, lat:20.04328666}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250685/proyecto_FIN, 1250685/proyecto_INICIO, 1250685/proyecto_PROCESO, 1250685/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS CERITOS, 73316 DOS CERITOS, ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA A 900 METROS DE LA CARRETERA ZACATLAN - CHIGNANHUAPAN, lon: -97.99669379, lat:19.88038155}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250601/proyecto_FIN, 1250601/proyecto_INICIO, 1250601/proyecto_PROCESO, 1250601/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO TUJUMAN, 73316 EJIDO TUJUMAN (POTERO DE QUETZALAPA), ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN ELE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon: -97.98615515, lat:19.86275946}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250596/proyecto_FIN, 1250596/proyecto_INICIO, 1250596/proyecto_PROCESO, 1250596/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CUAUTLILCO, 73314 CUAUTLILCO EJIDO (EL VIVERO), ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA UNION, CALLE MONTE VIDEO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon: -97.94662827, lat:19.95801733}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1250600/proyecto_FIN, 1250600/proyecto_INICIO, 1250600/proyecto_PROCESO, 1250600/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUILOTEPEC, 73312 HUILOTEPEC, ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon: -98.00018179, lat:20.02075333}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1248859/proyecto_FIN, 1248859/proyecto_INICIO, 1248859/proyecto_PROCESO, 1248859/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:CALLE JICOLAPA TLAUTLAPA BARRIO HUEYAPAN, 73312 HUEYAPAN, ZACATLAN PUEBLA TLAUTLAPA JICOLAPA TLAUTLAPA Y LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon: -97.99003377, lat:19.99349148}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1248832/proyecto_FIN, 1248832/proyecto_INICIO, 1248832/proyecto_PROCESO, 1248832/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
[meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:208, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUACHINAMINGO, 73312 HUACHINAMINGO, ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE LA CARRETERA LAS AGUILLAS TEPICICO, lon: -97.95521418, lat:20.01786208}]	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPMZ/2018017, DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, [meta1: {avance:1.0}]	[1248667/proyecto_FIN, 1248667/proyecto_INICIO, 1248667/proyecto_PROCESO, 1248667/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2018	3	PUE18180201112220	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47036	0	0	0	22
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110452	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47129	0	0	0	34
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110284	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47204	0	0	0	19
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201112221	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47284	0	0	0	30
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110448	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47376	0	0	0	5
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201112222	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47464	0	0	0	20
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110454	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47524	0	0	0	9
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201112223	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	47948	0	0	0	32
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110456	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	49176	0	0	0	10
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110455	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	49406	0	0	0	19
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110457	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	49465	0	0	0	18
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65})</p>														
2018	3	PUE18180201110460	Proyecto de Inversión	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De	208:Zacatlán	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N	51911	0	0	0	181
<p>(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30355.2, modificado:30355.2})</p>														

2018	3	PUE18180201110459	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 51932	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	51932	N	0	0	7
2018	3	PUE18180201110458	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52000	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	52000	N	0	0	5
2018	3	PUE18180201112224	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52043	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	52043	N	0	0	48
2018	3	PUE18180201110461	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52164	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	52164	N	0	0	51
2018	3	PUE18180201112215	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52205	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	52205	N	0	0	39
2018	3	PUE18180201112226	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52243	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	52243	N	0	0	21
2018	3	PUE18180201112228	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53181	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	53181	N	0	0	31
2018	3	PUE18180201110472	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53632	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	53632	N	0	0	58
2018	3	PUE18180201110463	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53728	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	53728	N	0	0	28
2018	3	PUE18180201112227	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53784	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	53784	N	0	0	11
2018	3	PUE18180201110465	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55531	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55531	N	0	0	26

{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO POPOTOHUILCO, 73317 POPOTOHUILCO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-1 97.91661838, lat:19.86396526}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248841/proyecto_PROCESO, 1248841/proyecto_FIN, 1248841/proyecto_INICIO, 1248841/proyecto_PROCESO, 1248841/proyecto_INICIO, 1248841/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS CAÍDOS, 73316 PALOS CAÍDOS, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.11412487, lat:19.97811508}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248840/proyecto_PROCESO, 1248840/proyecto_FIN, 1248840/proyecto_INICIO, 1248840/proyecto_PROCESO, 1248840/proyecto_INICIO, 1248840/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 73319 RANCHO NUEVO (NANACAMILA), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.08540471, lat:20.05844567}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250606/proyecto_PROCESO, 1250606/proyecto_INICIO, 1250606/proyecto_FIN, 1250606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:28, direccion:AVENIDA AV. LIBRAMIENTO BARRIO SAN PEDRO ATMATLA, 73314 SAN PEDRO ATMATLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA AV. LIBRAMIENTO Y, LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96755879, lat:19.91098699}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248843/proyecto_PROCESO, 1248843/proyecto_INICIO, 1248843/proyecto_PROCESO, 1248843/proyecto_INICIO, 1248843/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:48, direccion:CALLE A LOPEZ MATEOS BARRIO SAN JOAQUIN TOMATLAN, 73314 SAN JOAQUÍN TOMATLÁN (SAN ISIDRO TOMATLÁN), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.9824398, lat:19.87818999}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250597/proyecto_PROCESO, 1250597/proyecto_INICIO, 1250597/proyecto_PROCESO, 1250597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:78, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA RANCHERIA SAN LORENZO TEPEIXCO, 73312 SAN LORENZO TEPEIXCO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA Y, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-1 97.93129782, lat:20.0289522}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250608/proyecto_PROCESO, 1250608/proyecto_INICIO, 1250608/proyecto_PROCESO, 1250608/proyecto_INICIO, 1250608/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS JILOTZINGO, 73312 SANTA INÉS JILOTZINGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.91631668, lat:20.01479358}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250610/proyecto_PROCESO, 1250610/proyecto_INICIO, 1250610/proyecto_PROCESO, 1250610/proyecto_INICIO, 1250610/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, 73312 SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.90682796, lat:20.07032392}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248854/proyecto_PROCESO, 1248854/proyecto_INICIO, 1248854/proyecto_PROCESO, 1248854/proyecto_INICIO, 1248854/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 73316 SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUACUILCO, CALLE ZOQUITLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-97.94184342, lat:19.90624872}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248845/proyecto_PROCESO, 1248845/proyecto_INICIO, 1248845/proyecto_PROCESO, 1248845/proyecto_INICIO, 1248845/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 73317 SANTA CRUZ BUENAVISTA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.93238878, lat:19.8317826}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250609/proyecto_PROCESO, 1250609/proyecto_INICIO, 1250609/proyecto_PROCESO, 1250609/proyecto_INICIO, 1250609/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TEPOXCUAUTLA, 73316 TEPOXCUAUTLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-1 97.99761822, lat:19.90360101}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248847/proyecto_PROCESO, 1248847/proyecto_INICIO, 1248847/proyecto_PROCESO, 1248847/proyecto_INICIO, 1248847/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	PUE18180201110464	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55576	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55576	N	0	0	37
2018	3	PUE18180201110467	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55592	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55592	N	0	0	15
2018	3	PUE18180201110469	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55608	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55608	N	0	0	84
2018	3	PUE18180201110165	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55637	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55637	N	0	0	26
2018	3	PUE18180201110466	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55659	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55659	N	0	0	12
2018	3	PUE18180201110471	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55681	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55681	N	0	0	19
2018	3	PUE18180201110474	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60710.5, modificado:60710.5}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55970	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	55970	N	0	0	145
2018	3	PUE18180201110475	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56287	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56287	N	0	0	13
2018	3	PUE18180201112296	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60710.5, modificado:60710.5}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56308	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56308	N	0	0	741
2018	3	PUE18180201112295	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56337	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56337	N	0	0	22
2018	3	PUE18180201112294	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30355.2, modificado:30355.2}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56376	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56376	N	0	0	149
2018	3	PUE18180201110470	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56388	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56388	N	0	0	26

{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEIXCO, 73312 TEPEIXCO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO LAS AGUITAS Y CAMINO CHICONCUAUTLA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95791217, lat:20.02836743}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248846/proyecto_INICIO, 1248846/proyecto_PROCESO, 1248846/proyecto_FIN, 1248846/proyecto_INICIO, 1248846/proyecto_PROCESO, 1248846/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALIXTLA, 73312 TLALIXTLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO JICOLAPA TLALIXTLA Y , LA OBRA SE EJECUTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97968699, lat:20.01217411}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248849/proyecto_FIN, 1248849/proyecto_PROCESO, 1248849/proyecto_FIN, 1248849/proyecto_INICIO, 1248849/proyecto_PROCESO, 1248849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:CALLE EJE ORIENTE BARRIO TLATEMPA, 73314 TLATEMPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE EJE ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL AGUA POTABLE LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.9371729, lat:19.94533634}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248851/proyecto_INICIO, 1248851/proyecto_FIN, 1248851/proyecto_PROCESO, 1248851/proyecto_FIN, 1248851/proyecto_PROCESO, 1248851/proyecto_INICIO, 1248851/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:82, direccion:RANCHERIA TLATEMPA BUENAVISTA, 73312 TLATEMPA BUENAVISTA, ZACATLÁN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.91152083, lat:20.0387935}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248547/proyecto_PROCESO, 1248547/proyecto_INICIO, 1248547/proyecto_PROCESO, 1248547/proyecto_INICIO, 1248547/proyecto_FIN, 1248547/proyecto_INICIO, 1248547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TETELANCINGO, 73317 TETELANCINGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO YEHUALA, LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.87030944, lat:19.89229671}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248848/proyecto_FIN, 1248848/proyecto_PROCESO, 1248848/proyecto_FIN, 1248848/proyecto_INICIO, 1248848/proyecto_PROCESO, 1248848/proyecto_INICIO, 1248848/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:BARRIO TULIMAN, 00000 TULIMAN, ZACATLÁN PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97734487, lat:19.85492625}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248853/proyecto_INICIO, 1248853/proyecto_PROCESO, 1248853/proyecto_FIN, 1248853/proyecto_INICIO, 1248853/proyecto_PROCESO, 1248853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:RANCHERIA XOXONACATLA, 73312 XOXONACATLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CARRETERA ZAPOTITLAN, CARRETERA LAS AGUITAS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94119633, lat:20.00945445}}	01-02-2018	02-03-2018	60710.5	60710.5	60710.5	60710.5	60710.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248856/proyecto_PROCESO, 1248856/proyecto_FIN, 1248856/proyecto_INICIO, 1248856/proyecto_PROCESO, 1248856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO YEHUALA, 73317 YEHUALA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO YEHUALA, CAMINO TETELANCINGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.89138715, lat:19.89842986}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248857/proyecto_FIN, 1248857/proyecto_INICIO, 1248857/proyecto_PROCESO, 1248857/proyecto_INICIO, 1248857/proyecto_PROCESO, 1248857/proyecto_FIN, 1248857/proyecto_INICIO, 1248857/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1917 COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE WENCESLAO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96138127, lat:19.93246838}}	01-02-2018	02-03-2018	60710.5	60710.5	60710.5	60710.5	60710.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1250678/proyecto_INICIO, 1250678/proyecto_PROCESO, 1250678/proyecto_FIN, 1250678/proyecto_INICIO, 1250678/proyecto_PROCESO, 1250678/proyecto_FIN, 1250678/proyecto_INICIO, 1250678/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS COLONIA SAN BARTOLO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS Y CALLE JUAN C BONILLA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA FABRICA TREJO, lon:-97.97523897, lat:19.92080088}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250677/proyecto_INICIO, 1250677/proyecto_FIN, 1250677/proyecto_INICIO, 1250677/proyecto_FIN, 1250677/proyecto_PROCESO, 1250677/proyecto_INICIO, 1250677/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS COLONIA EL AGUACATE, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GOMEZ FARIAS Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97337111, lat:19.94671122}}	01-02-2018	02-03-2018	30355.2	30355.2	30355.2	30355.2	30355.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1250676/proyecto_INICIO, 1250676/proyecto_FIN, 1250676/proyecto_PROCESO, 1250676/proyecto_FIN, 1250676/proyecto_PROCESO, 1250676/proyecto_INICIO, 1250676/proyecto_PROCESO, 1250676/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:CALLE B PEREZ GALDOS PUEBLO TOMATLÁN, 73314 TOMATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE B PEREZ GALDOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97331409, lat:19.89210205}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVTS DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1248852/proyecto_PROCESO, 1248852/proyecto_INICIO, 1248852/proyecto_PROCESO, 1248852/proyecto_FIN, 1248852/proyecto_INICIO, 1248852/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	PUE18180201110476	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15177.65, modificado:15177.65}}	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56417	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56417	N	0	0	15
2018	3	PUE18180201112302	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640567.13, modificado:640567.13}}	Concervacion De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56553	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56553	N	0	0	339
2018	3	PUE18180201112225	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320283.57, modificado:320283.57}}	Concervacion De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56661	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	56661	N	0	0	427
2018	3	PUE18180201110462	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825611.45, modificado:825611.45}}	Construccion De Red De Atarjeas Para La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 60759	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	60759	N	0	0	680
2018	3	PUE18180201110286	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851302.75, modificado:851302.75}}	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Bosque De La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Puebla - 60819	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	60819	N	0	0	155
2018	3	PUE18180201110453	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103944.44, modificado:1103944.44}}	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jilotingo Municipio De Zacatlan Puebla - 60941	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	60941	N	0	0	155
2018	3	PUE18180201110449	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593727.08, modificado:593727.08}}	Rehabilitacion De Aulas Para La Escuela Primaria Basilio Badillo En La Comunidad De Hueyapan Municipio De Zacatlan - 61037	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	61037	N	0	0	108
2018	3	PUE18180201110473	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367903.75, modificado:1103878.02}}	Rehabilitacion De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Xoxonacatia Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Puebla - 75742	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	75742	N	0	0	2007
2018	3	PUE18180201112293	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987570.5, modificado:1987570.5}}	Construccion De Carcamo De Bombeo Y Linea De Conduccion Sanitaria En La Descarga Tres En La Ageb Doscientosnueve Del Municipio De Zacatlan - 78189	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	78189	N	0	0	1500
2018	3	PUE18180201110468	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452479.39, modificado:452479.39}}	Contruccion De Carcamo De Bombeo Para Agua Potable Y Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible En La Comunidad De Tlatempa - 85351	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	85351	N	0	0	1263
2018	3	PUE18180201110451	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463957.61, modificado:463957.61}}	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Primero De Mayo De La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán Puebla - 88485	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	88485	N	0	0	3151
2018	3	PUE18180201112292	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251650.33, modificado:251650.33}}	Ampliación De La Re De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Guadalupeana Municipio De Zacatlan Puebla - 95947	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	95947	N	0	0	70

{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:42, direccion:CALLE AV. PUEBLA BARRIO ZOQUITLA, 73317 ZOQUITLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AV PUEBLA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.90661176, lat:19.88793708}}	01-02-2018	02-03-2018	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	15177.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018017, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBTSA DE CV, convocante:municipio de zacatlan, monto:910658.6, importe_modificado:910658.6}}	{1248858/proyecto_PROCESO, 1248858/proyecto_INICIO, 1248858/proyecto_FIN, 1248858/proyecto_INICIO, 1248858/proyecto_PROCESO, 1248858/proyecto_FIN, 1248858/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3070.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - SAN LORENZO TEPEIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA CRUZTITLA, 73312 CRUZTITLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CRUZTITLA Y CAMINO SAN LORENZO, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A CRUZTITLA C, lon:-97.95138598, lat:20.04240714}}	08-03-2018	06-06-2018	640567.13	640567.13	640567.13	640567.13	640567.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018021, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:municipio de zacatlan, monto:960850.7, importe_modificado:960850.7}}	{1250684/proyecto_INICIO, 1250684/proyecto_PROCESO, 1250684/proyecto_INICIO, 1250684/proyecto_PROCESO, 1250684/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:3070.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1540.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO TEPEIXCO - CRUZTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA SAN LORENZO TEPEIXCO, 73312 SAN LORENZO TEPEIXCO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO SAN LORENZO TEPEIXCO Y CAMINO CRUZTITLA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINC, lon:-97.93606679, lat:20.03219791}}	08-03-2018	06-06-2018	320283.57	320283.57	320283.57	320283.57	320283.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018021, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:municipio de zacatlan, monto:960850.7, importe_modificado:960850.7}}	{1250607/proyecto_INICIO, 1250607/proyecto_PROCESO, 1250607/proyecto_INICIO, 1250607/proyecto_PROCESO, 1250607/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:1540.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:801.5}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 73316 SAN MIGUEL TENANGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA ZACATLAN-SAN MIGUEL TENANGO, CAMINO SAN MIGUEL TENANGO-TENANTITLA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL TEN, lon:-97.93953538, lat:19.90675437}}	14-03-2018	12-05-2018	825611.45	825611.45	825611.45	825611.45	825611.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018028, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:825611.45, importe_modificado:825611.45}}	{1248844/proyecto_PROCESO, 1248844/proyecto_INICIO, 1248844/proyecto_PROCESO, 1248844/proyecto_INICIO, 1248844/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:801.5}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:737.5}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:132, direccion:BARRIO ELOXOCHITLAN, 73313 ELOXOCHITLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CARRETERA ZACATLAN-HUACHINANGO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTA DE DE LA CARRETERA 1 CERCA DE LA ANTENA REPETIDORA, lon:-97.97859057, lat:19.93505708}}	14-03-2018	12-05-2018	851302.75	851302.75	851302.75	851302.75	851302.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018029, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBTV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:851302.75, importe_modificado:851302.75}}	{1248668/proyecto_INICIO, 1248668/proyecto_PROCESO, 1248668/proyecto_INICIO, 1248668/proyecto_PROCESO, 1248668/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:737.5}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:938.1}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:PUEBLO JILOTZINGO, 73312 JILOTZINGO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CERRADA INTERSERRANA Y , LA OBRA SE UBICA POR LA CANCHA DE TLALCHICHILCO, lon:-97.89960424, lat:20.0333046}}	09-04-2018	07-07-2018	1103944.44	1103944.44	1103944.44	1103944.44	1103944.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018039, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1103944.44, importe_modificado:1103944.44}}	{1248835/proyecto_PROCESO, 1248835/proyecto_INICIO, 1248835/proyecto_PROCESO, 1248835/proyecto_INICIO, 1248835/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:938.1}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1362.57}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO HUEYAPAN, 73312 HUEYAPAN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA JICOLAPA TLALIXTLIPA, LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.98973981, lat:19.99289663}}	27-03-2018	25-05-2018	593727.08	593727.08	593727.08	593727.08	593727.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018041, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:593727.08, importe_modificado:593727.08}}	{1248831/proyecto_INICIO, 1248831/proyecto_PROCESO, 1248831/proyecto_INICIO, 1248831/proyecto_FIN, 1248831/proyecto_PROCESO, 1248831/proyecto_INICIO}	{meta1: {avance:1362.57}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3035.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:CALLE INTERSERRANA RANCHERIA XOXONACATLA, 73312 XOXONACATLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.94343177, lat:20.00918586}}	02-04-2018	02-07-2018	1103878.02	1103878.02	1103878.02	1103878.02	1103878.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018048, contratista:BAVEGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1367903.75, importe_modificado:1103878.02}}	{1248855/proyecto_PROCESO, 1248855/proyecto_INICIO, 1248855/proyecto_PROCESO, 1248855/proyecto_INICIO, 1248855/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:3035.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA BARRANCA COLONIA ZACATLÁN CENTRO, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LA CHICHIPINGA LA OBRA SE UBICA EN EL PASEO DE LA BARRANCA ENTRE EL PARQUE HUNDIDO Y EL PANTEÓN MUNICIPA, lon:-97.95877805, lat:19.93004039}}	13-04-2018	11-07-2018	1987570.5	1987570.5	1987570.5	1987570.5	1987570.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018047, contratista:CONSTRUCTORA ORDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1987570.5, importe_modificado:1987570.5}}	{1250675/proyecto_INICIO, 1250675/proyecto_PROCESO, 1250675/proyecto_INICIO, 1250675/proyecto_PROCESO, 1250675/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:250.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:BARRIO TOMATLÁN, 73314 TLATEMPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE A SANTA CRUZ, CALLE DE LA JAJALPA LA OBRA SE UBICA A ORILLAS DEL A COMUNIDAD POR LA SANTA CRUZ, lon:-97.93109823, lat:19.95629868}}	09-05-2018	09-07-2018	452479.39	452479.39	452479.39	452479.39	452479.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018049, contratista:FELIPE DE JESÚS LÓPEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:452479.39, importe_modificado:452479.39}}	{1248850/proyecto_INICIO, 1248850/proyecto_PROCESO, 1248850/proyecto_FIN, 1248850/proyecto_PROCESO, 1248850/proyecto_FIN, 1248850/proyecto_PROCESO}	{meta1: {avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:359.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO JICOLAPA, 73315 JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CARRETERA INTERSERRANA LA OBRA SE UBICA ATRAS DEL PANTEON DE JICOLAPA, lon:-97.96560938, lat:19.96351565}}	02-05-2018	02-07-2018	463957.61	463957.61	463957.61	463957.61	463957.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018053, contratista:DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:463957.61, importe_modificado:463957.61}}	{1248833/proyecto_INICIO, 1248833/proyecto_PROCESO, 1248833/proyecto_INICIO, 1248833/proyecto_PROCESO, 1248833/proyecto_FIN}	{meta1: {avance:359.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:282.5}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA GUADALUPANA, 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE UBICA EN DOS SECCIONES DE LA CALLE LEONA VICARIO, lon:-97.97027223, lat:19.93643932}}	18-05-2018	17-07-2018	251650.33	251650.33	251650.33	251650.33	251650.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018052, contratista:MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:251650.33, importe_modificado:251650.33}}	{1250674/proyecto_PROCESO, 1250674/proyecto_INICIO, 1250674/proyecto_FIN, 1250674/proyecto_PROCESO, 1250674/proyecto_FIN, 1250674/proyecto_PROCESO}	{meta1: {avance:282.5}}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	PUE18180201110447	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579179.38, modificado:579179.38}}	Ampliación De La Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De La Estrella - 97488	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	97488	N	0	0	120
------	---	-------------------	-----------------------	--	--	--------------	--	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	-----

{meta1:
{unidad_medida:8218,
meta:1.0,
meta_modificada:710.0}}

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL
RANCHERIA LA ESTRELLA, 73316 LA ESTRELLA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE
CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD,
1 lon:-98.01307642, lat:19.88793131}}

21-05-2018

19-07-2018

579179.38

579179.38

579179.38

579179.38

579179.38

{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018054,
contratista:GRUPO FELOP DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:579179.38,
importe_modificado:579179.38}}

{meta1: {1248829/proyecto_PROCESO, 1248829/proyecto_INICIO,
1248829/proyecto_PROCESO, 1248829/proyecto_FIN,
{avance:710.0} 1248829/proyecto_INICIO, 1248829/proyecto_FIN,
1248829/proyecto_INICIO}}

En Ejecución Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	3	PUE180301379442	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA IGLESIAS	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME005	N	0	0	33736
2018	3	PUE180301379450	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CAPULIN	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME006	N	0	0	33736
2018	3	PUE180301384059	Proyecto de inversión	1210991.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210991.67, modificado:1210991.67}}	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CALLE LIBERTAD (ANDADOR LOS JILGUEROS) DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018044	N	0	0	275
2018	3	PUE18180101067512	Proyecto de inversión	804727.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804727.38, modificado:390312.15}}	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2017078	N	0	0	1000
2018	3	PUE18180101067575	Proyecto de inversión	2037714.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037714.05, modificado:2037714.05}}	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocacion De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018009	N	0	0	227
2018	3	PUE18180101068213	Proyecto de inversión	1605641.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605641.77, modificado:1605641.77}}	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	h. ayuntamiento de zacatlan	2018011	N	0	0	76296
2018	3	PUE18180101068236	Proyecto de inversión	796224	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796224.0, modificado:796224.0}}	Adquisicion Y Servicio De Equipo Para La Implementacion De Videowall Para Seguridad Publica Municipal	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018012	N	0	0	76296
2018	3	PUE18180101068258	Proyecto de inversión	1476007.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476007.34, modificado:1476007.34}}	Ampliación De Camino Rural Tipo ""E"" En La Comunidad De San Isidro Atotonilco Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018010	N	0	0	166
2018	3	PUE18180101068421	Proyecto de inversión	1109795.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109795.5, modificado:1109795.5}}	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018015	N	0	0	1125
2018	3	PUE18180101068459	Proyecto de inversión	2135956.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135956.74, modificado:2135956.74}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupe En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018018	N	0	0	1500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1404.51}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:José María Iglesias 62, Col Loma Bonita, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-197.96590328, lat:19.94446696}}		29-06-2018	27-09-2018	300017.19	1500000	300017.19	300017.19	300017.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME005, contratista:DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:560.0}}	{1379442/proyecto_INICIO, 1379442/proyecto_PROCESO, 1379442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1301.54}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:El Capulín 7, Col Hoja Ancha, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.95594692, lat:19.9445073}}		28-06-2018	26-09-2018	300423.49	1500000	300423.49	300423.49	300423.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:525.0}}	{1379450/proyecto_INICIO, 1379450/proyecto_PROCESO, 1379450/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{meta1: {unidad_medida:15, meta:175.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Libertad 17, Centro, Col Sta Julia, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.95829654, lat:19.93125458}}		04-07-2018	03-09-2018	850465.08	1210991.67	850465.08	850465.08	850465.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018044, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1210991.67, importe_modificado:1210991.67}}	{meta1: {avance:122.9}}	{1384059/proyecto_PROCESO, 1384059/proyecto_INICIO, 1384059/proyecto_PROCESO, 1384059/proyecto_INICIO, 1204530/proyecto_PROCESO, 1204530/proyecto_FIN, 1204530/proyecto_INICIO, 1204530/proyecto_FIN, 1204530/proyecto_PROCESO, 1204530/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:56.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}		01-12-2017	01-01-2018	390312.15	390312.15	390312.15	390312.15	390312.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2017078, contratista:MARIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ, convocante:Municipio de Zacatlan, monto:390312.15, importe_modificado:390312.15}}	{meta1: {avance:56.0}}	{1204530/proyecto_INICIO, 1204530/proyecto_PROCESO, 1204530/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1040.24}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:132, direccion:., lon:-97.979444, lat:19.941944}}		15-02-2018	01-05-2018	2037714.05	2037714.05	2037714.05	2037714.05	2037714.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018009, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MOTA, convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2037714.05, importe_modificado:2037714.05}}	{meta1: {avance:1040.24}}	{1204598/proyecto_INICIO, 1204598/proyecto_PROCESO, 1204598/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:327.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}		20-03-2018	01-04-2018	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA/2018011, contratista:OPERADORA SUMI S.A DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1605641.77, importe_modificado:1605641.77}}	{meta1: {avance:327.0}}	{1205333/proyecto_INICIO, 1205333/proyecto_PROCESO, 1205333/proyecto_FIN, 1205359/proyecto_INICIO, 1205359/proyecto_PROCESO, 1205359/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}		20-03-2018	01-04-2018	796224	796224	796224	796224	796224	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA/2018012, contratista:MIZCO CONSULTORES S.A DE C.V, convocante:Municipio de Zacatlan, monto:796224.0, importe_modificado:796224.0}}	{meta1: {avance:9.0}}	{1205359/proyecto_INICIO, 1205359/proyecto_PROCESO, 1205359/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.5}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:., lon:-98.158301, lat:19.976742}}		15-02-2018	01-05-2018	1476007.34	1476007.34	1476007.34	1476007.34	1476007.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018010, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVT S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1476007.34, importe_modificado:1476007.34}}	{meta1: {avance:4.5}}	{1205382/proyecto_INICIO, 1205382/proyecto_PROCESO, 1205382/proyecto_INICIO, 1205382/proyecto_PROCESO, 1205382/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.32}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}		20-02-2018	01-05-2018	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	1109795.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018015, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION BBVT S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1109795.5, importe_modificado:1109795.5}}	{meta1: {avance:5.32}}	{1205550/proyecto_INICIO, 1205550/proyecto_PROCESO, 1205550/proyecto_INICIO, 1205550/proyecto_FIN, 1205550/proyecto_PROCESO, 1205550/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1445.4}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:132, direccion:., lon:-97.979444, lat:19.941944}}		14-02-2018	01-06-2018	1741334.59	2135956.74	1741334.59	1741334.59	1741334.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018018, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:2135956.74, importe_modificado:2135956.74}}	{meta1: {avance:1178.5}}	{1205588/proyecto_INICIO, 1205588/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	PUE18180101068572	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230580.5, modificado:1230580.5}}	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018022	N	0	0	1140
2018	3	PUE18180101068644	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264512.33, modificado:1264512.33}}	Instalación Y Mejoramiento De Infraestructura Para La Calle Jose Dolores Perez.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018034	N	0	0	33736
2018	3	PUE18180101068710	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151207.97, modificado:1151207.97}}	Construcción De Techado En La Buap, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018030	N	0	0	517
2018	3	PUE00180201132490	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Aceso Sur Del Centro De Zacatlan.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME001	N	0	0	33736
2018	3	PUE18180201132590	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Aceso Sur Del Centro De Zacatlan.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME001	N	0	0	33736
2018	3	PUE00180201132665	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Montesito	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME002	N	0	0	33736
2018	3	PUE18180201134643	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301447.97, modificado:301447.97}}	Trabajos Complementarios Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica, Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018042	N	0	0	76296
2018	3	PUE18180201134684	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704323.61, modificado:704323.61}}	Construcción De Banquetas , Guarniciones Y Suministro De Luminarias Para La Calle 10 De Mayo, Colonia La Guadalupeana, Municipio De Zacatlán, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018043	N	0	0	1500
2018	3	PUE180301308035	Proyecto de inversión	2192075.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192075.08, modificado:2192075.08}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y via	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	176673	N	0	0	2157

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.9}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	08-03-2018	01-06-2018	492232.2	1230580.5	492232.2	492232.2	492232.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018022, contratista:CONSTRUCTORES DESARROLLADORES Y PROYECTISTAS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1230580.5, importe_modificado:1230580.5}}	{meta1: {avance:2.36}}	{1205716/proyecto_INICIO, 1205716/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:404.0}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	02-03-2018	01-04-2018	1264512.33	1264512.33	1264512.33	1264512.33	1264512.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMPZ/2018034, contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1264512.33, importe_modificado:1264512.33}}	{meta1: {avance:404.0}}	{1205791/proyecto_INICIO, 1205791/proyecto_PROCESO, 1205791/proyecto_INICIO, 1205791/proyecto_PROCESO, 1205791/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:848.78}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	22-02-2018	01-04-2018	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	1151207.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018030, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Zacatlan, monto:1151207.97, importe_modificado:1151207.97}}	{meta1: {avance:848.78}}	{1205858/proyecto_INICIO, 1205858/proyecto_PROCESO, 1205858/proyecto_INICIO, 1205858/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1490.16 }}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	21-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME001, contratista:T AND A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:1490.16}}	{1271024/proyecto_INICIO, 1271024/proyecto_PROCESO, 1271024/proyecto_INICIO, 1271024/proyecto_PROCESO, 1271024/proyecto_INICIO, 1271024/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1490.16 }}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	21-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME001, contratista:T AND A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:1490.16}}	{1271138/proyecto_PROCESO, 1271138/proyecto_INICIO, 1271138/proyecto_PROCESO, 1271138/proyecto_INICIO, 1271138/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1214.71 }}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	30-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME002, contratista:T AND A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:1214.71}}	{1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_PROCESO, 1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_PROCESO, 1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:647.74}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:- 1 97.960555, lat:19.933333}}	19-03-2018	01-05-2018	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	301447.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018042, contratista:ELIAS ENRIQUE SOSA AYUSO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:301447.97, importe_modificado:301447.97}}	{meta1: {avance:647.74}}	{1273404/proyecto_INICIO, 1273404/proyecto_PROCESO, 1273404/proyecto_INICIO, 1273404/proyecto_PROCESO, 1273404/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1445.4}}	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:132, direccion:., lon:- 1 97.979444, lat:19.941944}}	12-04-2018	01-06-2018	704323.61	704323.61	704323.61	704323.61	704323.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018043, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:704323.61, importe_modificado:704323.61}}	{meta1: {avance:1445.4}}	{1273451/proyecto_INICIO, 1273451/proyecto_PROCESO, 1273451/proyecto_INICIO, 1273451/proyecto_PROCESO, 1273451/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMC	19-04-2018	18-07-2018	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	2192075.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/2018037, contratista:CC	{meta1: {avance:1308035/proyecto_INICIO, 1308035/terminado	1308035/proyecto_INICIO, 1308035/terminado	En Ejecución	Validado avances



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


Ejercicio
del gasto



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
21	208	1	2018	2	33 I		FAIS Municipal y de las Demarcaciones 4 Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	0	0
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
21	208	1	2018	2	33 I		5 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	0	0
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								
		2								



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
1	332	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000			
2	515	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25			
2	611	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78			
2	612	12295472.8	12295472.8	12033712.9	12295472.82	12033712.9	12033712.9	12033712.9			
2	614	30911323.2	30911323.2	24369939.9	30911323.24	23964661.8	23964661.8	23964661.8			
2	615	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1			
1	911	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88			
2	616	7033846.93	7033846.93	0	0	0	0	0			
1	113	3311397.25	3311397.25	2286041.04	3311397.25	2286041.04	2286041.04	2286041.04			
1	283	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7			
1	311	10540953.2	10540953.2	8637362.2	10540953.19	8637362.2	8637362.2	8637362.2			
1	332	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000			
1	414	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000			
1	461	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35			
2	511	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.26	1605641.26	1605641.26			
2	515	796224	796224	796224	796224	796224	796224	796224			
2	612	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94			
2	614	10743810.6	10743810.6	9089112.49	10743810.55	9089112.49	9089112.49	9089112.49			
2	615	5308458.42	5308458.42	4570110.12	5308458.42	4570110.12	4570110.12	4570110.12			
1	632	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500			
2	613	11457681.8	11457681.8	79253.06	0	0	0	0			



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Puebla	Zacatlán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		


Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	69184951	69184951	55347960.8	62151104.07	54942682.72	54942682.72	54942682.72			N/A	N/A		
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	30911323.24	30911323.24	24369939.87	30911323.24	23964661.79	23964661.79	23964661.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	7033846.93	7033846.93	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	2446826.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	7911271.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	12295472.82	12295472.82	12033712.92	12295472.82	12033712.92	12033712.92	12033712.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	7387190.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

	Total del Programa Presupuestario	50101267	50101267	33400844.67	38643585.17	33321591.1	33321591.1	33321591.1			N/A	N/A	
1 - Gasto corriente	414 - Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	11457681.83	11457681.83	79253.06	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3311397.25	3311397.25	2286041.04	3311397.25	2286041.04	2286041.04	2286041.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	414 - Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10540953.19	10540953.19	8637362.2	10540953.19	8637362.2	8637362.2	8637362.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	461 - Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	2505063.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	796224	796224	796224	796224	796224	796224	796224	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	1633880.7	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	1452655.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.77	1605641.26	1605641.26	1605641.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10743810.55	10743810.55	9089112.49	10743810.55	9089112.49	9089112.49	9089112.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	5308458.42	5308458.42	4570110.12	5308458.42	4570110.12	4570110.12	4570110.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado



MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
3er. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	25	25	100	25	25	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	100	50	50	100	66.67	66.67	MAYOR EJECUCION EN LAS OBRAS
	3er. Trimestre	100	75	75	90.7	88	97.00	mayor ejecucion de obras
	4to. Trimestre	100	100	100				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	50,101,267.00	50,101,267.00				
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	8,350,211.17	50,101,267.00	15.55	7,789,429.21	50,101,267.00	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	2do. Trimestre	41.67	20,875,527.92	50,101,267.00	35.15	17,608,220.42	50,101,267.00	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	3er. Trimestre	66.67	33,400,844.67	50,101,267.00	66	33321591	50101267	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	4to. Trimestre	100.00	50,101,267.00	50,101,267.00				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio	1er. Semestre	1.55	20,875,527.92	13,474,370.00	1.29	20875527.92	16158810.24	se logro mayor recaudacion
	2do. Semestre	1.72	50,101,267.00	29,058,093.18				





MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
3er. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13.04	3	23	0.00	0.00	12.00	PORQUE AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS EN PRODIM
	2do. Trimestre	6.52	3	46	0.00	0.00	76.00	PORQUE AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS EN PRODIM
	3er. Trimestre	3.26	3	92	1.99	3	151	no se alcanzo la meta planeada por haber mas
	4to. Trimestre	1.63	3	184				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	43.48	10	23	50.00	6	12	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE
	2do. Trimestre	65.22	30	46	19.74	15	76	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE
	3er. Trimestre	97.83	90	92	56.95	86	151	se alcanzo la meta aun que e no se tenian todas las cuis
	4to. Trimestre	81.52	150	184				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	43.48	10	23	50.00	6	12	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE
	2do. Trimestre	43.48	20	46	80.26	61	76	se registraron mas proyectos de los esperados
	3er. Trimestre	27.17	25	92	41.06	62	151	se alcanzo la meta de registro de obras
	4to. Trimestre	16.85	31	184				

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador
2018	3	3	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116
2018	3	3	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381
2018	3	3	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336
2018	3	3	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132702
2018	3	3	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136791

Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	27.2		27.2		41.1	66.18	Validado
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	97.8		97.8		57	58.28	Validado
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.3		3.3		2	165	Validado
Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.7		66.7		66.5	99.7	Validado
Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		90.7	90.7	Validado