

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**S**ISTEMA DE  
**F**ORMATO  
**U**NICO  
ZACATLAN  
2018

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**PRIMER  
TRIMESTRE  
2018**

**SHCP**



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

Portal Aplicativo

**FEDERAL**

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# Portal Aplicativo

**NIVEL  
PROYECTO**

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**CONAFOR**



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

13 DE ABRIL DE 2018

OFICIO No. DOP/097/2018

**ING. ROLANDO MONTERO LEON  
SUPLENTE LEGAL DE LAGERENCIA  
ESTATAL EN PUEBLA  
COMISION NACIONAL FORESTAL  
PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 1ER. Informe Trimestral del ejercicio 2018, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. MARCOS FLORES MORALES

Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2014-2018

C.c.p.- Archivo



MUNICIPIO: ZACATLAN, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
 1ER TRIMESTRE 2018

Medio Ambiente y Recursos Naturales (CONAFOR)

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00170200890798	2017CONAFOR01	PROYECTO DE COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	CONAFOR	\$464,000.00	\$464,000.00	100.00%	90.00%	OTRO	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100 % AUN FALTA POR PAGAR UNA MINISTRACION DEL 10%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00170200890798	Proyecto De Combate Y Control De Plagas En El Municipio De Zacatlan	2017consfor01	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	h. ayuntamiento de zacatlan

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones		
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$464,000								0.00		Otros	4,391	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FALTA POR PAGAR EL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SHCP**



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

Portal Aplicativo

**MINEROS**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00180101070506	Construcción De Tanque Superficial De Agua De 100,000 Lts. En La Localidad De Las Lajas, Zacatlán / 2017-23-01-0069	2017-23-01-0069	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE00180101071357	Red De Distribución De Agua Potble En La Localidad De Las Lajas 2a. Sección, Zacatlán (1ra Etapa) / 2017-23-01-0070	2017-23-01-0070	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$438,810							0.00		Metros Cuadrados		100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,430							0.00		Metros Cuadrados		100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# Portal Aplicativo

## FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE17170401042119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 De Mayo En La Col. Guadalupeana	20171706	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180101076560	Techado En La Plaza Principal De La Comunidad De Tlatempa	20180472	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180101076623	Construcción Del Parque Central De La Comunidad De Camotepec	20180463	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado	
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Deporte	En Ejecución	2018	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,189	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ES EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Deporte	En Ejecución	2018	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,364	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# Portal Aplicativo

## FAFEEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE18180101076306	Construcción De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Region Sur Del Municipio De Zacatlan, Puebla	20180423	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180101076370	Construcción De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Región Poniente Del Municipio De Zacatlán, Puebla	20180425	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180101076424	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan, Puebla	20180424	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180101076436	Rehabilitación Y Revestimiento De Caminos En Comunidades De La Region Norte Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	20180426	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$17,150,188	\$17,150,188	\$17,150,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,081	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$20,205,174	\$20,205,174	\$20,205,174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,881	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESOS DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$21,153,891	\$21,153,891	\$21,153,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	8,440	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$21,490,747	\$21,490,747	\$21,490,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	16,115	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION