

15 DE JULIO DE 2019
DIRECCION DE OBRA PÚBLICA
OFICIO No. OPZ/309/2019

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe del ejercicio 2019**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

ZACATLÁN
2018-2021


LUIS MÁRQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATLÁN PUEBLA

INDICADORES (AVANCE) SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100 | 1er. Trimestre | | | | | | | |
| | 2do. Trimestre | | | | | 20 | 35 | |
| | 3er. Trimestre | | 57 | 62 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 100 | 100 | | | | |

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|---------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| ((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100 | ANUAL | 20 | 56693638 | | | | | |

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. | 1er. Trimestre | | | | | | | |
| | 2do. Trimestre | 7.2 | 4106863 | 56693638 | 7.2 | 11165301.23 | 56693638 | |
| | 3er. Trimestre | 66.7 | 377957587 | 56693638 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 56693638 | 56693638 | | | | |

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 1.8 | 23622349 | 13474370 | | 23622348 | 17773780.08 | |
| | 2do. Semestre | 2 | 56693638 | 29058093.2 | | | | |

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | | | | 0 | 0 | 80 | |
| | 3er. Trimestre | 1.2 | 1 | 80 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 1.2 | 1 | 80 | | | | |

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | | | | | 12 | 80 | |
| | 3er. Trimestre | | 30 | 80 | | | | |
| | 4to. Trimestre | | 40 | 80 | | | | |

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | | | | | | |
| | 2do. Trimestre | | | | | 20 | 80 | |
| | 3er. Trimestre | | 30 | 80 | | | | |
| | 4to. Trimestre | | 39 | 80 | | | | |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

(SEGUNDO TRIMESTRE)

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| PUE190201539273 | 82184 | 2019002 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82184 | LAS LAJAS | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | 100% | 100% | OTROS | |
| PUE190201532929 | 72406 | 2019003 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72406 | SAN MIGUEL TENANGO | \$ 1,343,870.97 | \$ 1,343,870.97 | \$ 1,343,870.97 | \$ 1,343,870.97 | \$ 1,343,870.97 | \$ 1,343,870.97 | 100% | 100% | METROS LINEALES | |
| PUE190201532997 | 72486 | 2019005 | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS PARA LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72486 | AYRHUALULCO | \$ 618,040.33 | \$ 618,040.33 | \$ 618,040.33 | \$ 618,040.33 | \$ 618,040.33 | \$ 618,040.33 | 100% | 100% | METROS LINEALES | |
| PUE190201556890 | 116288 | 2019007 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 116288 | ATOTONILCO | \$ 457,709.67 | \$ 457,709.67 | \$ 457,709.67 | \$ 457,709.67 | \$ 457,709.67 | \$ 457,709.67 | 100% | 100% | METROS LINEALES | |
| PUE190201532954 | 72441 | 2019008 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METLAXITLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72441 | METLAXITL | \$ 215,105.84 | \$ 215,105.84 | \$ 215,105.84 | \$ 215,105.84 | \$ 215,105.84 | \$ 215,105.84 | 100% | 100% | METROS LINEALES | |
| PUE190201556997 | | 2019013 | PAVIMENTACION DEL ACCESO SUR AL CENTRO CULTURAL ZACATLAN - 116487 | ZACATLÁN | \$ 1,407,142.29 | \$ 1,407,142.29 | \$ 1,407,142.29 | \$ 1,407,142.29 | \$ 1,407,142.29 | \$ 1,407,142.29 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201549529 | 98441 | 2019015 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - | ELOXOCHITLAN | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201535471 | 76136 | 2019017 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PROLONGACIÓN H GALEANA | ELOXOCHITLÁN | \$ 514,849.47 | \$ 514,849.47 | \$ 514,849.47 | \$ 514,849.47 | \$ 514,849.47 | \$ 514,849.47 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201535761 | 76897 | 2019018 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALPANCINGO ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC DE | ATZINGO | \$ 388,885.75 | \$ 388,885.75 | \$ 388,885.75 | \$ 388,885.75 | \$ 388,885.75 | \$ 388,885.75 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------------|
| PUE190201535808 | 76973 | 2019019 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE HIDALGO Y CUAHUTEMOC EN LA LOC DE | JICOLAPA | \$ 278,995.45 | \$ 278,995.45 | \$ 278,995.45 | \$ 278,995.45 | \$ 278,995.45 | \$ 278,995.45 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201535868 | 77057 | 2019020 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y PRESIDENTE LUCIANO MÁRQUEZ | ZACATLÁN | \$ 356,037.42 | \$ 356,037.42 | \$ 356,037.42 | \$ 356,037.42 | \$ 356,037.42 | \$ 356,037.42 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201538235 | 80582 | 2019022 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 80582 | San Cristóbal Xochimilpa | \$ 341,281.69 | \$ 341,281.69 | \$ 224,090.29 | \$ 224,090.29 | \$ 224,090.29 | \$ 224,090.29 | 100% | 100% | OTROS |
| PUE190201539273 | 82184 | 201002 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82184 | AS LAJAS PRIMERA SECCIÓN | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | 100% | 100% | OTROS |
| PUE190201539240 | 82128 | 201002 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82128 | TLATEMPA | \$ 283,286.94 | \$ 283,286.94 | \$ 283,286.94 | \$ 283,286.94 | \$ 283,286.94 | \$ 283,286.94 | 100% | 100% | OTROS |
| PUE190201539295 | 82225 | 201002 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 82225 | XONOTLA | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | 100% | 100% | OTROS |
| PUE190201550298 | 100739 | 20190372 | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CONCLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0193N | SAN LORENZO TEPEIXCO | \$ 1,111,597.70 | \$ 1,111,597.70 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | 39% | 39% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550201 | 100498 | 20190376 | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES | SAN LORENZO TEPEIXCO | \$ 1,111,597.68 | \$ 1,111,597.68 | \$ 471,236.43 | \$ 471,236.43 | \$ 471,236.43 | \$ 471,236.43 | 42% | 42% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550298 | 100739 | 20190323 | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCUAUTLA - 100739 | TEPOXCUAUTLA | \$ 1,111,597.68 | \$ 1,111,597.68 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | \$ 435,789.24 | 39% | 39% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550606 | | 20190315 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LIC LUIS CABRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101563 | ZACATLAN | \$ 1,482,220.32 | \$ 1,482,220.32 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | 44% | 44% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550655 | 101686 | 20190316 | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101686 | ZACATLÁN | \$ 845,723.18 | \$ 845,723.18 | \$ 737,091.86 | \$ 737,091.86 | \$ 737,091.86 | \$ 737,091.86 | 87% | 87% | METROS CUADRADOS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------------------|
| PUE190201550416 | 101080 | 20190321 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA TEODORO ALVAREZ BUSTAMANTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | ZACATLÁN | \$ 1,628,106.78 | \$ 790,778.82 | \$ 790,778.82 | \$ 790,778.82 | \$ 790,778.82 | \$ 790,778.82 | 48% | 48% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550527 | 101369 | 20190350 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL Y REHABILITACIÓN DEL SIST DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA | ZACATLÁN | \$ 2,193,593.75 | \$ 2,193,593.75 | \$ 1,218,405.33 | \$ 1,218,405.33 | \$ 1,218,405.33 | \$ 1,218,405.33 | 55% | 55% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550581 | 101501 | 20190325 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEMBRILLOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLES LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA - | JICOLAPA | \$ 1,099,858.42 | \$ 1,099,858.42 | \$ 718,513.50 | \$ 718,513.50 | \$ 718,513.50 | \$ 718,513.50 | 65% | 65% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550639 | 101638 | 20190349 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL DOBLA NIÑOS HEROES - 101638 | BARRIO CUAUTILULCO | \$ 2,256,347.61 | \$ 2,256,347.61 | \$ 1,137,549.56 | \$ 1,137,549.56 | \$ 1,137,549.56 | \$ 1,137,549.56 | 50% | 50% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550665 | 101714 | 20190352 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION LAS CRUCES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y PRIV QUINCE DE MAYO EN LA COL LA | ATZINGO LA CUMBRE | \$ 1,457,138.77 | \$ 1,457,138.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | METROS CUADRADOS |
| PUE190201550606 | 101563 | 20190315 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LIC LUIS CABRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101563 | ZACATLÁN | \$ 1,482,220.32 | \$ 1,482,220.32 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | \$ 736,472.22 | 49% | 49% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201551660 | 104177 | 2019016 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104177 | ZOQUITLA | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | 56% | 35% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201551593 | 103984 | 2019016 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 103984 | POPOTOHUILCO | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | \$ 107,486.49 | 56% | 35% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201551700 | 104275 | 2019016 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104275 | TETELANCINGO | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201551756 | 104398 | 2019016 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104398 | ZOMPAXTLA | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS |
| PUE190201551722 | 104322 | 2019016 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104322 | CUACUILCO | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | \$ 307,104.21 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------------|--|
| PUE190201549693 | 98911 | 2019015 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - | AYEHUALULCO | \$ 380,423.51 | \$ 380,423.51 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | \$ 126,807.83 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201538315 | 80697 | 2019022 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 80697 | SAN MIGUEL TENANGO | \$ 117,191.40 | \$ 117,191.40 | \$ 117,191.40 | \$ 117,191.40 | \$ 117,191.40 | \$ 117,191.40 | 100% | 100% | OTROS | |
| PUE190201539295 | 82225 | 2019002 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82184 | XONOTLA | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | \$ 314,763.27 | 100% | 100% | OTROS | |

FORTAMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| PUE1902015635316 | | 2019004 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO | AYEHUALULCO | \$ 1,463,693.28 | \$ 1,463,693.28 | \$ 1,463,693.28 | \$ 1,463,693.28 | \$ 1,463,693.28 | \$ 1,463,693.28 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201565489 | | 2019006 | COSNTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | ELOXOCHITLAN | \$ 1,478,702.53 | \$ 1,478,702.53 | \$ 1,478,702.53 | \$ 1,478,702.53 | \$ 1,478,702.53 | \$ 1,478,702.53 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE190201565493 | | 2019009 | REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BACHEO GUARNICIONES Y BANQUETAS | ZACATLAN | \$ 2,246,777.35 | \$ 2,246,777.35 | \$ 2,246,777.35 | \$ 2,246,777.35 | \$ 2,246,777.35 | \$ 2,246,777.35 | 100% | 100% | METROS CUBICOS | |
| PUE19020156547 | | 2019021 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS Y CUNETAS DEL LIBRAMIENTO | ZACATLAN | \$ 612,731.24 | \$ 612,731.24 | \$ 612,731.24 | \$ 612,731.24 | \$ 612,731.24 | \$ 612,731.24 | 100% | 100% | METROS CUADRADOS | |
| PUE1920156 | | 20190330 | COSNSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE DE | ZACATLAN | \$ 1,324,710.37 | \$ 1,324,710.37 | \$ 525,764.36 | \$ 525,764.36 | \$ 525,764.36 | \$ 525,764.36 | 40% | 40% | METROS CUADRADOS | |

| Entidad | Municipio | Tipo de Regis | Ciclo de Recu | Tipo de Recur | Clave Ramo | Modalidad | Pograma pres | Programa For | Dependencia | Rendimiento | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado(M | Comprometid | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| eliminar estos 2 renglones sin espacios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 208 | 1 | 2019 | 2 | 33 I | | 4 FAIS Municip | H. Ayuntamie | | 324256.24 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | 18028982 | 18028982 | 8000000 | 4173494.9 | 3897823.75 | 3897823.75 | 3897823.75 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 613 | 8491120.72 | 8491120.72 | 7412763.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 611 | 33036435.5 | 33036435.5 | 4000000 | 2676791.58 | 917855.95 | 917855.95 | 917855.95 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 612 | 10574516.5 | 7071047.25 | 6000000 | 3986703.36 | 341281.69 | 341281.69 | 341281.69 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 615 | 2319955.77 | 5823425.05 | 10000000 | 5823425.05 | 2319955.77 | 2319955.77 | 2319955.77 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 622 | 1625483.47 | 1625483.47 | 1625483.47 | 1625483.47 | 1625483.47 | 1625483.47 | 1625483.47 |
| 21 | 208 | 1 | 2019 | 2 | 33 I | | 5 FORTAMUN | H. Ayuntamie | | 201987.46 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 612 | 7253222.65 | 7253222.65 | 4134128.7 | 3604750.99 | 2347140.49 | 2347140.49 | 2347140.49 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 311 | 7579421 | 7579421 | 3922505.22 | 7579421 | 2135517 | 2135517 | 2135517 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 614 | 17695428 | 17695428 | 1786988.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 113 | 2000000 | 2000000 | 1786988.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 424 | 2834681.9 | 2834681.9 | 3771265.55 | 2834681.9 | 1984277.33 | 1984277.33 | 1984277.33 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 541 | 4000000 | 4000000 | 1786988.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 551 | 2165318.1 | 2165318.1 | 1786988.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 615 | 13165566.4 | 13165566.4 | 4646496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Contratos Proyectos Observaciones

Construcción, Ampliación, Remodelación, Mantenimiento de guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado en bienes de dominio público.

Asignaciones destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento o rehabilitación, de obras para el abastecimiento de agua

Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones de vivienda.

construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto de edificios no residenciales.

Vías de comunicación en la modalidad de construcción, nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

Edificios no residenciales, construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto de edificios no residenciales.

Pago de alumbrado público.

Construcción, Ampliación, Remodelación, Mantenimiento de guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado en bienes de dominio público.

Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en los entes públicos

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinados a favor de los estados, municipios y Distrito Federal, con la finalidad de apoyarlos en sus funciones y que no corresponden a cr

Adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tracto-camiones, entre otros

Adquisición de equipo y maquinaria para las funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, c

Vías de comunicación en la modalidad de construcción, nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

Conceptos incluidos en el Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones

cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, tales como: tanques, lanzacohetes, cañones, fusiles, pistolas, metralletas, mor