

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**CUARTO
TRIMESTRE
2017**

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**FISM
Y
FORTAMUN**

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**NIVEL
PROYECTO**



UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
 H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



OFICIO No. DOP/008/2018

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES
Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2017, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2018
 Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla.

C.c.p.- Archivo



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170100844645	17012	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 128,454.49	\$ 128,454.49	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2976.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844644	17094	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 47,479.82	\$ 47,479.82	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844647	17152	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ATZINGO	FISM	\$ 83,132.85	\$ 83,132.85	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1926.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844642	17190	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 87,449.20	\$ 87,449.20	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2026.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844643	17210	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 134,929.02	\$ 134,929.02	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3126.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844316	17236	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	JICOLAPA	FISM	\$ 172,653.89	\$ 172,653.89	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	4000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844315	17296	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	JICOLAPA	FISM	\$ 27,020.33	\$ 27,020.33	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	626.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170100844637	17661	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	2 CERRITOS	FISM	\$ 38,655.85	\$ 38,655.85	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	800.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170100844318	17682	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TEPOXCUAUTLA	FISM	\$ 72,479.72	\$ 72,479.72	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1500.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844314	17749	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	LA ESTRELLA	FISM	\$ 82,143.69	\$ 82,143.69	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1700.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844317	17774	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 48,319.81	\$ 48,319.81	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844636	17839	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TECAJETE	FISM	\$ 144,959.44	\$ 144,959.44	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844646	17886	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	AJAJALPAN	FISM	\$ 53,151.80	\$ 53,151.80	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844320	18076	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM	\$ 98,040.90	\$ 98,040.90	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2029.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844319	18120	2017006	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TLALIXTLIPA	FISM	\$ 86,975.66	\$ 86,975.66	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1800.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867855	46769	2017010	APERTURA DEL CAMINO TIPO E ZOQUITLA-POPOTOHUILCO DE 4+182.62 KM DE LONGITUD ETAPA 2017 DEL KM 0+00.00 AL KM 2+000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZOQUITLA	FISM	\$ 3,548,673.53	\$ 3,548,673.53	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867832	46886	2017011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	JICOLAPA	FISM	\$ 2,852,122.57	\$ 2,852,122.57	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2154.72	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170100868761	56408	2017019	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" CRUZTITLA-SAN LORENZO, DE 3.30 KMS DE LONGITUD TRAMO : DEL KM 0+000 AL KM 3+300, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN	CRUZTITLA	FISM	\$ 1,961,522.27	\$ 1,961,522.27	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3300.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936097	66503	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	HUEYAPAN	FISM	\$ 24,872.28	\$ 24,872.28	100.00%	100.00%	ESTUFAS	11.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936111	66567	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	LAS LAJAS SEGUNDA SECCION	FISM	\$ 27,133.39	\$ 27,133.39	100.00%	100.00%	ESTUFAS	12.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936114	66596	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	NANACAMILA	FISM	\$ 13,566.70	\$ 13,566.70	100.00%	100.00%	ESTUFAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937171	66630	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	SAN JOAQUIN TOMATLAN	FISM	\$ 4,522.23	\$ 4,522.23	100.00%	100.00%	ESTUFAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936119	66776	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	SAN PEDRO ATMATLA	FISM	\$ 42,961.21	\$ 42,961.21	100.00%	100.00%	ESTUFAS	19.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936123	66821	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	TLATEMPA	FISM	\$ 24,872.28	\$ 24,872.28	100.00%	100.00%	ESTUFAS	11.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936124	66855	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	TOMATLAN	FISM	\$ 70,094.60	\$ 70,094.60	100.00%	100.00%	ESTUFAS	31.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936118	66896	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN,	SAN BARTOLO	FISM	\$ 9,044.47	\$ 9,044.47	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401013959	254044	2017025	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO, ZACATLAN, PUEBLA	TEPEIXCO	FISM	\$ 296,592.96	\$ 200,000.00	100.00%	100.00%	OTROS	199.45	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867849	88065	2017026	CAPTACION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TETELANCINGO. DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	TETELANCINGO	FISM	\$ 1,916,616.26	\$ 1,916,616.26	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2187.79	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100868737	78870	2017029	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21ETV0837N EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	ZACATLAN	FISM	\$ 1,185,791.07	\$ 1,185,791.07	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937270	187723	2017030	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARA LIC. LUIS CABRERA CON CLAVE: C.C.T. T21EPRO739N PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	ZACATLAN	FISM	\$ 1,183,449.37	\$ 1,183,449.37	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100868738	79146	2017031	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA A LA NORMAL OFICIAL LIC. BENIRO JUAREZ CLAVE: 21EES0110H	ZACATLAN	FISM	\$ 795,124.81	\$ 795,124.81	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	223.75	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE17170200867841	87448	2017033	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PALOS CAIDOS MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	PALOS CAIDOS	FISM	\$ 1,538,939.62	\$ 1,538,939.62	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3600.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937294	165385	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937278	165434	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	24.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937277	165510	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937276	165972	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	24.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936107	166261	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937169	166416	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	18.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937297	166512	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AYOTLA	FISM	\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	7.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937300	166608	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUACUILA	FISM	\$ 68,750.00	\$ 68,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	25.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937172	168439	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUAUTILULCO EJIDO	FISM	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	10.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936129	166820	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	HUILOTEPEC	FISM	\$ 41,250.00	\$ 41,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	15.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936115	166935	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	OTLATLAN	FISM	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	20.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936116	167058	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	PALOS CAIDOS	FISM	\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	7.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936117	167126	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	POPOTOHUILCO	FISM	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936120	167892	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN MIGUEL TENANGO	FISM	\$ 126,500.00	\$ 126,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	46.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936122	167221	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TETELANCINGO	FISM	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170300936125	167268	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XONOTLA	FISM	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	28.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936128	168062	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	YEHUALA	FISM	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	13.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936131	128505	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	SAN ISIDRO ATOTONILCO	FISM	\$ 321,589.68	\$ 321,589.68	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	8000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936113	128536	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	MATLAHUACALA	FISM	\$ 80,397.42	\$ 80,397.42	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937174	128755	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM	\$ 140,695.48	\$ 140,695.48	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3500.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936121	128896	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	TEPEIXCO	FISM	\$ 52,353.31	\$ 52,353.31	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1200.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937299	128938	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	CRUZTITLA	FISM	\$ 61,078.86	\$ 61,078.86	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1400.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936110	128967	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	JILOTZINGO	FISM	\$ 30,539.43	\$ 30,539.43	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	700.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936127	128990	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	XOXONACATLA	FISM	\$ 17,451.10	\$ 17,451.10	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	400.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937175	129000	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM	\$ 17,451.10	\$ 17,451.10	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	400.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937176	129010	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	SANTA INES JILOTZINGO	FISM	\$ 13,088.33	\$ 13,088.33	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	300.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936130	129212	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	HUILOTEPEC	FISM	\$ 265,256.77	\$ 265,256.77	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	6080.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937295	130795	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 158,136.80	\$ 158,136.80	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	148.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936108	130821	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 141,040.93	\$ 141,040.93	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	132.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937281	130868	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 106,849.19	\$ 106,849.19	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937280	130877	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 213,698.38	\$ 213,698.38	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	200.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936040	130912	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 134,629.98	\$ 134,629.98	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	126.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170300937279	130995	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 102,575.22	\$ 102,575.22	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	96.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937170	130539	2017040	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ATEXCA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM	\$ 850,228.84	\$ 850,228.84	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	1225.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937296	187568	2017041	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AYOTLA	FISM	\$ 274,718.68	\$ 274,718.68	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	559.96	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937282	127329	2017042	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SEGUNDA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 362,259.83	\$ 362,259.83	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	360.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015548	205095	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 81,073.45	\$ 81,073.45	100.00%	100.00%	PIEZAS	21.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015649	205215	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 19,303.20	\$ 19,303.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013949	205298	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 57,909.61	\$ 57,909.61	100.00%	100.00%	PIEZAS	15.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013950	205487	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 34,745.77	\$ 34,745.77	100.00%	100.00%	PIEZAS	9.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015644	205568	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 332,015.10	\$ 332,015.10	100.00%	100.00%	PIEZAS	86.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015642	206343	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 135,122.41	\$ 135,122.41	100.00%	100.00%	PIEZAS	35.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015641	206423	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 77,212.81	\$ 77,212.81	100.00%	100.00%	PIEZAS	20.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015639	206461	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 123,540.49	\$ 123,540.49	100.00%	100.00%	PIEZAS	32.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%



PUE00170401015643	206512	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 127,401.13	\$ 127,401.13	100.00%	100.00%	PIEZAS	33.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015640	206578	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 42,467.05	\$ 42,467.05	100.00%	100.00%	PIEZAS	11.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013970	206761	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	HUILOTEPEC	FISM	\$ 38,606.41	\$ 38,606.41	100.00%	100.00%	PIEZAS	10.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013962	206844	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TLALIXTLIPA	FISM	\$ 92,655.37	\$ 92,655.37	100.00%	100.00%	PIEZAS	24.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013955	206907	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METLAXITLA	FISM	\$ 42,467.05	\$ 42,467.05	100.00%	100.00%	PIEZAS	11.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013947	206962	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	LA ESTRELLA	FISM	\$ 15,442.56	\$ 15,442.56	100.00%	100.00%	PIEZAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015645	227897	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AJAJALPAN (CUAMANALA)	FISM	\$ 34,745.77	\$ 34,745.77	100.00%	100.00%	PIEZAS	9.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015472	227990	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM	\$ 19,303.20	\$ 19,303.20	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015650	228540	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AYOTLA	FISM	\$ 23,163.84	\$ 23,163.84	100.00%	100.00%	PIEZAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015651	229607	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CAMOTEPEC	FISM	\$ 50,188.33	\$ 50,188.33	100.00%	100.00%	PIEZAS	13.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015475	229704	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	LAS LAJAS 1ERA SECCION	FISM	\$ 11,581.92	\$ 11,581.92	100.00%	100.00%	PIEZAS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013953	229806	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	MATLAHUACALA	FISM	\$ 30,885.13	\$ 30,885.13	100.00%	100.00%	PIEZAS	8.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%




PUE00170401013954	229898	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METEPEC 2DA SECCION	FISM	\$ 30,885.13	\$ 30,885.13	100.00%	100.00%	PIEZAS	8.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015652	229934	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CRUZTITLA	FISM	\$ 57,909.61	\$ 57,909.61	100.00%	100.00%	PIEZAS	15.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013960	230028	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TEPEIXCO	FISM	\$ 42,467.05	\$ 42,467.05	100.00%	100.00%	PIEZAS	11.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013952	230105	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JILOTZINGO	FISM	\$ 81,073.45	\$ 81,073.45	100.00%	100.00%	PIEZAS	21.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013966	230221	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM	\$ 15,442.56	\$ 15,442.56	100.00%	100.00%	PIEZAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015478	230293	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SANTA INES JILOTZINGO	FISM	\$ 23,163.84	\$ 23,163.84	100.00%	100.00%	PIEZAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013687	232617	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TLALTEMPAN BUENA VISTA	FISM	\$ 7,721.29	\$ 7,721.29	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013968	203541	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XOXONACATLA	FISM	\$ 7,721.29	\$ 7,721.29	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013957	232651	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	OTLATLAN	FISM	\$ 7,721.29	\$ 7,721.29	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015477	232691	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SANTA CRUZ BUENAVISTA	FISM	\$ 15,442.57	\$ 15,442.57	100.00%	100.00%	PIEZAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013961	232739	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TETELANCINGO	FISM	\$ 11,581.93	\$ 11,581.93	100.00%	100.00%	PIEZAS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013965	232781	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TULIMAN	FISM	\$ 15,442.57	\$ 15,442.57	100.00%	100.00%	PIEZAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%



PUE00170401013967	232891	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XONOTLA	FISM	\$ 7,721.29	\$ 7,721.29	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013969	232959	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	YEHUALA	FISM	\$ 30,885.13	\$ 30,885.13	100.00%	100.00%	PIEZAS	8.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015653	233028	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUACUILA	FISM	\$ 30,885.13	\$ 30,885.13	100.00%	100.00%	PIEZAS	8.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013956	233147	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	NANACAMILA	FISM	\$ 19,303.21	\$ 19,303.21	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015476	233218	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METEPEC 1ERA SECCION	FISM	\$ 15,442.57	\$ 15,442.57	100.00%	100.00%	PIEZAS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015647	233267	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATOTONILCO	FISM	\$ 23,163.85	\$ 23,163.85	100.00%	100.00%	PIEZAS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015473	233311	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN JOAQUIN TOMATLAN	FISM	\$ 11,581.93	\$ 11,581.93	100.00%	100.00%	PIEZAS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013964	233336	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TOMATLAN	FISM	\$ 57,909.61	\$ 57,909.61	100.00%	100.00%	PIEZAS	15.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401013958	233371	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	POXCUATZINGO	FISM	\$ 7,721.29	\$ 7,721.29	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170401015634	233357	2017043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA TIPO ECOFOGON MARAC REGISTRADA MODELO HM-400 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 19,303.21	\$ 19,303.21	100.00%	100.00%	PIEZAS	5.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937283	127521	2017044	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLÜMER	ZACATLAN	FISM	\$ 1,185,803.60	\$ 1,185,803.60	100.00%	100.00%	MRTRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937284	127610	2017045	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS ENTRE LAS CALLE JUAN C. BONILLA Y CARMEN SERDAN EN LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 633,494.72	\$ 633,494.72	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	650.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%



PUE00170300936112	129243	2017046	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 198,276.72	\$ 198,276.72	100.00%	100.00%	POZO	1.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936102	197336	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 389,722.22	\$ 389,722.22	100.00%	100.00%	CUARTOS	10.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936101	197443	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	100.00%	100.00%	CUARTOS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937285	197480	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ATZINGO	FISM	\$ 155,888.89	\$ 155,888.89	100.00%	100.00%	CUARTOS	4.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937286	197527	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ATZINGO	FISM	\$ 77,944.44	\$ 77,944.44	100.00%	100.00%	CUARTOS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937253	197556	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	100.00%	100.00%	CUARTOS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937251	197592	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	100.00%	100.00%	CUARTOS	3.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937252	197637	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 701,500.00	\$ 701,500.00	100.00%	100.00%	CUARTOS	18.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937267	197739	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 233,833.32	\$ 233,833.32	100.00%	100.00%	CUARTOS	6.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937266	197879	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 272,805.56	\$ 272,805.56	100.00%	100.00%	CUARTOS	7.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937260	197938	2017047	PROGRAMA DE CUARTOS DORMITORIOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 272,805.56	\$ 272,805.56	100.00%	100.00%	CUARTOS	7.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937258	198539	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	320.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937257	198602	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 714,150.00	\$ 714,150.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	736.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937265	198793	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 683,100.00	\$ 683,100.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	704.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937268	198875	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 403,650.00	\$ 403,650.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	416.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937256	198965	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 372,600.00	\$ 372,600.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	384.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937287	199091	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ATZINGO	FISM	\$ 124,200.00	\$ 124,200.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	128.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937290	199148	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ATZINGO	FISM	\$ 248,400.00	\$ 248,400.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	256.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936098	199240	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 465,750.00	\$ 465,750.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	480.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937264	199372	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 62,100.00	\$ 62,100.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	64.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936099	199346	2017048	PROGRAMA DE TECHOS 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 31,050.00	\$ 31,050.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	32.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937261	201918	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 31,622.00	\$ 31,622.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	80.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937254	201993	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 221,354.00	\$ 221,354.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	560.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937259	202087	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ATZINGO	FISM	\$ 237,165.00	\$ 237,165.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	600.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%



PUE00170300937263	202194	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ATZINGO	FISM	\$ 189,732.00	\$ 189,732.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	480.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937262	202247	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 252,976.00	\$ 252,976.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	640.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937289	202321	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 126,488.00	\$ 126,488.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	320.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937288	202380	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 142,299.00	\$ 142,299.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	360.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936100	202454	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 79,055.00	\$ 79,055.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	200.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937255	202477	2017049	PROGRAMA DE PISO FIRME 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 63,244.00	\$ 63,244.00	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	160.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937298	130630	2017051	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR PANELES) EN LA COMUNIDAD DE AYOTLA Y METEPEC PRIMERA SECCIÓN Y SANTA MARTHA. EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	AYOTLA	FISM	\$ 594,000.00	\$ 594,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	18.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937173	130671	2017051	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR PANELES) EN LA COMUNIDAD DE AYOTLA Y METEPEC PRIMERA SECCIÓN Y SANTA MARTHA. EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	METEPEC 1ERA SECCION	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	2.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936039	130710	2017051	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR PANELES) EN LA COMUNIDAD DE AYOTLA Y METEPEC PRIMERA SECCIÓN Y SANTA MARTHA. EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	SANTA MARTHA	FISM	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	1.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936126	133231	2017052	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE XOSONACATLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	XOSONACATLA	FISM	\$ 1,229,005.77	\$ 1,229,005.77	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2773.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936106	178045	2017057	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, ELOXOCHITLÁN, MAQUIXTLA Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	JICOLAPA	FISM	\$ 460,677.14	\$ 460,677.14	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	427.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937274	178279	2017057	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, ELOXOCHITLÁN, MAQUIXTLA Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FISM	\$ 158,357.77	\$ 158,357.77	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	147.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937275	178385	2017057	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, ELOXOCHITLÁN, MAQUIXTLA Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FISM	\$ 43,188.48	\$ 43,188.48	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	40.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937273	178514	2017057	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, ELOXOCHITLÁN, MAQUIXTLA Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FISM	\$ 57,584.64	\$ 57,584.64	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	54.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936109	193198	2017059	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO DE JILOTZINGO	JILOTZINGO	FISM	\$ 1,071,582.85	\$ 1,071,582.85	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	929.45	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170401013948	253435	2017063	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA CUAUTILULCO CRUZ DE PASION LA GUADALUPANA Y MAQUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 201,542.99	\$ 201,542.99	100.00%	100.00%	OTROS	250.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE0070401015632	253466	2017063	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA CUAUTILULCO CRUZ DE PASION LA GUADALUPANA Y MAQUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 417,979.96	\$ 417,979.96	100.00%	100.00%	OTROS	500.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015631	253478	2017063	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA CUAUTILULCO CRUZ DE PASION LA GUADALUPANA Y MAQUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 208,947.40	\$ 208,947.40	100.00%	100.00%	OTROS	350.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015630	253486	2017063	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA CUAUTILULCO CRUZ DE PASION LA GUADALUPANA Y MAQUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 64,733.60	\$ 64,733.60	100.00%	100.00%	OTROS	100.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401013963	253164	2017064	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LAS CALLE ITURBIDE Y BENITO JUAREZ DE LA PRIMERA SECCION DE TOMATLAN EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	TOMATLAN	FISM	\$ 131,275.19	\$ 131,275.19	100.00%	100.00%	OTROS	150.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015646	253282	2017065	ELECTRIFICACION CONVENCIONAL PRIMERA ETAPA PARA LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ATOTONILCO	FISM	\$ 470,434.58	\$ 470,434.58	100.00%	100.00%	OTROS	750.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015474	254308	2017066	PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO Y CONEXIÓN ELECTRICA PARA AGUA POTABLE DE TLACHALOYA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	TLACHALOYA	FISM	\$ 185,520.86	\$ 185,520.86	100.00%	100.00%	OTROS	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015629	261937	2017077	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y EMISOR PARA LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	AYEHUALULCO	FISM	\$ 1,568,551.32	\$ 1,568,551.32	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	802.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015627	277086	2017074	PAGO DE PROYECTOS PARA OBRA 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 260,020.00	\$ 260,020.00	100.00%	100.00%	ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015628	277126	2017076	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EXPEDIENTES DE OBRA	ZACATLAN	FISM	\$ 270,620.00	\$ 270,620.00	100.00%	100.00%	ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015638	235553	2017068	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ZACATLAN	FISM	\$ 455,074.47	\$ 455,074.47	100.00%	100.00%	PIEZAS	77.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015637	235054	2017069	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS	ZACATLAN	FISM	\$ 51,214.00	\$ 51,214.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	34.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015636	235425	2017070	REHABILITACION DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100.00%	100.00%	METROS	20.16	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401015635	235481	2017071	ELABORACIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ZACATLÁN	ZACATLAN	FISM	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100.00%	100.00%	OTROS	1.00	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO
PUE00170401015633	235524	2017072	ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y OPERACIONES DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%	100.00%	OTROS	1.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00170200880452		2016083	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUITLA-CUACUILA DE 4.75A KM DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 3+800.00 AL KM 4+754.23 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUACUILA	FORTAMUN	\$ 3,403,354.92	\$ 954,695.78	100%	100%	METRO LINEAL	954.23	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78
PUE00170200880555		2016091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 368,060.75	\$ 368,060.75	100%	100%	LUMINARIAS	51.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170200880707		20161439	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 2,997,000.00	\$ 483,784.50	100%	100%	METRO CUADRADO	1629.72	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170200880919		20161596	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL ROBLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO ENTRE AV. LIBRAMIENTO Y CAMINO NACIONAL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN BARTOLO	FORTAMUN	\$ 4,495,500.00	\$ 483,784.50	100%	100%	METRO CUADRADO	2191.95	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100838133		2017008	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ZONA NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 944,531.26	\$ 944,531.26	100%	100%	METRO CUADRADO	1255.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100838366		2017010	APERTURA DEL CAMINO TIPO E ZOQUITLA-POPOTOHUILCO DE 4+182.62 KM DE LONGITUD ETAPA 2017 DEL KM 0+00.00 AL KM 2+000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZOQUITLA	FORTAMUN	\$ 5,548,673.53	\$ 2,000,000.00	100%	100%	METRO LINEAL	2000.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100838443		2017011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	JICOLAPA	FORTAMUN	\$ 3,257,105.44	\$ 400,000.00	100%	100%	METRO LINEAL	2154.74	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100838507		2017020	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FORTAMUN	\$ 1,579,396.46	\$ 1,579,396.46	100%	100%	METRO CUADRADO	656.25	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100838528		2017021	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CAMOTEPEC	FORTAMUN	\$ 1,594,643.96	\$ 1,594,643.96	100%	100%	METRO CUADRADO	656.25	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401042825		2017025	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO, ZACATLAN, PUEBLA	TEPEIXCO	FORTAMUN	\$ 296,592.96	\$ 96,592.96	100%	100%	METRO CUADRADO	199.45	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% \$200,000.00 DEL FISM Y \$96592.96 DEL FORTAMUN
PUE00170300966550		2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	100%	100%	PIEZAS	32.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170200893858		2017038	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 1,130,558.06	\$ 1,130,558.06	100%	100%	VIVIENDDA	500.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300967565		2017050	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CON CLAVE CCT DPR0833TEN LA COMUNIDAD DE CUAUTILILCO ZACATLAN PUEBLA	CUAUTILILCO	FORTAMUN	\$ 646,122.75	\$ 646,122.75	100%	100%	METRO CUADRADO	2306.46	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170300968348		2017054	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA ZONA SUR DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN. PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 853,524.29	\$ 853,524.29	100%	100%	METRO CUADRADO	998.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300968880		2017055	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 2,047,780.51	\$ 2,047,780.51	100%	100%	METRO CUADRADO	1560.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300968562		2017056	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE: 21DPB0281H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES JILOTZINGO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	SANTA INES JILOTZINGO	FORTAMUN	\$ 1,501,688.12	\$ 1,501,688.12	100%	100%	METRO CUADRADO	572.85	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300968698		2017058	REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO (REVOLUCIÓN) ETAPA 2017 DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 205,105.54	\$ 205,105.54	100%	100%	PIEZAS	16.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401042914		2017060	ANDADOR LOS JILGEROS	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 7,466,898.00	\$ 3,733,449.00	100%	100%	METRO CUADRADO	2800.69	L AOBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170401042954		2017061	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO "E" TOMATLAN-TULIMAN. DE 3.85 KMS DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 2+020.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN. ESTADO DE PUEBLA ETAPA 2017 DEL KM 0+000.00 AL 1+700.00.	TOMATLAN	FORTAMUN	\$ 2,113,314.55	\$ 2,113,314.55	100%	100%	KILOMETRO	1.77	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401043005		2017062	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA BUAP, CAMPUS ZACATLAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 1,756,713.05	\$ 1,756,713.05	100%	100%	METRO CUADRADO	848.78	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401043064		2017067	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC, CLAVE 21DA10052F. EN LA COMUNIDAD DE TEPEIXCO. MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	TEPEIXCO	FORTAMUN	\$ 319,565.42	\$ 319,565.42	100%	100%	METRO CUADRADO	295.85	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170401043283		2017073	RED DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ANDADOR LOS JILGUEROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	METRO LINEAL	400.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170401043169		2017078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BANQUETAS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN ETAPA 2017	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 414,415.23	\$ 414,415.23	100%	100%	LUMINARIAS	56.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00140401043340		2017081	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	MAQUIXTLA	FORTAMUN	\$ 129,901.18	\$ 74,652.52	100%	100%	METRO CUADRADO	263.00	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170100844314	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17749	17749	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844315	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844316	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844317	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17774	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844318	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17682	17682	Puebla	Zacatlán	Tepeocuasutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844319	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18120	18120	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844320	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18076	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844636	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17839	17839	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844637	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17661	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844642	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844643	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844644	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Fiscales						Avance Fisico				Observaciones
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	100.00	\$0	Metros lineales	1,093	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	100.00	\$0	Metros lineales	1,338	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	8,551	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	100.00	\$0	Metros lineales	964	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	100.00	\$0	Metros lineales	1,160	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	100.00	\$0	Metros lineales	1,305	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	100.00	\$0	Metros lineales	1,930	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	\$0	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	100.00	\$0	Metros lineales	4,331	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	100.00	\$0	Metros lineales	6,683	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170100844645	Conservación De Caminos Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844646	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Pri Mera Etapa - 17886	17886	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamatzacoatz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170100844647	Conservación De Caminos Zona Zap - 17152	17152	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170200867832	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidadde Jicolapa Municipio De Zacatlan Estado De Puebla - 46886	46886	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Aqua y saneamiento
PUE17170200867841	Construcción De Línea De Conducción Carcano De Bombeo Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad De Palos Caídos Municipio De Zacatlan Pue - 87443	87443	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Aqua y saneamiento
PUE17170200867849	Captación De Red De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tetelancingo Del Municipio De Zacatlan Pue - 88065	88065	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Aqua y saneamiento
PUE17170200867855	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla Popotihuillo De Cuatro Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 46769	46769	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170200868737	Construcción De Comedor En La Escuela Secundaria Juan Escutia En La Colonia Niños Héroes Elekoehitlan - 78870	78870	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170200868738	Construcción De Sarda Perimetral En La Escuela Secundaria Agnes A La Normal Oficial Lic Benito Juárez - 79146	79146	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170200868761	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo E Cruz Titla San Lorenzo - 56408	56408	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300936039	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130710	130710	Puebla	Zacatlán	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	100.00	\$0	Metros lineales	6,362	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	100.00	\$0	Metros lineales	707	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	100.00	\$0	Metros lineales	4,120	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% \$2,852,122.57 del fin y \$400,000.00 del fortamun / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	100.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	100.00	\$0	Metros lineales	622	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	100.00	\$0	Metros lineales	159	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	100.00	\$0	Metros lineales	766	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300936040	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130912	130912	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300936097	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66503	66503	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936098	Programa De Techos Aportacion - 199240	199240	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936099	Programa De Techos Aportacion - 199346	199346	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936100	Programa De Piso Firme Aportacion - 202454	202454	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936101	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197443	197443	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936102	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197336	197336	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936106	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178045	178045	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300936107	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166261	166261	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936108	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130821	130821	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300936110	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 126967	126967	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades

Ciclo Recurso	Declaración Financiera									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	100.00	\$0	Metros lineales	69	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	100.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	100.00	\$0	Metros lineales	1,427	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
FUE17170300936111	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66567	66567	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936112	Mantenimiento Instalación De Energia Electrica Del Eco De Agua Potable De La Comunidad De Maquixtla - 129243	129243	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
FUE17170300936113	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128536	128536	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
FUE17170300936114	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66596	66596	Puebla	Zacatlán	Nonacamila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936115	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166935	166935	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936116	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167058	167058	Puebla	Zacatlán	Palos Caldos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936117	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167126	167126	Puebla	Zacatlán	Popotahuilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936118	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66896	66896	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936119	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66776	66776	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936120	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167892	167892	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170300936121	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 126896	126896	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades

Ciclo Recurso	Avance Fideicomiso									Avance Físico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	30	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	100.00	30	Otros	793	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	100.00	30	Metros lineales	706	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	100.00	30	Piezas	37	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	30	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	30	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	30	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	30	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	100.00	30	Piezas	118	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	100.00	30	Piezas	207	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	100.00	30	Metros lineales	1,210	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300936122	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167221	167221	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936123	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66821	66821	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936124	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66855	66855	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936125	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167268	167268	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936126	Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Xoxonacatla Del Municipio De Zacatlan Puebla - 133231	133231	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300936127	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128990	128990	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300936128	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168062	168062	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936129	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166820	166820	Puebla	Zacatlán	Huilitopepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300936130	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129212	129212	Puebla	Zacatlán	Huilitopepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300936131	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128505	128505	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300937169	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166416	166416	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	49	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	\$0	Piezas	126	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Piezas	126	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	100.00	\$0	Metros lineales	2,007	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	2,007	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$25,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Piezas	59	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Piezas	67	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	100.00	\$0	Metros lineales	462	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	100.00	\$0	Metros lineales	981	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Piezas	61	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300937170	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Ateuca Municipio De Zacatlan Puebla - 130539	130539	Puebla	Zacatlán	Ateuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud
PUE17170300937171	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66630	66630	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937172	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168439	168439	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937173	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130671	130671	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937174	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128755	128755	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300937175	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129000	129000	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300937176	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129010	129010	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170300937251	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197592	197592	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937252	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197637	197637	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937253	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197556	197556	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937254	Programa De Piso Firme Aportacion - 201993	201993	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937255	Programa De Piso Firme Aportacion - 202477	202477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiera									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	100.00	\$0	Metros lineales	1,742	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	427	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	100.00	\$0	Metros lineales	259	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	100.00	\$0	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asb.to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300937256	Programa De Techos Aportacion - 198965	198965	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937257	Programa De Techos Aportacion - 198602	198602	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937258	Programa De Techos Aportacion - 198539	198539	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937259	Programa De Piso Firme Aportacion - 202087	202087	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937260	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197938	197938	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937261	Programa De Piso Firme Aportación - 201918	201918	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937262	Programa De Piso Firme Aportación - 202247	202247	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937263	Programa De Piso Firme Aportacion - 202194	202194	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937264	Programa De Techos Aportacion - 199372	199372	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937265	Programa De Techos Aportacion - 198793	198793	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937266	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197879	197879	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937267	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197739	197739	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro:
2017	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuta al 100% / Física: la obra se ejecuta al 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300937268	Programa De Techos Aportacion - 198875	198875	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937270	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Lic Luis Cabrera Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 187723	187723	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170300937273	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178514	178514	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937274	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178279	178279	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937275	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178385	178385	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937276	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165972	165972	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937277	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165510	165510	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937278	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165434	165434	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937279	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130995	130995	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937280	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130877	130877	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937281	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130868	130868	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	100.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300937282	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Segunda Privada De Josefa Ortiz De Dominguez - 127329	127329	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937283	Construcción De Un Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer En La Comunidad De Eloxochitla - 127521	127521	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170300937284	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Juan Francisco Lucas Entre Las Calle Juan C Bonilla Y Carmen Serdan - 127610	127610	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170300937285	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación - 197480	197480	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937286	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación - 197527	197527	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937287	Programa De Techos Aportación - 199091	199091	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937288	Programa De Piso Firme Aportación - 202380	202380	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937289	Programa De Piso Firme Aportación - 202321	202321	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937290	Programa De Techos Aportación - 199148	199148	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937294	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 165385	165385	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170300937295	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuauhtilco En El Municipio De Zacatlán Puebla - 130795	130795	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300937296	Rehabilitación De La Casa De Saluden La Comunidad De Ayotla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 187568	187568	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	
PUE17170300937297	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166512	166512	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170300937298	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130630	130630	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170300937299	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128936	128936	Puebla	Zacatlán	Cruztlalia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	
PUE17170300937300	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166608	166608	Puebla	Zacatlán	Cuacuilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170401013687	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipc Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232617	232617	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170401013947	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipc Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206962	206962	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170401013948	Ampliacion De Electrificación En Zonas De Atención Prioritaria Cuautlilulco Cruz De Pasion La Guadalupeana Y Maquixtla - 253435	253435	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	
PUE17170401013949	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipc Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205298	205298	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170401013950	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipc Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205487	205487	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	
PUE17170401013951	Construccion De Línea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Del Barrio De Jilotzingo - 279528	279528	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	536	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	100.00	\$0	Metros lineales	339	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	100.00	\$0	Piezas	113	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	100.00	\$0	Metros lineales	1,427	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170401013952	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230105	230105	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013953	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229806	229806	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013954	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229898	229898	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013955	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206907	206907	Puebla	Zacatlán	Metlaxistla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013956	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233147	233147	Puebla	Zacatlán	Nanacamila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013957	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232651	232651	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013958	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233371	233371	Puebla	Zacatlán	Poxcuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013959	Trabajos Extraordinarios Para La Fuenta En Marzo De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco Zacatlan Puebla - 254044	254044	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170401013960	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230028	230028	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013961	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232739	232739	Puebla	Zacatlán	Tetelcingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401013962	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206844	206844	Puebla	Zacatlán	Tlaxilipa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$296,593	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	1,212	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% \$200,000.00 DEL FISM Y 96,592.96 DEL FORTAMUN / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
FUE17170401013963	Ampliación De Electrificación Para Las Calle Iturbide Y Benito Juárez De La Primera Sección De Tomatlán En El Municipio De Zacatlán Puebla - 253164	253164	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
FUE17170401013964	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 233336	233336	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013965	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 232781	232781	Puebla	Zacatlán	Tulimán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013966	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 230221	230221	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013967	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 232891	232891	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013968	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 203541	203541	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013969	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 232959	232959	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401013970	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 206761	206761	Puebla	Zacatlán	Huilotepic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401015472	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 227990	227990	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401015473	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 233311	233311	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
FUE17170401015474	Puesta En Marcha De Sistema De Bombeo Y Conexión Eléctrica Para Agua Potable De Tlachaloya En El Municipio De Zacatlán Puebla - 254308	254308	Puebla	Zacatlán	Tlachaloya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170401015475	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229704	229704	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015476	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233218	233218	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015477	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232691	232691	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenaviata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015478	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230293	230293	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilctzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015627	33903 Servicios Integrales - 277086 277086	277086	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015628	33903 Servicios Integrales - 277126 277126	277126	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015629	Construccion De Colector Sanitario Y Emisor Para La Localidad De Aysenualulco Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 261937	261937	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170401015630	Ampliacion De Electrificacion En Zonas De Atencion Prioritaria Cuautlulco Cruz De Pasion La Guadalupeana Y Maquixtla - 253486	253486	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170401015631	Ampliacion De Electrificacion En Zonas De Atencion Prioritaria Cuautlulco Cruz De Pasion La Guadalupeana Y Maquixtla - 253478	253478	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170401015632	Ampliacion De Electrificacion En Zonas De Atencion Prioritaria Cuautlulco Cruz De Pasion La Guadalupeana Y Maquixtla - 253466	253466	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170401015633	Elaboracion Del Manual De Organizacion Y Operaciones De La Direccion De Obra Publica De Zacatlan Puebla - 235524	235524	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170401015634	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan, Puebla - 233357	233357	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015635	Elaboración De Programa Municipal De Gestión De Riesgos Y Ordenamiento Territorial De Zacatlán - 235481	235481	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas-y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015636	Rehabilitación De La Dirección De Obra Publica Municipio De Zacatlan - 235425	235425	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015637	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas - 235054	235054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015638	Adquisición De Equipo De Cómputo Y Software Para El Desarrollo De Los Programas - 235553	235553	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos
PUE17170401015639	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206461	206461	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015640	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206578	206578	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015641	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206423	206423	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015642	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206343	206343	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015643	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206512	206512	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015644	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205568	205568	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Fiscales									Avance Fisico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	55.00	Financiera: \$350,000.00 de fism 2017 y \$650,000.00 de fism 2018 / Fisica: la obra se esta ejecutando / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	100.00	\$0	Piezas	144	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	100.00	\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	100.00	\$0	Piezas	145	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	100.00	\$0	Piezas	387	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Estructura	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170401015645	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 227897	227897	Puebla	Zacatlán	Ajaajapan (Cuamanala)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015646	Electrificacion Convencional Primera Etapa Para La Comunidad De Atotonilco Municipio De Zacatlan Puebla - 253282	253282	Puebla	Zacatlán	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170401015647	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233267	233267	Puebla	Zacatlán	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015648	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205095	205095	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015649	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205215	205215	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015650	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 228540	228540	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015651	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229607	229607	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015652	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229934	229934	Puebla	Zacatlán	Cruztila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda
PUE17170401015653	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233028	233028	Puebla	Zacatlán	Cuscuila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	100.00	\$0	Piezas	59	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170100838133	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización
PUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zoquitla-Popocatehuilco De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170100838443	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlan, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170100838507	Construcción Del Techumbre De La Cancha De Jecs Múltiples En San Cristóbal Xochimilpa, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170100838528	Construcción Del Techumbre En La Cancha De Jecs Múltiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170200880452	Apertura Del Camino Rural Tipo "E" Zoquitla-Ciacuila De 4.75a Km De Longitud, Tramo Del Km 3 800.00 Al Km 4 754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla.	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170200880555	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En Banquetas Del Centro Historico Del Municipio De Zacatlan	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad
PUE17170200880707	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle, En El Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170200880919	Rehabilitación De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble En La Colonia De San Bartolo Entre Av. Libramiento Y Camino Nacional Municipio De Zacatlan, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170200893858	Programa Municipal De Estufas Ecologicas Ecologicas 2017	2017038	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zacatlan	Vivienda
PUE17170300966550	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto, Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2017035	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	622	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$3,257,105	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fiam \$2,852,122.57 fortamun \$400,000.00 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$3,403,355	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	100.00	\$0	Metros lineales	1,288	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fiam \$2,448,659.14 y fortamun \$954,696.78 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	100.00	\$0	Luminaria	76,000	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$2,997,000	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$2,513,316.07 / Fisica: la obra se ejecuto al 100 / Registro:
2017	\$4,495,500	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$4,011,866.36 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	100.00	\$0	Vivienda	2,250	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Piezas	146	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170300967565	Rehabilitación De La Escuela Primaria Cuahtemoc Con Clave Cct21dpr0833ten La Comunidad De Cuautliluco Zacatlan, Puebla	2017050	Puebla	Zacatlán	Cuautliluco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170300968348	Bacheo Con Concreto Hidráulico En Calle De La Zona Sur Del Centro Del Municipio De Zacatlán. Puebla.	2017054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170300968562	Construcción De Techado Para La Cancha En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Con Clave: 21dpp0281h, En La Localidad De Santa Inés Jilotzingo, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017056	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170300968698	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Mercado (Revolución) Etapa 2017 Del Municipio De Zacatlán.	2017058	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud
PUE17170300968880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Santa Elena En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitián	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización
PUE17170401042825	Trabajos Extraordinarios Para La Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Zacatlan, Puebla	2017025	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento
PUE17170401042914	Andador Los Jilgueros	2017060	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamineto de zacatlan	Urbanización
PUE17170401042954	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo "E" Tomatlán-Tuliran. De 3.85 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000.00 Al 2 020.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán. Estado De Puebla Etapa 2017	2017061	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades
PUE17170401043005	Construcción De Techado En La Busp, Campus Zacatlan Puebla Ira Etapa	2017062	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170401043064	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emperador Cuahtemoc, Clave 21da10052f. En La Comunidad De Tepeixco. Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017067	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación
PUE17170401043169	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	100.00	\$0	Piezas	365	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
2017	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$296,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,212	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$7,466,898	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	43.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	100.00	\$0	Kilómetro	2,157	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
2017	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$804,727	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	100.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 272

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
PUE17170401043283	Red De Infraestructura Basica En Andador Los Jilgueros Trabajos Complementarios	2017073	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento
PUE17170401043340	Construcción De Elos Firmes Para La Comunidad De Maquixtla, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017081	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
2017	\$129,901	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FORTAMUN \$74,652.52 INTERESES \$55,284.66 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

NIVEL FINANCIERO

Entidad: Puebla
Municipio: Zacatlán

FONDOS									
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO
1.- Programa Presupue	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4TO2C	86148.96
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004			
1.- Programa Presupue	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4TO2C	54911.92
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			



REINTEGROS	PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	

0


EL MONTO DE RENDIMIENTO SE OCUPARA EN UNA OBRA 2017

1	332	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA
1	511	51214	51214	51214	51214	51214	51214	51214	51214	51214	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
1	515	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2	611	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	EDIFICACIÓN HABITACIONAL
2	612	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2	613	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
2	614	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2	615	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2	616	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	INGENIERÍA CIVIL
2	622	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
1	631	530640	530640	530640	530640	530640	530640	530640	530640	530640	ESTUDIOS DE PROYECTOS
1	911	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	DEUDA

0

EL MONTO DE RENDIMIENTO SE OCUPARA EN UNA OBRA 2017

1	261	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	SEGURIDAD PUBLICA
1	311	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	ENERGIA ELECTRICA
1	338	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	SEGURIDAD PUBLICA
1	414	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
1	461	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	CERESC
2	611	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	EDIFICACION HABITACIONAL
2	612	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2	613	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
2	614	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	OBRAS DE URBANIZACION
2	615	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	VIAS DE COMUNICACIÓN
2	616	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	INGENIERIA CIVIL
1	911	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	DEUDA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

O: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo Gast
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017	\$86,149	\$0	
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4T02017			2 - GAST INVERSIÓ

PARTIDA	AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70048412	70048412	70048412	70048412	70048412	70048412	70048412	N/A	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	N/A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA
511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51214	51214	51214	51214	51214	51214	51214	N/A	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	455074.47	N/A	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO FINANCIADOS POR EL GOBIERNO	530640	530640	530640	530640	530640	530640	530640	N/A	ESTUDIOS DE PROYECTOS
911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	9233988.6	N/A	DEUDA
611 - EDIFICACION HABITACIONAL	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	23076555.06	N/A	EDIFICACION HABITACIONAL
612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	7867250.03	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	6648464.55	N/A	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	9580338.72	N/A	OBRAS DE URBANIZACION
615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	11360955.11	N/A	VIAS DE COMUNICACION
616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	533931.46	N/A	INGENIERIA CIVIL
622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

O: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo Gast
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017	\$54,912	60	
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			1 - GAST CORRIENT
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 4102017			2 - GAST INVERSIÓ

PARTIDA	AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	46083885	46083885	46083885	46083885	46083885	46083885	46083885	N/A	
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	1998095.43	N/A	SEGURIDAD PUBLICA
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	5646974	N/A	ENERGIA ELECTRICA
338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	799999.8	N/A	SEGURIDAD PUBLICA
414 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	2804194.25	N/A	CRESCO
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	10483245.31	N/A	DEUDA
611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	1229558.06	N/A	EDIFICACION HABITACIONAL
612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	7677884.82	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL
613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	414415.23	N/A	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	8870383.55	N/A	OBRAS DE URBANIZACION
615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	5068010.33	N/A	VÍAS DE COMUNICACIÓN
616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	1041124.22	N/A	INGENIERIA CIVIL

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

NIVEL INDICADORES



INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	0	0	0	0	0	PARA EL 1ER TRIMESTRE NO SE PLANEÓ NINGUNA OBRA
	2do. Trimestre	100	1	1	0	0	0	VALIDACIÓN LOS PROYECTOS DE PRODIM
	3er. Trimestre	100	2	2	0	0	0	AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS DE PRODIM
	4to. Trimestre	100	7	7	100	7	7	SE CUMPLIO LA META PLANEADA

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	0	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS POR QUE AUN SE ESTAN
	2do. Trimestre	100	30	30	100	63	63	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS
	3er. Trimestre	100	90	90	100	146	146	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS
	4to. Trimestre	100	150	150	100	181	181	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	100	16	16	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS PLANEADOS
	2do. Trimestre	100	20	20	100	31	31	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS
	3er. Trimestre	100	25	25	100	41	41	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS
	4to. Trimestre	100	30	30	100	42	42	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	25.95	25.95	100	25.95	25.95	SE ALCANSO LA META
	2do. Trimestre	100	50.63	50.63	100	66	66	SE TUBO MAYOR EJECUCION EN LAS OBRAS
	3er. Trimestre	100	75.32	75.32	100	85.57	85.57	se tubo una mayor ejecucion de obra
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	SE CUMPLIO LA META
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	46,083,885.00	46,083,885.00	100	46083885	46083885	SE CUMPLIO LA META
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.66	7,680,647.50	46,083,885.00	16.44	7,578,063.65	46,083,885.00	NO SE PAGO UNA ESTIMACION POR ESTAR EN REVICION
	2do. Trimestre	41.66	19,201,618.75	46,083,885.00	37.57	17,311,905.66	46,083,885.00	HUBO MENOS OBRAS A PAGAR
	3er. Trimestre	66.66	30,722,590.00	46,083,885.00	60.17	27,728,443.08	46,083,885.00	hubo menor solicitud de pagos
	4to. Trimestre	100	46,083,885.00	46,083,885.00	100	46,083,885.00	46,083,885.00	SE CUMPLIO LA META
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del	1er. Semestre	1.60	19,201,618.75	12,000,000.00	1.43	19,201,618.75	13,474,370.00	SE REGISTRARON MAS INGRESOS PROPIOS
	2do. Semestre	1.84	46,083,885.00	25,000,000.00	1.59	46,083,885.00	29,058,093.18	SE REGISTRARON MAS INGRESOS PROPIOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al período			
						Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejerc Fin		Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE CUMPLIO LA META
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.6	1.43	89.38	SE REGISTRARON MAS INGRESOS PROPIOS
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.84	1.59	86.41	SE REGISTRARON MAS INGRESOS PROPIOS
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Pron Componente		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE CUMPLIO LA META
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o detn Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE CUMPLIÓ LA META

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

						Meta y Avance al período			
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en l Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trime Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE CUMPLIO LA META PLANEADA
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado: Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS ESPERADOS