

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**S**ISTEMA DE  
**F**ORMATO  
**U**NICO

ZACATLAN

2017

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**TERCER  
TRIMESTRE  
2017**

**SHCP**



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

Portal Aplicativo

**NIVEL  
PROYECTO**

**SHCP**



SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**FISM  
Y  
FORTAMUN**



16 DE OCTUBRE DE 2017

OFICIO No. DOP/293/2017

**LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS**  
**DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES**  
**Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2017, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE


"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL C. MARCOS FLORES MORALES  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.

2014-2018 Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.

C.c.p.- Archivo





FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	Hora	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170100844645	17012	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 128,454.49	\$ 128,454.49		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2976	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78
PUE17170100844644	17094	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 47,479.82	\$ 47,479.82		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1100	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844647	17152	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ATZINGO	FISM	\$ 83,132.85	\$ 83,132.85		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1926	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844642	17190	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 87,449.20	\$ 87,449.20		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2026	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844643	17210	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	ZACATLAN	FISM	\$ 134,929.02	\$ 134,929.02		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3126	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844316	17236	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	JICOLAPA	FISM	\$ 172,653.89	\$ 172,653.89		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	4000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844315	17296	2017005	CONSEVACION DE CAMINOS ZONA ZAP	JICOLAPA	FISM	\$ 27,020.33	\$ 27,020.33		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	626	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170100844637	17661	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	2 CERRITOS	FISM	\$ 38,655.85	\$ 38,655.85		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	800	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170100844318	17682	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TEPOXCUAUTLA	FISM	\$ 72,479.72	\$ 72,479.72		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1500	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844314	17749	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	LA ESTRELLA	FISM	\$ 82,143.69	\$ 82,143.69		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1700	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844317	17774	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 48,319.81	\$ 48,319.81		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844636	17839	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TECAJETE	FISM	\$ 144,959.44	\$ 144,959.44		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844646	17886	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	AJAJALPAN	FISM	\$ 53,151.80	\$ 53,151.80		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1100	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844320	18076	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM	\$ 98,040.90	\$ 98,040.90		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2029	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100844319	18120	2017006	LIMPIEZA Y CONCERVACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL 1ERA. ETAPA	TLALIXTLIPA	FISM	\$ 86,975.66	\$ 86,975.66		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1800	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867855	46769	2017010	APERTURA DEL CAMINO TIPO E ZOQUITLA-POPOTOHUILCO DE 4+182.62 KM DE LONGITUD ETAPA 2017 DEL KM 0+00.00 AL KM 2+000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZOQUITLA	FISM	\$ 3,548,673.53	\$ 3,548,673.53		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867832	46886	2017011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	JICOLAPA	FISM	\$ 2,852,122.57	\$ 2,852,122.57		100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2154.72	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170100868761	56408	2017019	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" CRUZITTLA-SAN LORENZO, DE 3.30 KMS DE LONGITUD TRAMO : DEL KM 0+000 AL KM 3+300, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN	CRUZITTLA	FISM	\$ 1,961,522.27	\$ 1,961,522.27	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3300	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936097	66503	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	HUEYAPAN	FISM	24,872.28	24,872.28	100.00%	100.00%	ESTUFAS	11	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936111	66567	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	LAS LAJAS SEGUNDA SECCION	FISM	27,133.39	27,133.39	100.00%	100.00%	ESTUFAS	12	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936114	66596	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	NANACAMILA	FISM	13,566.70	13,566.70	100.00%	100.00%	ESTUFAS	6	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937171	66630	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	SAN JOAQUIN TOMATLAN	FISM	4,522.23	4,522.23	100.00%	100.00%	ESTUFAS	2	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936119	66776	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	SAN PEDRO ATMATLA	FISM	42,961.21	42,961.21	100.00%	100.00%	ESTUFAS	19	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936123	66821	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	TLATEMPA	FISM	24,872.28	24,872.28	100.00%	100.00%	ESTUFAS	11	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936124	66855	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	TOMATLAN	FISM	70,094.60	70,094.60	100.00%	100.00%	ESTUFAS	31	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936118	66896	2017023	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES Y ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN.	SAN BARTOLO	FISM	9,044.47	9,044.47	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200867849	88065	2017026	CAPTACION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TETELANCINGO. DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	TETELANCINGO	FISM	\$ 1,916,616.26	\$ 1,916,616.26	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2187.79	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100868737	78870	2017029	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21ETV0837N EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, ELOXOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	ZACATLAN	FISM	\$ 1,185,791.07	\$ 1,185,791.07	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937270	187723	2017030	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARA LIC. LUIS CABRERA CON CLAVE: C.C.T. T21EPR0739N PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE.	ZACATLAN	FISM	\$ 1,183,449.37	\$ 1,183,449.37	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179.28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170100868738	79146	2017031	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA A LA NORMAL OFICIAL LIC. BENIRO JUAREZ CLAVE: 21EES0110H	ZACATLAN	FISM	\$ 795,124.81	\$ 795,124.81	89.35%	89.35%	METRO LINEAL	223.75	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170200867841	87448	2017033	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PALOS CAIDOS MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	PALOS CAIDOS	FISM	\$ 1,538,939.62	\$ 1,538,939.62	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3600	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937294	165385	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937278	165434	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	24	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937277	165510	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	5	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937276	165972	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	24	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170300936107	166261	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	4	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937169	166416	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	18	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937297	166512	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AYOTLA	FISM	\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	7	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937300	166608	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUACUILA	FISM	\$ 68,750.00	\$ 68,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	25	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937172	168439	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUAUTILULCO EJIDO	FISM	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	10	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936129	166820	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	HUILOTEPEC	FISM	\$ 41,250.00	\$ 41,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	15	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936115	166935	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	OTLATLAN	FISM	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	20	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936116	167058	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	PALOS CAIDOS	FISM	\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	7	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936117	167126	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	POPOTOHUILCO	FISM	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	6	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936120	167892	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN MIGUEL TENANGO	FISM	\$ 126,500.00	\$ 126,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	46	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936122	167221	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TETELANCINGO	FISM	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	2	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936125	167268	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	XONOTLA	FISM	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	28	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936128	168062	2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	YEHUALA	FISM	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	13	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936131	128505	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	SAN ISIDRO ATOTONILCO	FISM	\$ 321,589.68	\$ 321,589.68	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	8000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936113	128536	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	MATLAHUACALA	FISM	\$ 80,397.42	\$ 80,397.42	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937174	128755	2017036	MANTENIMIENTOS A LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM	\$ 140,695.48	\$ 140,695.48	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3500	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936121	128896	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	TEPEIXCO	FISM	\$ 52,353.31	\$ 52,353.31	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1200	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937299	128938	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	CRUZTITLA	FISM	\$ 61,078.86	\$ 61,078.86	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1400	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936110	128967	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	JILOTZINGO	FISM	\$ 30,539.43	\$ 30,539.43	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	700	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936127	128990	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	XOXONACATLA	FISM	\$ 17,451.10	\$ 17,451.10	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	400	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937175	129000	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM	\$ 17,451.10	\$ 17,451.10	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	400	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



PUE00170300937176	129010	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	SANTA INES JILOTZINGO	FISM	\$ 13,088.33	\$ 13,088.33	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	300	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300936130	129212	2017037	REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	HUILOTEPEC	FISM	\$ 265,256.77	\$ 265,256.77	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	6080	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300937295	130795	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FISM	\$ 158,136.80	\$ 158,136.80	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	148	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936108	130821	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	FISM	\$ 141,040.93	\$ 141,040.93	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	132	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937281	130868	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 106,849.19	\$ 106,849.19	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	100	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937280	130877	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 213,698.38	\$ 213,698.38	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	200	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936040	130912	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 134,629.98	\$ 134,629.98	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	126	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937279	130995	2017039	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE ELOXOCHITLAN, ATZINGO Y CUAUTILULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 102,575.22	\$ 102,575.22	65.65%	65.65%	METRO LINEAL	96	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937170	130539	2017040	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ATEXCA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATEXCA	FISM	\$ 850,228.84	\$ 850,228.84	54.36%	54.36%	METRO CUADRADO	1225	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937296	187568	2017041	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	AYOTLA	FISM	\$ 274,718.68	\$ 274,718.68	64.22%	64.22%	METRO CUADRADO	559.96	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937282	127329	2017042	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SEGUNDA PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 362,259.83	\$ 362,259.83	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	360	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300937283	127521	2017044	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLÜMER	ZACATLAN	FISM	\$ 1,185,803.60	\$ 1,185,803.60	59.58%	59.58%	MRTRO CUADRADO	179.28	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937284	127610	2017045	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS ENTRE LAS CALLE JUAN C. BONILLA Y CARMEN SERDAN EN LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 633,494.72	\$ 633,494.72	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	650.00	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936112	129243	2017046	MANTENIMIENTO, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 198,276.72	\$ 198,276.72	100.00%	100.00%	POZO	1	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936102	197336	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 389,722.22	\$ 389,722.22	50.00%	50.00%	CUARTOS	10	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936101	197443	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	50.00%	50.00%	CUARTOS	3	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937285	197480	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ATZINGO	FISM	\$ 155,888.89	\$ 155,888.89	50.00%	50.00%	CUARTOS	4	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937286	197527	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ATZINGO	FISM	\$ 77,944.44	\$ 77,944.44	50.00%	50.00%	CUARTOS	2	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937253	197556	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	50.00%	50.00%	CUARTOS	3	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937251	197592	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 116,916.67	\$ 116,916.67	50.00%	50.00%	CUARTOS	3	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937252	197637	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 701,500.00	\$ 701,500.00	50.00%	50.00%	CUARTOS	18	LA OBRA ESTA EN EJECUCION



PUE00170300937267	197739	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 233,833.32	\$ 233,833.32	50.00%	50.00%	CUARTOS	6	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937266	197879	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 272,805.56	\$ 272,805.56	50.00%	50.00%	CUARTOS	7	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937260	197938	2017047	Programa de Cuartos Dormitorios 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 272,805.56	\$ 272,805.56	50.00%	50.00%	CUARTOS	7	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937258	198539	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	320	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937257	198602	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 714,150.00	\$ 714,150.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	736	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937265	198793	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 683,100.00	\$ 683,100.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	704	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937268	198875	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 403,650.00	\$ 403,650.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	416	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937256	198965	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 372,600.00	\$ 372,600.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	384	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937287	199091	2017048	Programa de Techos 2017	ATZINGO	FISM	\$ 124,200.00	\$ 124,200.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	128	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937290	199148	2017048	Programa de Techos 2017	ATZINGO	FISM	\$ 248,400.00	\$ 248,400.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	256	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936098	199240	2017048	Programa de Techos 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 465,750.00	\$ 465,750.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	480	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937264	199372	2017048	Programa de Techos 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 62,100.00	\$ 62,100.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	64	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936099	199346	2017048	Programa de Techos 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 31,050.00	\$ 31,050.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	32	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937261	201918	2017049	Programa de Piso Firme 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 31,622.00	\$ 31,622.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	80.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937254	201993	2017049	Programa de Piso Firme 2017	JICOLAPA	FISM	\$ 221,354.00	\$ 221,354.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	560.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937259	202087	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ATZINGO	FISM	\$ 237,165.00	\$ 237,165.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	600.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937263	202194	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ATZINGO	FISM	\$ 189,732.00	\$ 189,732.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	480.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937262	202247	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 252,976.00	\$ 252,976.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	640.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937289	202321	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 126,488.00	\$ 126,488.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	320.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937288	202380	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 142,299.00	\$ 142,299.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	360.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936100	202454	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 79,055.00	\$ 79,055.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	200.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937255	202477	2017049	Programa de Piso Firme 2017	ZACATLAN	FISM	\$ 63,244.00	\$ 63,244.00	50.00%	50.00%	METROS CUADRADOS	160.00	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937298	130630	2017051	Construcción de Electrificación no Convencional (Energía Solar Paneles) en la Comunidad de Ayotla y Metepec Primera Sección y Santa Martha. en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	AYOTLA	FISM	\$ 594,000.00	\$ 594,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	18	LA OBRA SE EJECUO LA 100%



PUE00170300937173	130671	2017051	Construcción de Electrificación no Convencional (Energía Solar Paneles) en la Comunidad de Ayotla y Metepec Primera Sección y Santa Martha. en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	METEPEC 1ERA SECCION	FISM	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	2	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936039	130710	2017051	Construcción de Electrificación no Convencional (Energía Solar Paneles) en la Comunidad de Ayotla y Metepec Primera Sección y Santa Martha. en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	SANTA MARTHA	FISM	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	100.00%	100.00%	PIEZAS	1	LA OBRA SE EJECUTO LA 100%
PUE00170300936126	133231	2017052	Rehabilitación de Agua Potable Primera Etapa para la Localidad de Xoxonacatla del Municipio de Zacatlán	XOXONACATLA	FISM	\$ 1,229,005.77	\$ 1,229,005.77	75.94%	75.94%	METRO LINEAL	2773	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936106	178045	2017057	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Jicolapa, Eloxochitlán, Maquixtla y Cuautlulco en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	JICOLAPA	FISM	\$ 460,677.14	\$ 460,677.14	27.79%	27.79%	METRO LINEAL	427	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937274	178279	2017057	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Jicolapa, Eloxochitlán, Maquixtla y Cuautlulco en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	ZACATLAN	FISM	\$ 158,357.77	\$ 158,357.77	27.79%	27.79%	METRO LINEAL	147	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937275	178385	2017057	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Jicolapa, Eloxochitlán, Maquixtla y Cuautlulco en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	ZACATLAN	FISM	\$ 43,188.48	\$ 43,188.48	27.79%	27.79%	METRO LINEAL	40	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300937273	178514	2017057	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Jicolapa, Eloxochitlán, Maquixtla y Cuautlulco en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	ZACATLAN	FISM	\$ 57,584.64	\$ 57,584.64	27.79%	27.79%	METRO LINEAL	54	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300936109	193198	2017059	Construccion de Línea de Conduccion y Tanque de Almacenamiento Del Barrio de Jilotzingo	JILOTZINGO	FISM	\$ 1,071,582.85	\$ 1,071,582.85	0.00%	0.00%	METRO LINEAL	929.45	LA OBRA ESTA EN EJECUCION



FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170200880452		2016083	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUITLA-CUACUILA DE 4.75A KM DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 3+800.00 AL KM 4+754.23 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUACUILA	FORTAMUN	\$ 3,403,354.92	\$ 954,695.78	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	954.23	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78
PUE00170200880555		2016091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 368,060.75	\$ 368,060.75	100.00%	100.00%	LUMINARIAS	51	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200880707		20161439	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 2,997,000.00	\$ 483,784.50	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	1629.72	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200880919		20161596	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL ROBLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO ENTRE AV. LIBRAMIENTO Y CAMINO NACIONAL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN BARTOLO	FORTAMUN	\$ 4,495,500.00	\$ 483,784.50	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	2191.95	LA OBRA SE EJECUTSO AL 100%
PUE17170100838133		2017008	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ZONA NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 944,531.26	\$ 944,531.26	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	1255	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100838366		2017010	APERTURA DEL CAMINO TIPO E ZOQUITLA-POPOTOHUILCO DE 4+182.62 KM DE LONGITUD ETAPA 2017 DEL KM 0+00.00 AL KM 2+000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZOQUITLA	FORTAMUN	\$ 5,548,673.53	\$ 2,000,000.00	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2000	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100838443		2017011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	JICOLAPA	FORTAMUN	\$ 3,257,105.44	\$ 400,000.00	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	2154.74	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100838507		2017020	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FORTAMUN	\$ 1,579,396.46	\$ 1,579,396.46	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	656.25	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170100838528		2017021	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CAMOTEPEC	FORTAMUN	\$ 1,594,643.96	\$ 1,594,643.96	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	656.25	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300966550		2017035	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COMUNIDADES CON LOS GRADOS ALTO, MEDIO Y BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	100.00%	100.00%	ESTUFAS	32	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200893858		2017038	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 1,130,558.06	\$ 1,130,558.06	97.73%	97.73%	VIVIENDDA	500	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300967565		2017050	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE CCT DPR0833TEN LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO ZACATLAN PUEBLA	CUAUTILULCO	FORTAMUN	\$ 646,122.75	\$ 646,122.75	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	2306.46	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300968348		2017054	Bacheo con Concreto Hidráulico en Calle de la Zona Sur del Centro del Municipio de Zacatlán. Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 853,524.29	\$ 853,524.29	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	998	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



3er TRIMESTRE 2017  
MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

PUE00170300968880		2017055	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Prolongación Santa Elena en el Municipio de Zacatlán, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN	\$ 2,047,780.51	\$ 2,047,780.51	71.67%	71.67%	METROS CUADRADOS	1560	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300968562		2017056	Construcción de Techado para la Cancha en la Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García con Clave: 21DPB0281H, en la Localidad de Santa Ines Jilotzingo, Municipio de Zacatlán, Puebla.	SANTA INES JILOTZINGO	FORTAMUN	\$ 1,501,688.12	\$ 1,501,688.12	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	572	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00170300968698		2017058	Rehabilitación de los Sanitarios del Mercado (Revolución) Etapa 2017 del Municipio de Zacatlán.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 205,105.54	\$ 205,105.54	60.00%	60.00%	PIEZAS	16	LA OBRA ESTA EN EJECUCION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170100844314	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17749	17749	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844315	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844316	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844317	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17774	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844318	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17682	17682	Puebla	Zacatlán	Teopxcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844319	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18120	18120	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844320	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18076	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844636	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17839	17839	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844637	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17661	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844642	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844643	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844644	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844645	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Raintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	100.00	\$0	Metros lineales	1,093	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	100.00	\$0	Metros lineales	1,338	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	8,551	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	100.00	\$0	Metros lineales	964	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	100.00	\$0	Metros lineales	1,160	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	100.00	\$0	Metros lineales	1,305	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	100.00	\$0	Metros lineales	1,930	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	\$0	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	100.00	\$0	Metros lineales	4,331	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	100.00	\$0	Metros lineales	6,683	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	100.00	\$0	Metros lineales	6,362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170100844646	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Pri Mera Etapa 17886	17886	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamánala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844647	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17152	17152	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200867832	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidadde Jicolapa Municipio De Zacatlan Estado De Puebla - 46886	46886	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200867841	Construccion De Línea De Conduccion Carcamo De Bombeo Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad De Palos Caídos Municipio De Zacatlan Pue - 87448	87448	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200867849	Captacion De Red De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Que Beneficiere A La Localidad De Tetelancingo Del Municipio De Zacatlan Pue - 88065	88065	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200867855	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla Popotoluico De Cuatro Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 46769	46769	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200868737	Construccion De Comedor En La Escuelatelesecundaria Juan Escutia En La Colonia Niños Heroes Sioxochitlan - 78870	78870	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200868738	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Lic Benito Juarez - 79146	79146	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200868761	Rehabilitacion Del Camino Rural Tipo E Cruz Titla San Lorenzo - 56408	56408	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936039	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130710	130710	Puebla	Zacatlán	Sante Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936040	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Chautitlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130912	130912	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936097	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66503	66503	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936098	Programa De Techos Aportacion - 199240 199240	199240	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Piezas	59	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Piezas	67	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	100.00	\$0	Metros lineales	462	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	100.00	\$0	Metros lineales	981	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Salud	En Ejecución	2017	\$850,229	\$850,229	\$462,202	\$850,229	\$462,202	\$462,202	\$462,202	54.36	\$0	Metros Cuadrados	334	100.00	54.36	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	100.00	\$0	Metros lineales	1,742	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	427	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	100.00	\$0	Metros lineales	259	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$58,458	\$116,917	\$58,458	\$58,458	\$58,458	50.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE17170300936099	Programa De Techos Aportacion - 199346	199346	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936100	Programa De Piso Firme Aportacion - 202454	202454	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936101	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197443	197443	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936102	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197336	197336	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936106	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178045	178045	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936107	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166261	166261	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936108	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atrzingo Y Cuautlulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130821	130821	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936109	Construccion De Línea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Del Barrio De Jilotzingo - 193198	193198	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936110	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128967	128967	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936111	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66567	66567	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936112	Mantenimiento Instalacion De Energia Electrica Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Maquixtla - 129243	129243	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936113	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128536	128536	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300936114	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66596	66596	Puebla	Zacatlán	Nanacamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	100.00	\$0	Piezas	118	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	100.00	\$0	Piezas	207	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	100.00	\$0	Metros lineales	1,212	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	49	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	\$0	Piezas	126	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Piezas	126	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,229,006	\$1,229,006	\$933,366	\$1,229,006	\$933,366	\$933,366	\$933,366	75.94	\$0	Metros lineales	2,007	100.00	75.94	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	2,007	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300936115	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166935	166935	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936116	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167058	167058	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936117	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167126	167126	Puebla	Zacatlán	Popotahuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936118	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66896	66896	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936119	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66776	66776	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936120	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167892	167892	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936121	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128896	128896	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936122	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167221	167221	Puebla	Zacatlán	Tetelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936123	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66821	66821	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936124	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66855	66855	Puebla	Zacatlán	Tcomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936125	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167268	167268	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936126	Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Xoxonacatla Del Municipio De Zacatlan Puebla - 133231	133231	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE17170300936127	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128990	128990	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$15,525	\$31,050	\$15,525	\$15,525	\$15,525	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,055	\$79,055	\$39,528	\$79,055	\$39,528	\$39,528	\$39,528	50.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$58,458	\$116,917	\$58,458	\$58,458	\$58,458	50.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,722	\$389,722	\$194,861	\$389,722	\$194,861	\$194,861	\$194,861	50.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,677	\$460,677	\$128,000	\$460,677	\$128,000	\$128,000	\$128,000	27.79	\$0	Metros lineales	69	100.00	27.79	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,041	\$141,041	\$92,593	\$141,041	\$92,593	\$92,593	\$92,593	65.65	\$0	Metros lineales	58	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071,583	\$1,071,583	\$781,543	\$1,071,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,427	100.00	0.00	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	100.00	\$0	Metros lineales	1,427	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	100.00	\$0	Otros	793	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	100.00	\$0	Metros lineales	706	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	100.00	\$0	Piezas	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300936128	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168062	168062	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936129	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166820	166820	Puebla	Zacatlán	Huilopec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936130	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129212	129212	Puebla	Zacatlán	Huilopec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300936131	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128505	128505	Puebla	Zacatlán	San Isidro Abotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937169	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166416	166416	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937170	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Atexca Municipio De Zacatlan Puebla - 130539	130539	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937171	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66630	66630	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937172	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168439	168439	Puebla	Zacatlán	Cuastilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937173	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130671	130671	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937174	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128755	128755	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937175	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129000	129000	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937176	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129010	129010	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937251	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación - 197592	197592	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	100.00	\$0	Metros lineales	707	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	100.00	\$0	Metros lineales	4,120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,252,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% \$2,852,122.57 firm y \$400,000.00 de fortamun / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	100.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	100.00	\$0	Metros lineales	622	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017	\$795,125	\$795,125	\$710,482	\$795,125	\$710,482	\$710,482	\$710,482	\$710,482	89.35	\$0	Metros lineales	159	100.00	89.35	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	100.00	\$0	Metros lineales	766	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,630	\$134,630	\$88,385	\$134,630	\$88,385	\$88,385	\$88,385	\$88,385	65.65	\$0	Metros lineales	54	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,750	\$465,750	\$232,875	\$465,750	\$232,875	\$232,875	\$232,875	\$232,875	50.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300937252	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197637	197637	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937253	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197556	197556	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937254	Programa De Piso Firme Aportacion - 201993	201993	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937255	Programa De Piso Firme Aportacion - 202477	202477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937256	Programa De Techos Aportacion - 198965 198965		Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937257	Programa De Techos Aportacion - 198602 198602		Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937258	Programa De Techos Aportacion - 198539 198539		Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937259	Programa De Piso Firme Aportacion - 202087	202087	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937260	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197938	197938	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937261	Programa De Piso Firme Aportacion - 201918	201918	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937262	Programa De Piso Firme Aportacion - 202247	202247	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937263	Programa De Piso Firme Aportacion - 202194	202194	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937264	Programa De Techos Aportacion - 199372 199372		Puebla	Zacatlan	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,500	\$701,500	\$350,750	\$701,500	\$350,750	\$350,750	\$350,750	50.00	\$0	Vivienda	81	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$58,458	\$116,917	\$58,458	\$58,458	\$58,458	50.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$221,354	\$221,354	\$110,677	\$221,354	\$110,677	\$110,677	\$110,677	50.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,244	\$63,244	\$31,622	\$63,244	\$31,622	\$31,622	\$31,622	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,600	\$372,600	\$186,300	\$372,600	\$186,300	\$186,300	\$186,300	50.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$714,150	\$714,150	\$357,075	\$714,150	\$357,075	\$357,075	\$357,075	50.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,500	\$310,500	\$155,250	\$310,500	\$155,250	\$155,250	\$155,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$237,165	\$237,165	\$118,583	\$237,165	\$118,583	\$118,583	\$118,583	50.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,806	\$272,806	\$136,403	\$272,806	\$136,403	\$136,403	\$136,403	50.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,622	\$31,622	\$15,811	\$31,622	\$15,811	\$15,811	\$15,811	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,976	\$252,976	\$126,488	\$252,976	\$126,488	\$126,488	\$126,488	50.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,732	\$189,732	\$94,866	\$189,732	\$94,866	\$94,866	\$94,866	50.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$31,050	\$62,100	\$31,050	\$31,050	\$31,050	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300937265	Programa De Techos Aportacion - 198793	198793	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937266	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197879	197879	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937267	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197739	197739	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937268	Programa De Techos Aportacion - 198875	198875	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937270	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Lic Luis Cabrera Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 187723	187723	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937273	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautliluco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178514	178514	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937274	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautliluco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178279	178279	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937275	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautliluco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178385	178385	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937276	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165972	165972	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937277	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165510	165510	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937278	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165434	165434	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937279	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautliluco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130995	130995	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937280	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautliluco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130877	130877	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Vivienda	En Ejecución	2017	\$683,100	\$683,100	\$341,550	\$683,100	\$341,550	\$341,550	\$341,550	50.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	0.00	Financiera: la obra se esta ejecutando / Fisica: la obra se esta ejecutando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,806	\$272,806	\$136,403	\$272,806	\$136,403	\$136,403	\$136,403	50.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,833	\$233,833	\$116,917	\$233,833	\$116,917	\$116,917	\$116,917	50.00	\$0	Vivienda	27	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,650	\$403,650	\$201,825	\$403,650	\$201,825	\$201,825	\$201,825	50.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,585	\$57,585	\$16,000	\$57,585	\$16,000	\$16,000	\$16,000	27.79	\$0	Metros lineales	9	100.00	27.79	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,358	\$158,358	\$44,000	\$158,358	\$44,000	\$44,000	\$44,000	27.79	\$0	Metros lineales	24	100.00	27.79	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,188	\$43,188	\$12,000	\$43,188	\$12,000	\$12,000	\$12,000	27.79	\$0	Metros lineales	6	100.00	27.79	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,575	\$102,575	\$67,341	\$102,575	\$67,341	\$67,341	\$67,341	65.65	\$0	Metros lineales	42	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,698	\$213,698	\$140,293	\$213,698	\$140,293	\$140,293	\$140,293	65.65	\$0	Metros lineales	87	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300937281	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlilulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130868	130868	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937282	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Segunda Privada De Josefa Ortiz De Dominguez - 127329	127329	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937283	Construccion De Un Desayunador Escolar En El Jardin De Niños Bertha Von Glumer En La Comunidad De Eloxochitla - 127521	127521	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937284	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Juan Francisco Lucas Entre Las Calle Juan C Bonilla Y Carmen Serdan - 127610	127610	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937285	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197480	197480	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937286	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197527	197527	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937287	Programa De Techos Aportacion - 199091 199091	199091	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937288	Programa De Piso Firme Aportacion - 202380	202380	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937289	Programa De Piso Firme Aportacion - 202321	202321	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937290	Programa De Techos Aportacion - 199148 199148	199148	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937294	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165385	165385	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937295	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautlilulco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130795	130795	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937296	Rehabilitación De La Casa De Saludn La Comunidad De Ayotla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 187568	187568	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,849	\$106,849	\$70,147	\$106,849	\$70,147	\$70,147	\$70,147	65.65	\$0	Metros lineales	44	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017	\$1,185,804	\$1,185,804	\$706,481	\$1,185,804	\$706,481	\$706,481	\$706,481	59.58	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	59.58	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,889	\$155,889	\$77,944	\$155,889	\$77,944	\$77,944	\$77,944	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,944	\$77,944	\$38,972	\$77,944	\$38,972	\$38,972	\$38,972	50.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,200	\$124,200	\$62,100	\$124,200	\$62,100	\$62,100	\$62,100	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,299	\$142,299	\$71,150	\$142,299	\$71,150	\$71,150	\$71,150	50.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,488	\$126,488	\$63,244	\$126,488	\$63,244	\$63,244	\$63,244	50.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,400	\$248,400	\$124,200	\$248,400	\$124,200	\$124,200	\$124,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,137	\$158,137	\$103,817	\$158,137	\$103,817	\$103,817	\$103,817	65.65	\$0	Metros lineales	65	100.00	65.65	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2017	\$274,719	\$274,719	\$176,414	\$274,719	\$176,414	\$176,414	\$176,414	64.22	\$0	Metros Cuadrados	536	100.00	64.22	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300937297	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166512	166512	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937298	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Matepec Y Santa Martha - 130630	130630	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937299	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128938	128938	Puebla	Zacatlán	Cruztitia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300937300	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166608	166608	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	100.00	\$0	Metros lineales	339	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	100.00	\$0	Piezas	113	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00170200880707	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle, En El Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100838133	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zoquitla-Popocatehuico De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100838443	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlan, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100838507	Construcción Del Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Cristóbal Kochimilpa, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100838528	Construcción Del Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200880452	Apertura Del Camino Rural Tipo "E" Zoquitla-Cuacuila De 4.75a Km De Longitud, Tramo Del Km 3 800.00 Al Km 4 754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla.	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200880555	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlan	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200880919	Rehabilitación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble En La Colonia De San Bartolo Entre Av. Libramiento Y Camino Nacional Municipio De Zacatlan, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,997,000							0.00		Metros Cuadrados	6,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	622	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
Aqua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,257,105	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fism \$2,852,121.57 fortamun \$400,000.00 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,393							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,594,644							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,403,355	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	100.00	\$0	Metros lineales	1,288	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,654.14 Y FORTAMUN \$954,695.78 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Seguridad	En Ejecución	2017	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	100.00	\$0	Luminaria	76,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,495,500	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% \$4,011,715.50 FEDERAL Y FORTAMUN \$483,784.50 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE17170200893858	Programa Municipal De Estufas Ecologicas Ecologicas 2017	2017038	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
FUE17170300966550	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto, Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2017035	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300967565	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Cuauhtemoc Con Clave Cct21dpr0833ten La Comunidad De Cuautlulco Zacatlan, Puebla	2017050	Puebla	Zacatlán	Cuautlulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300968348	Bacheo Con Concreto Hidráulico En Calle De La Zona Sur Del Centro Del Municipio De Zacatlán. Puebla.	2017054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300968562	Construcción De Techado Para La Cancha En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Con Clave: 21dpb0281h, En La Localidad De Santa Ines Jilotzingo, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017056	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300968698	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Mercado (Revolución) Etapa 2017 Del Municipio De Zacatlán.	2017058	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170300968980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Santa Elena En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,104,854	\$1,130,558	\$1,104,854	\$1,104,854	\$1,104,854	97.73	\$0	Vivienda	2,250	0.00	97.73	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Piezas	140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Educación	En Ejecución	2017	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Educación	En Ejecución	2017	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
Salud	En Ejecución	2017	\$205,106	\$205,106	\$123,217	\$205,106	\$123,217	\$123,217	\$123,217	60.07	\$0	Piezas	365	0.00	60.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,047,781	\$2,047,781	\$1,467,702	\$2,047,781	\$1,467,702	\$1,467,702	\$1,467,702	71.67	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	71.67	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:

**SHCP**



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

Portal Aplicativo

**FEDERAL**



16 DE OCTUBRE DE 2017

OFICIO No. DOP/291/2017

**RICARDO AGUILAR RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y POLÍTICA PRESUPUESTAL**  
**DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 4 Gobernación Subsidios en Materia de Seguridad Publica, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2017, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE



"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2014-2018

C. MARCOS FLORES MORALES

Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.

C.c.p.- Archivo



MUNICIPIO: ZACATLAN, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
3ER TRIMESTRE 2017

Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
PUE17170200890050	2017FORTASEG001	APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	ZACATLAN	\$314,885.00	\$306,015.00	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100 CON UN DIFERENCIA DE \$8,870.00 QUE SE REASIGNARAN A OTRAS ACCIONES
PUE00170200890083	2017FORTASEG002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	ZACATLAN	\$248,000.00	\$248,000.00	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200890100	2017FORTASEG003	MEDIACIÓN COMUNITARIA	ZACATLAN	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	35.00%	35.00%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170200890107	2017FORTASEG004	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA	ZACATLAN	\$1,013,600.00	\$1,013,600.00	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200890123	2017FORTASEG005	DIFUSIÓN EXTERNA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL	ZACATLAN	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE0017300964668	2017FORTASEG006	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	ZACATLAN	\$2,581,350.29	\$2,581,350.29	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200891011	2017FORTASEG007	FORMACIÓN INICAL (ASPIRANTES) Y FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO)	ZACATLAN	\$508,000.00	\$508,000.00	50.00%	50.00%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170200891111	2017FORTASEG008	BECAS PARA ELEMENTOS DE LA FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES)	ZACATLAN	\$135,000.00	\$135,000.00	77.33%	77.33%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170300964699	2017FORTASEG010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ZACATLAN	\$2,577,558.00	\$2,577,558.00	0.00%	0.00%	LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR
PUE00170300964757	2017FORTASEG011	ADQUISICION DE TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	ZACATLAN	\$260,153.68	\$260,153.68	0.00%	0.00%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE17170200891643	2017FORTASEG012	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	ZACATLAN	\$321,616.04	\$321,616.04	0.00%	0.00%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00170200891184	2017FORTASEG013	DIPLOMADO PARA MANDOS	ZACATLAN	\$58,500.00	\$58,500.00	100.00%	100.00%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE17170200891615	2017	ACCIONES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	\$ 890,206.99	\$ 890,206.99	0.00%	0.00%	OBRAS POR ASIGNAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170200890050	Aplicacion De Evaluaciones De Control De Confianza	2017FORTASEG001	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200890083	Adquisición De Material De Apoyo Y Equipamiento Del Sistema De Justicia Penal	2017FORTASEG002	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200890100	Mediación Comunitaria	2017FORTASEG003	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200890107	Adquisición De Uniformes Para Personal Operativo De Seguridad Pública	2017FORTASEG004	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200890123	Difusión Externa Para Reclutamiento De Personal Para Policía Preventivo Municipal	2017FORTASEG005	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200891011	Formación Inicial (Aspirantes) Y Formación Inicial (Elementos En Activo)	2017FORTASEG007	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE17170200891111	Becas Para Elementos De La Formación Inicial (Aspirantes)	2017FORTASEG008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE17170200891184	Diplomado Para Mandos	2017FORTASEG013	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE17170200891615	Acciones E Infraestructura Municipal En Zacatlan, Puebla	2017	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170200891643	Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información	2017FORTASEG012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300964668	Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	2017FORTASEG006	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300964699	Mejoramiento Y Ampliación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal	2017FORTASEG010	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170300964757	Adquisición De Terminal Digital Móvil (Radio)	2017FORTASEG011	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Seguridad	En Ejecución	2017	\$314,885	\$306,015	\$306,015	\$306,015	\$306,015	\$306,015	\$306,015	100.00	\$0	Otros	71	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 CON DIFERENCIA DE \$8,870.00 QUE SE REASIGNARON A OTRA ACCION / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Seguridad	En Ejecución	2017	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	35.00	\$0	Otros	14,044	0.00	35.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,013,600	\$1,013,600	\$1,013,600	\$1,013,600	\$1,013,600	\$1,013,600	\$1,013,600	100.00	\$0	Equipo de seguridad	96	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	76,000	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	50.00	\$0	Otros	14	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$104,400	\$104,400	\$104,400	77.33	\$0	Otros	6	0.00	77.33	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$890,207	\$890,207	\$890,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	76,000	0.00	0.00	Financiera: \$890,206.99 es el monto que queda por asignar el resto ya fue asignado a otras obras / Fisica: obras por asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$321,616	\$321,616	\$321,616	\$321,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	76,000	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,581,350	\$2,581,350	\$2,581,350	\$2,581,350	\$2,581,350	\$2,581,350	\$2,581,350	100.00	\$0	Equipamiento	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,577,558	\$2,577,558	\$2,577,558	\$2,577,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	0.00	Financiera: la obra se acaba de contratar / Fisica: la obra se acaba de contratar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2017	\$260,154	\$260,154	\$260,154	\$260,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	76,000	0.00	0.00	Financiera: la obra se esta ejecutando / Fisica: la obra se esta ejecutando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE16160100634461	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle , En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100634496	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble, En La Localidad De San Bartolo Entre Calle Av. Libramiento Y Camino Nacional, Municipio De Zacatlan, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160400811712	Rehabilitación Integral Del Centro Cultural Morelos	20161454	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: \$2,502,382.68 FEDERAL, \$10,832.83, 5 AL MILLAR, \$100.57 INTERESES, \$483,784.50 FORTAMUN / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: \$4,011,715.50 FEDERAL, \$17,291.89, 5 AL MILLAR, \$150.86 INTERESES, \$483,784.50 FORTAMUN / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,935,282	\$39,298,655	\$39,298,655	\$39,298,655	98.34	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	97.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170300962923	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Las Navas En La Localidad De Zacatlán Del Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla - 5545998 - 4962	20170395	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de zacatlan

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,934,363	\$1,384,600	\$1,934,363	\$580,309	\$580,309	\$580,309	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: solo se ha pagado anticipo / Fisica: acaba de iniciar la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00170200890798	Proyecto De Combate Y Control De Plagas En El Municipio De Zacatlan	2017consfor01	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	h. ayuntamiento de zacatlan

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$464,000							0.00		Otros	4,391	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 197

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE00170200896432	Construcción De Tanque Superficial De Agua De 100,000 Lts. En La Localidad De Las Lajas, Zacatlán/2017-23-01-0069	2017-23-01-0069	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento de zacatlan
FUE00170200896433	Red De Distribución De Agua Potble En La Localidad De Las Lajas 1a. Sección, Zacatlan (1ra Etapa)/2017-23-01-0070	2017-23-01-0070	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$438,810							0.00		Metros Cuadrados		100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$271,430							0.00		Metros Cuadrados		100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: