

15 DE ENERO DE 2020

OFICIO No. PMZ/933/2020

C. ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**. Haciendo mención que las obras FISMDF no han emigrado en su totalidad de algunos folios correspondientes del sistema MIDS al sistema (SRFT), por tal motivo hacemos de su conocimiento.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MAESTRO LUIS MÁRQUEZ LEONA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA



(CUARTO TRIMESTRE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)														
FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201532929	72406	2019003	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	SAN MIGUEL TENANGO	\$ 1,618,098.92	\$ 1,618,098.92	\$ 1,618,098.92	\$ 1,618,098.92	\$ 1,618,098.92	\$ 1,618,098.92	100%	100%	990 ML	TERMINADA
PUE190201532954	72441	2019008	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD METLAXITLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	METLAXITLA	\$ 215,105.84	\$ 215,105.84	\$ 215,105.84	\$ 215,105.84	\$ 215,105.84	\$ 215,105.84	100%	100%	414 ML	TERMINADA
PUE190201532997	72486	2019005	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS PARA LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	AYEHUALULCO	\$ 618,040.33	\$ 618,040.33	\$ 618,040.33	\$ 618,040.33	\$ 618,040.33	\$ 618,040.33	100%	100%	280 ML	TERMINADA
PUE190201535471	76136	2019017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PROLONGACION H GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ELOXOCHITLAN	\$ 514,849.47	\$ 514,849.47	\$ 514,849.47	\$ 514,849.47	\$ 514,849.47	\$ 514,849.47	100%	100%	210.45 M2	TERMINADA
PUE190201535761	76897	2019018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALPANCICO ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y PRIVADA LUIS DONALDO COLOSICO EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ATZINGO	\$ 388,885.75	\$ 388,885.75	\$ 388,885.75	\$ 388,885.75	\$ 388,885.75	\$ 388,885.75	100%	100%	228.69 M2	TERMINADA
PUE190201535808	76973	2019019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	JICOLAPA	\$ 278,995.45	\$ 278,995.45	\$ 278,995.45	\$ 278,995.45	\$ 278,995.45	\$ 278,995.45	100%	100%	232.27 M2	TERMINADA
PUE190201535868	77057	2019020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ Y PRESIDENTE LUCIANO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	JICOLAPA	\$ 356,037.42	\$ 356,037.42	\$ 356,037.42	\$ 356,037.42	\$ 356,037.42	\$ 356,037.42	100%	100%	262.66 M2	TERMINADA
PUE190201538235	80582	2019022	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	\$ 223,021.10	\$ 223,021.10	\$ 223,021.10	\$ 223,021.10	\$ 223,021.10	\$ 223,021.10	100%	100%		TERMINADA
	80697	2019022	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	SAN MIGUEL TENANGO	\$ 118,260.59	\$ 118,260.59	\$ 118,260.59	\$ 118,260.59	\$ 118,260.59	\$ 118,260.59	100%	100%		TERMINADA
	82228	2019002	CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA		\$ 283,286.94	\$ 283,286.94	\$ 283,286.94	\$ 283,286.94	\$ 283,286.94	\$ 283,286.94	100%	100%	900 MTS	TERMINADA
	82122	2019002	CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATOTONILCO	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	100%	100%	1KM	TERMINADA
	82225	2019002	CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA		\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	\$ 314,763.27	100%	100%	1KM	TERMINADA

RECIBIDO
 F42/SB/CDP/SE
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Evaluación y
 Seguimiento y
 Asistencia
 Gobierno d. Puebla

(CUARTO TRIMESTRE)

	98441	2019015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ELOXOCHITLAN	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	100%	100%	200 M2	TERMINADA
	PUE190201549529	98911	2019015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	AYEHUALULCO	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	\$ 380,423.51	100%	100%	200 M2	TERMINADA
		99676	2019015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TIATEMPA	\$ 380,423.50	\$ 380,423.50	\$ 380,423.50	\$ 380,423.50	\$ 380,423.50	100%	100%	200 M2	TERMINADA
	PUE190201551593	103984	2019016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	POPOTOHUILCO	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	100%	100%	160 M2	TERMINADA
	PUE190201551660	104177	2019016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOQUITLA	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	100%	100%	160 M2	TERMINADA
	PUE190201551700	104275	2019016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TETELANCINGO	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	100%	100%	160 M2	TERMINADA
	PUE190201551722	104322	2019016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	CUACUILCO	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	100%	100%	160 M2	TERMINADA
	PUE190201551756	104398	2019016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOMPAXTLA	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	\$ 307,104.21	100%	100%	160 M2	TERMINADA
		108430	2019012	CONSERVACION DE ESPACIO ARTESANAL PARA EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	\$ 1,625,483.47	\$ 1,625,483.47	\$ 1,625,483.47	\$ 1,625,483.47	\$ 1,625,483.47	100%	100%	322.25 M2	
	PUE190201556890	116288	2019007	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ATOTONILCO	\$ 457,709.67	\$ 457,709.67	\$ 457,709.67	\$ 457,709.67	\$ 457,709.67	100%	100%	846 ML	TERMINADA
	PUE190201556997	116487	2019013	PAVIMENTACION DEL ACCESO SUR AL CENTRO CULTURAL ZACATLAN	ZACATLAN	\$ 1,407,142.29	\$ 1,407,142.29	\$ 1,407,142.29	\$ 1,407,142.29	\$ 1,407,142.29	100%	100%	558.42 M2	TERMINADA
	PUE190201666754	15493	2019018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. REAL MAQUIXTLA ENTRE CALLE REAL MAQUIXTLA Y JUAN C. BONILLA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	\$ 1,258,780.35	\$ 1,258,780.35	\$ 1,258,780.35	\$ 1,258,780.35	\$ 1,258,780.35	100%	100%	756.48 ML	TERMINADA
	PUE190201667209	155714	2019019	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLALIZTLUPA	TLALIZTLUPA	\$ 656,576.81	\$ 656,576.81	\$ 656,576.81	\$ 656,576.81	\$ 656,576.81	100%	100%	993.11 M2	TERMINADA

RECIBIDO
15 ENE 2020
SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Asistencia

(CUARTO TRIMESTRE)

	156305	2019030	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	\$ 562,393.67	100%	100%	267.28 ML	TERMINADA
PUE190401667635	156539	2019031	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XOCONACATLA	XOCONACATLA	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	\$ 385,821.43	100%	100%	332.24 M2	TERMINADA
	160957	2019033	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NANACAMILA	NANACAMILA	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	\$ 214,515.55	100%	100%	195.26 M3	TERMINADA
	161119	2019034	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	\$ 181,688.48	100%	100%	268.04 ML	TERMINADA
PUE190401613315	161372	2019035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE ATZINGO Y JICOLAPA ETAPA 01	ATZINGO	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	\$ 603,146.79	100%	100%	432 M2	TERMINADA
PUE190401613392	161663	2019035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE ATZINGO Y JICOLAPA ETAPA 02	JICOLAPA	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	\$ 527,753.44	100%	100%	378 M2	TERMINADA
PUE190401613483	161912	2019036	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	AYEHUALULCO	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	100%	100%	1200 M2	TERMINADA
PUE190401613581	162214	2019036	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ELOXOCHITLAN	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	\$ 460,523.48	100%	100%	1200 M2	TERMINADA
PUE190401613824	162978	2019036	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TLATEMPA BUENA VISTA	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	\$ 383,769.57	100%	100%	1000 M2	TERMINADA
PUE190401613882	163166	2019037	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE ALTO REZAGO SOCIAL ETAPA 01	AYEHUALULCO	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	100%	100%	5 VIVIENDA	TERMINADA
PUE190401613946	163349	2019037	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE ALTO REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ELOXOCHITLAN	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	100%	100%	5 VIVIENDA	TERMINADA
PUE190401613974	163456	2019037	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE ALTO REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TLATEMPA BUENA VISTA	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	\$ 406,663.99	100%	100%	5 VIVIENDA	TERMINADA
PUE190401614098	163849	2019037	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION ATZINGO (LA CUMBRE)	ATZINGO	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	\$ 682,359.01	100%	100%	7	TERMINADA

R C I B I D O
 15 ENE 2020
 SE CETERA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación y Seguimiento
 del Gobierno Municipal de
 Zacatlán, Puebla
 ATZINGO

(CUARTO TRIMESTRE)

PUE190401614132	163943	2019038	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION ATZINGO (LA CUMBRE)	JICOLAPA	\$ 779,838.87	\$ 779,838.87	\$ 779,838.87	\$ 779,838.87	\$ 779,838.87	\$ 779,838.87	100%	100%	8	TERMINADA
PUE190401614185	164091	2019038	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION ATZINGO (LA CUMBRE)	LA GUADALUPANA	\$ 487,399.29	\$ 487,399.29	\$ 487,399.29	\$ 487,399.29	\$ 487,399.29	\$ 487,399.29	100%	100%	5	TERMINADA
PUE190401614236	164229	2019039	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA EN ATZINGO Y JICOLAPA ETAPA 01	ATZINGO	\$ 528,428.32	\$ 528,428.32	\$ 528,428.32	\$ 528,428.32	\$ 528,428.32	\$ 528,428.32	100%	100%	8	TERMINADA
PUE190401614273	164334	2019039	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA EN ATZINGO Y JICOLAPA ETAPA 01	JICOLAPA	\$ 603,918.08	\$ 603,918.08	\$ 603,918.08	\$ 603,918.08	\$ 603,918.08	\$ 603,918.08	100%	100%	7	TERMINADA
PUE190401614336	164466	2019040	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOQUITLA	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	100%	100%	4	TERMINADA
PUE190401614382	164582	2019040	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	POPOTOHUILCO	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	100%	100%	4	TERMINADA
PUE190401629721	198608	2019040	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	CUACUILCO	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	100%	100%	4	TERMINADA
PUE190401629738	198690	2019040	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOMPATLA	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	100%	100%	4	TERMINADA
PUE190401629745	198739	2019040	CONSTRUCCION DE COCINAS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TETELANCINGO	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	\$ 326,128.89	100%	100%	4	TERMINADA
PUE190401617166	179015	2019046	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL TECAJETE LOCALIDAD DE AYEHUALULCO SEGUNDA SECCION	AYEHUALULCO	\$ 1,296,930.97	\$ 1,296,930.97	\$ 1,296,930.97	\$ 1,296,930.97	\$ 1,296,930.97	\$ 1,296,930.97	100%	100%	3579.05 ML	TERMINADA
PUE190401617180	179115	2019047	AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO ZEPECAO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO	AYEHUALULCO	\$ 1,920,587.94	\$ 1,920,587.94	\$ 1,920,587.94	\$ 1,920,587.94	\$ 1,920,587.94	\$ 1,920,587.94	100%	100%	820 ML	TERMINADA
PUE190401617202	179266	2019048	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA	TLATEMPA	\$ 561,168.24	\$ 561,168.24	\$ 561,168.24	\$ 561,168.24	\$ 561,168.24	\$ 561,168.24	100%	100%	595 M2	TERMINADA
PUE190401617202	179266	2019044	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN CANDANEDO GONZALEZ C.C.T. 21EBH0612Y EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO PRIMERA SECCION	AYEHUALULCO	\$ 251,800.06	\$ 251,800.06	\$ 251,800.06	\$ 251,800.06	\$ 251,800.06	\$ 251,800.06	100%	100%	1173.59 M2	TERMINADA

RECIBIDO
15 ENE 2020
SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Asistencia

(CUARTO TRIMESTRE)

PUE190401617235	179445	2019050	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	ZACATLAN	\$ 365,356.40	\$ 365,356.40	\$ 365,356.40	\$ 365,356.40	\$ 365,356.40	\$ 365,356.40	100%	100%	61 PZA	TERMINADA
PUE190401617247	179521	2019051	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL OFICIAL "U.C. BENITO JUÁREZ" C.C.T. 21EES0110H EN ZACATLÁN	ZACATLAN	\$ 609,351.83	\$ 609,351.83	\$ 609,351.83	\$ 609,351.83	\$ 609,351.83	\$ 609,351.83	100%	100%	579.84 M2	TERMINADA
PUE190401617264	179609	2019052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	\$ 689,344.23	\$ 689,344.23	\$ 689,344.23	\$ 689,344.23	\$ 689,344.23	\$ 689,344.23	100%	100%	303.9 M2	TERMINADA
PUE190401617275	179682	2019053	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA	JICOLAPA	\$ 223,789.42	\$ 223,789.42	\$ 223,789.42	\$ 223,789.42	\$ 223,789.42	\$ 223,789.42	100%	100%	63.44 M	TERMINADA
179740	2019054	MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO SOBRE LAS CALLES JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLAN	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	\$ 828,719.64	100%	100%	55 PZAS	TERMINADA
179783	2019055	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 21ETV0118F EN LA LOCALIDAD DE NANACAMILA	NANACAMILA	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	\$ 300,265.29	100%	100%	931.58 M2	TERMINADA
179806	2019056	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES LIBRAMIENTO, CAÑADA, M. SERDAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	\$ 2,039,091.71	100%	100%	187.41 M	TERMINADA
PUE190401617359	180094	2019063	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA PRIMARIA INDÍGENA CON ALBERGUE "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 21DAI0030U EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA	CUACUILA	\$ 1,412,905.10	\$ 1,412,905.10	\$ 1,412,905.10	\$ 1,412,905.10	\$ 1,412,905.10	\$ 1,412,905.10	100%	100%	117.75 M2	TERMINADA
PUE190401617386	180230	2019064	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA SEMPOLXOCHITL C.C.T. 21DCC1148C EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	\$ 1,087,995.16	\$ 1,087,995.16	\$ 1,087,995.16	\$ 1,087,995.16	\$ 1,087,995.16	\$ 1,087,995.16	100%	100%	393 M3	TERMINADA
PUE190401617894	180276	2019068	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO	AYEHUALULCO	\$ 1,183,527.93	\$ 1,183,527.93	\$ 1,183,527.93	\$ 1,183,527.93	\$ 1,183,527.93	\$ 1,183,527.93	100%	100%	868.42 M2	TERMINADA
180307	2019067	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TOMATLÁN	TOMATLAN	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	\$ 1,861,985.97	100%	100%	680 M2	TERMINADA
180308	2019067	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ALÓN COLONIAL EN EL PALACIO MUNICIPAL	ZACATLAN	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	\$ 509,883.46	100%	100%	787.5 M2	TERMINADA
PUE190401629758	198787	2019069	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	AYEHUALULCO	\$ 301,348.91	\$ 301,348.91	\$ 301,348.91	\$ 301,348.91	\$ 301,348.91	\$ 301,348.91	100%	100%	3 BAÑOS	TERMINADA

RECIBIDO
 FMS/BC/CP/RE
 15 ENE 2020
 Gobierno Municipal de Puebla
 Secretaría de Planeación, Seguimiento y Asesoría
 Coordinación General de Planeación y Asesoría

(CUARTO TRIMESTRE)

PUE190401629781	198901	2019041	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ELOXOCHITLAN	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	\$ 401,798.54	100%	100%	4 BAÑOS	TERMINADA
PUE190401629808	199009	2019041	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TLATEMPA BUENA VISTA	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	\$ 803,597.08	100%	100%	8 BAÑOS	TERMINADA
PUE190401630020	200122	2019042	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOQUITLA	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	100%	100%	5 BAÑOS	TERMINADA
PUE190401630038	200204	2019042	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TETELANCINGO	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	\$ 500,363.28	100%	100%	5 BAÑOS	TERMINADA
PUE190401630044	200227	2019042	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODEGESTOR PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA 01	MAQUIXTLA	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	\$ 400,290.62	100%	100%	4 BAÑOS	TERMINADA
PUE190401630057	200324	2019043	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ATZINGO Y JICOLAPA	ATZINGO	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	100%	100%	1000	TERMINADA
PUE190401630080	200451	2019043	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ATZINGO Y JICOLAPA	JICOLAPA	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	\$ 377,791.75	100%	100%	1000	TERMINADA
PUE190401630112	200604	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	ATZINGO	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	100%	100%	2	TERMINADA
PUE190401630145	200744	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	JICOLAPA	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401630145	200780	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	METEPEC	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401630160	200814	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	RANCHO NUEVO	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401630172	200884	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	TEPEXCO	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401630187	200956	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	TLATEMPA BUENA VISTA	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA

GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
 SEGUIMIENTO

RECIBITO
 15 ENE 2020


(CUARTO TRIMESTRE)

	201016	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	TLATEMPA	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	\$ 175,888.30	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401630204	201060	2019045	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	XOXONACATLA	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	\$ 351,776.60	100%	100%	2	TERMINADA
PUE190401630467	202629	2019044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZOQUITLA	\$ 313,390.45	\$ 313,390.45	\$ 313,390.45	\$ 313,390.45	\$ 313,390.45	\$ 313,390.45	100%	100%	800	TERMINADA
PUE190401630491	202759	2019044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA 01	POPOTOHUILCO	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	100%	100%	400	TERMINADA
PUE190401630508	202829	2019044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA 01	ZACATEMPAN	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	100%	100%	400	TERMINADA
PUE190401630524	202919	2019044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TEPETLA	\$ 235,042.84	\$ 235,042.84	\$ 235,042.84	\$ 235,042.84	\$ 235,042.84	\$ 235,042.84	100%	100%	600	TERMINADA
PUE190401630542	202992	2019044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMS PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA 01	TETELANCINGO	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	\$ 156,695.23	100%	100%	400	TERMINADA
PUE190401634974	240256	2019072	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BICENTENARIO EN EL BARRIO DE CUAUTLILCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN	\$ 6,993,910.33	\$ 6,993,910.33	\$ 6,993,910.33	\$ 6,993,910.33	\$ 6,993,910.33	\$ 6,993,910.33	100%	100%	1030.4 M2	TERMINADA
	240369	2019074	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN TOMATLÁN	SAN JOAQUÍN TOMATLÁN	\$ 1,334,962.50	\$ 1,334,962.50	\$ 1,334,962.50	\$ 1,334,962.50	\$ 1,334,962.50	\$ 1,334,962.50	100%	100%	107 M2	TERMINADA
	240712	2019076	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CAÑADA DE ZACATLÁN	ZACATLÁN	\$ 129,293.64	\$ 129,293.64	\$ 129,293.64	\$ 129,293.64	\$ 129,293.64	\$ 129,293.64	100%	100%	84.1 ML	TERMINADA
	240782	2019077	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA	JICOLAPA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	320 M	TERMINADA
	240836	2019078	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	SANTA MARTHA	\$ 1,884,159.55	\$ 1,884,159.55	\$ 1,884,159.55	\$ 1,884,159.55	\$ 1,884,159.55	\$ 1,884,159.55	100%	100%	6 PZAS	TERMINADA
	240918	2019079	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLÁN	\$ 735,953.21	\$ 735,953.21	\$ 735,953.21	\$ 735,953.21	\$ 735,953.21	\$ 735,953.21	100%	100%	70 M	TERMINADA

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación y Seguimiento
 Evaluación
 Asistente

(CUARTO TRIMESTRE)

PUE190401637043	242920	2019081	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE PARA USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	\$ 1,485,469.81	100%	100%	143.08 M	TERMINADA
PUE190401637152	243092	2019082	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XALPANCINGO EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ATZINGO (LA CUMBRE)	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	\$ 1,034,191.69	100%	100%	994.06 M2	TERMINADA
PUE190401637250	243198	2019083	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CUACUILA EN LA COLONIA MANUEL ESPINOZA DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	\$ 547,344.78	100%	100%	6636.75 M2	TERMINADA
PUE190401637431	243454	2019084	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CUACUILA EN LA COLONIA MANUEL ESPINOZA DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	\$ 311,350.96	100%	100%	215.56 M2	TERMINADA
PUE190401637628	243710	2019086	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLÁN	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	\$ 888,893.11	100%	100%	854.1 M2	TERMINADA
	244397	2019088	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DANIEL CABRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLÁN	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	\$ 1,649,619.10	100%	100%	174 ML	TERMINADA
PUE190401638620	244879	2019085	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	METLAXXTLA	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401638762	245105	2019085	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	AYEHUALULCO	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401638794	245149	2019085	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	TEPOXCUALTLA	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401638825	245280	2019085	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	YEHUALA	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	100%	100%	1	TERMINADA
PUE190401638866	245292	2019085	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	TETELANCINGO	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	\$ 251,477.33	100%	100%	1	TERMINADA
	263929	2019089	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS SEGUNDA SECCIÓN	LAS LAJAS SEGUNDA SECCIÓN	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	\$ 1,265,304.63	100%	100%	750 ML	TERMINADA
PUE190401668845	283340	2019094	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE TEPOXCUALTLA	TEPOXCUALTLA	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	\$ 1,326,154.89	100%	100%	1607.98 M3	TERMINADA



(CUARTO TRIMESTRE)

FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201565347		20190330	COSNTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21 MSU9022W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN	ZACATLAN	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	100%	100%	144(METROS CUADRADOS)	TERMINADA
		2019011	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 2019	ZACATLAN	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	100%	100%	88 PIEZAS	TERMINADA
PUE190201565497		2019021	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS Y CUNETAS DEL LIBRAMIENTO	ZACATLAN	\$ 612,731.24	\$ 612,731.24	\$ 612,731.24	\$ 612,731.24	\$ 612,731.24	\$ 612,731.24	100%	100%	323.97 M2	TERMINADA
		2019023	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%	100%	150 PZAS	TERMINADA
PUE190301571462		2019024	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	100%	100%	4 PIEZAS 3 VEHICULOS	TERMINADA
PUE190301571707		2019025	ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%	100%	8 PIEZAS	TERMINADA
		2019026	MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,456,323.00	\$ 1,456,323.00	\$ 1,456,323.00	\$ 1,456,323.00	\$ 1,456,323.00	\$ 1,456,323.00	100%	100%	24 SERVICIOS	TERMINADA
PUE190301571776		2019032	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN 2019	AYUEHUALILCO	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	100%	100%	200 PZAS	TERMINADA
PUE190301572770		2019057	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	TOMATLAN	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	100%	100%	1200 M3	TERMINADA
PUE190301572789		2019058	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	SAN BARTOLO	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	100%	100%	1560 M3	TERMINADA
PUE190301571820		2019059	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	MAQUIXTLA	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	100%	100%	1380 M3	TERMINADA
PUE190301573033		2019060	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CUAUTILILCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	CUAUTILILCO	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	100%	100%	2340 M3	TERMINADA
PUE190301572803		2019061	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	SAN PEDRO ATMATLA	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	100%	100%	1800 M3	TERMINADA
PUE190301571886		2019062	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALILCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	AYEHUALILCO	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	100%	100%	2400 M3	TERMINADA

RECIBIDO
15 ENE 2020
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

(CUARTO TRIMESTRE)


PUE190301572828	2019066	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE HUNDIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN	ZACATLAN	\$ 365,829.06	\$ 365,829.06	\$ 365,829.06	\$ 365,829.06	\$ 365,829.06	\$ 365,829.06	100%	100%	333.78 M2	TERMINADA
PUE190301572853	2019068	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ATEXCA	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	100%	100%	1170 M3	TERMINADA
PUE190301572893	2019069	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	MATLAHUACALA	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	100%	100%	1248 M3	TERMINADA
PUE190401698078	2019071	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLÁN	\$ 8,468,038.87	\$ 8,468,038.87	\$ 8,468,038.87	\$ 8,468,038.87	\$ 8,468,038.87	\$ 8,468,038.87	100%	100%	6188.49 M2	TERMINADA
PUE190401698394	2019073	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ELOXCHITLÁN	ELOXCHITLÁN	\$ 651,803.57	\$ 651,803.57	\$ 651,803.57	\$ 651,803.57	\$ 651,803.57	\$ 651,803.57	100%	100%	812.89 M3	TERMINADA
PUE190401698396	2019075	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PAPANXTLA	PAPANXTLA	\$ 1,016,228.78	\$ 1,016,228.78	\$ 1,016,228.78	\$ 1,016,228.78	\$ 1,016,228.78	\$ 1,016,228.78	100%	100%	1020 M3	TERMINADA
PUE190401698399	2019080	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	ZACATLÁN	\$ 2,299,120.00	\$ 2,299,120.00	\$ 2,299,120.00	\$ 2,299,120.00	\$ 2,299,120.00	\$ 2,299,120.00	100%	100%	1000 PZAS	TERMINADA
PUE190401698402	2019087	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN	\$ 1,069,648.62	\$ 1,069,648.62	\$ 1,069,648.62	\$ 1,069,648.62	\$ 1,069,648.62	\$ 1,069,648.62	100%	100%	152.05 M2	TERMINADA
PUE190401698404	2019090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE POXCUIATZINGO	POXCUIATZINGO	\$ 496,749.53	\$ 496,749.53	\$ 496,749.53	\$ 496,749.53	\$ 496,749.53	\$ 496,749.53	100%	100%	780 M3	TERMINADA
PUE190401698410	2019091	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEÑALÉTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATLÁN	\$ 639,825.04	\$ 639,825.04	\$ 639,825.04	\$ 639,825.04	\$ 639,825.04	\$ 639,825.04	100%	100%	1880 ML	TERMINADA
PUE190401698434	2019092	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS	LAS LAJAS	\$ 529,138.79	\$ 529,138.79	\$ 529,138.79	\$ 529,138.79	\$ 529,138.79	\$ 529,138.79	100%	100%	680 M3	TERMINADA
PUE190401698435	2019093	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CAMOTEPEC	CAMOTEPEC	\$ 1,382,193.70	\$ 1,382,193.70	\$ 1,382,193.70	\$ 1,382,193.70	\$ 1,382,193.70	\$ 1,382,193.70	100%	100%	780 M3	TERMINADA
PUE190401565366	2019001	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 5,441,436.00	\$ 5,441,436.00	\$ 5,441,436.00	\$ 5,441,436.00	\$ 5,441,436.00	\$ 5,441,436.00	100%	100%	PAGO	TERMINADA
PUE190201565489	2019004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO	ATOTONILCO	\$ 1,463,693.28	\$ 1,463,693.28	\$ 1,463,693.28	\$ 1,463,693.28	\$ 1,463,693.28	\$ 1,463,693.28	100%	100%	576 M2	TERMINADA
PUE190201565493	2019004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	ELOXCHITLAN	\$ 1,478,702.53	\$ 1,478,702.53	\$ 1,478,702.53	\$ 1,478,702.53	\$ 1,478,702.53	\$ 1,478,702.53	100%	100%	450 M2	TERMINADA
PUE190201565493	2019004	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	ZACATLAN	\$ 2,246,777.35	\$ 2,246,777.35	\$ 2,246,777.35	\$ 2,246,777.35	\$ 2,246,777.35	\$ 2,246,777.35	100%	100%	172.87 M3	TERMINADA

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
DIRECCIÓN DE BUDGETO Y ASISTENTE

RECIBIDO
15 ENERO 2020
FIDUCIARIO

(CUARTO TRIMESTRE)

		2019010	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ZACATLAN	\$ 7,646,980.96	\$ 7,646,980.96	\$ 7,646,980.96	\$ 7,646,980.96	\$ 7,646,980.96	\$ 7,646,980.96	100%	100%	PAGO	TERMINADA
		2019014	APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN 2019	ZACATLAN	\$ 2,834,681.90	\$ 2,834,681.90	\$ 2,834,681.90	\$ 2,834,681.90	\$ 2,834,681.90	\$ 2,834,681.90	100%	100%	PAGO	TERMINADA



OBRAS Y ACCIONES UNO MAS UNO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZACATLAN PUEBLA.

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO TRIMESTRE 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FAFEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201550201	100498	20190376	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES JILOTZINGO - 100498	SANTA INES JILOTZINGO	\$ 555,798.84	\$ 1,111,597.68	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	100%	100%	136.28/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550298	100739	20190323	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCUAUTLA - 100739	TEPOXCUAUTLA	\$ 555,798.84	\$ 1,111,597.68	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	100%	100%	136.28/M3	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550606	101563	20190315	CONSTRUCCION DE TEJADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LIC LUIS CABRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101563	ZACATLAN	\$ 741,110.16	\$ 1,482,220.32	\$ 741,110.16	\$ 741,110.16	\$ 741,110.16	\$ 741,110.16	\$ 741,110.16	100%	100%	450/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550655	101686	20190316	CONSTRUCCION DE UNA ALFA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CUAUTEMOC UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101686	ZACATLAN	\$ 422,861.59	\$ 845,723.18	\$ 422,861.59	\$ 422,861.59	\$ 422,861.59	\$ 422,861.59	\$ 422,861.59	100%	100%	450/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550416	101080	20190321	CONSTRUCCION DEL TEJADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA TEODORO ALVAREZ BUSTAMANTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101080	ZACATLAN	\$ 814,053.39	\$ 1,628,106.78	\$ 814,053.39	\$ 814,053.39	\$ 814,053.39	\$ 814,053.39	\$ 814,053.39	100%	100%	640/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550527	101369	20190350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GAMINO NACIONAL Y REHABILITACION DEL SIST DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTAB - 101369	ZACATLAN	\$ 1,096,796.88	\$ 2,193,593.75	\$ 1,096,796.88	\$ 1,096,796.88	\$ 1,096,796.88	\$ 1,096,796.88	\$ 1,096,796.88	100%	100%	1316/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550581	101501	20190325	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEMBRILLOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLES LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA - 101501	JICOLAPA	\$ 549,929.21	\$ 1,099,858.42	\$ 549,929.21	\$ 549,929.21	\$ 549,929.21	\$ 549,929.21	\$ 549,929.21	100%	100%	1015.2/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550639	101638	20190349	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANFARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL OBRA NIÑOS HEROES - 101638	BARRIO CUAUTILULCO	\$ 1,128,173.81	\$ 2,256,347.61	\$ 1,128,173.81	\$ 1,128,173.81	\$ 1,128,173.81	\$ 1,128,173.81	\$ 1,128,173.81	100%	100%	1953/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO VALIDADO
PUE190201550665	101714	20190352	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION LAS CRUCES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y PRIV QUINCE DE MAYO EN LA COL LA CUMBRE 101714	ATZINGO LA CUMBRE	\$ 728,569.39	\$ 1,457,138.77	\$ 728,569.39	\$ 728,569.39	\$ 728,569.39	\$ 728,569.39	\$ 728,569.39	100%	100%	899.5/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201550004	99997	20190372	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICA EN TEPEIXCO - 99997	TEPEIXCO	\$ 555,798.85	\$ 1,111,597.70	\$ 555,798.85	\$ 555,798.85	\$ 555,798.85	\$ 555,798.85	\$ 555,798.85	100%	100%	136.28/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617531	181054	20190452	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE CALLE LA CUHILLA Y CALLE PASEO DE LOS TULIPANES EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO, ZACATLAN, PUEBLA	AYEHUALULCO	\$ 1,094,125.17	\$ 2,188,250.34	\$ 1,094,125.17	\$ 1,094,125.17	\$ 1,094,125.17	\$ 1,094,125.17	\$ 1,094,125.17	100%	100%	1445/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617595	181371	20190487	EQUIPAMIENTO DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0103N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEPEIXCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TEPEIXCO	\$ 109,707.46	\$ 219,414.93	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	100%	100%	66/PZAS	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617612	181460	20190488	EQUIPAMIENTO DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB084BV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TEPOXCUAUTLA	\$ 109,707.46	\$ 219,414.91	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	100%	100%	66/PZAS	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617623	181506	20190489	EQUIPAMIENTO DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0281H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES JILOTZINGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SANTA INES JILOTZINGO	\$ 109,707.46	\$ 219,414.91	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	100%	100%	66/PZAS	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617636	181574	20191400	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA BILINGUE "ANGEL HIDALGO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0067Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	\$ 555,798.84	\$ 1,111,597.68	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	\$ 555,798.84	100%	100%	118/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401617657	181710	20191401	EQUIPAMIENTO DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA BILINGUE "ANGEL HIDALGO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0067Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	\$ 109,707.46	\$ 219,414.93	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	\$ 109,707.46	100%	100%	136.28/M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201550622	190322	CONSTRUCCION DE TRES ALFAS DIDACTICAS EN REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB022W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN	ZACATLAN	\$ 662,355.18	\$ 1,324,710.37	\$ 1,068,633.33	\$ 1,068,633.33	\$ 1,068,633.33	\$ 1,068,633.33	\$ 1,068,633.33	100%	100%	144 M2	FORTAMUN , OBRA TERMINADA Y OPERANDO FAFEF, OBRA TERMINADA Y OPERANDO

RECIBIDO

15 ENE 2020

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Subsecretaría de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Asistente

INDICADORES (AVANCE) CUARTO TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1.25	1	80	0	0	80	
	2do. Trimestre	2.50	2	80	0	0	80	
	3er. Trimestre	12.50	1	8	0	0	80	
	4to. Trimestre	12.50	1	8	0	0	96	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA HUBO VARIACIONES DE PROYECTOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	12.50	10	80				
	2do. Trimestre	25.00	20	80				
	3er. Trimestre	37.50	30	80	25.00	20	80	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA HAYA VARIACIONES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	12.50	10	80	68.75	66	96	SE REBAZA LA META PROGRAMADA PERO HUBO OBRAS QUE NO SE TRASLADARON DE LAS MIDS AL SRFT POR ESO HUBO VARIACIONES FALTARON 23 POR TRASLADARSE

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	6.25	5	80				
	2do. Trimestre	12.50	10	80				
	3er. Trimestre	12.50	10	80	12.50	10	80	SE ALCANZA LO PROGRAMADO DEL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	6.25	5	80	31.25	30	96	SE REBAZA LA META PROGRAMADA PERO HUBO OBRAS QUE NO SE TRASLADARON DE LAS MIDS AL SRFT POR ESO HUBO VARIACIONES FALTARON 23 POR TRASLADARSE

RECIBI
 15 EN
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 ESTATAL DE PUEBLA
 DIRECCION GENERAL DE FISCALIA Y PRESUPUESTO

INDICADORES (AVANCE) CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	72.00	12.00	16.67	41.52	6.92	16.67	
	2do. Trimestre	88.80	37.00	41.67	28.72	11.97	41.67	
	3er. Trimestre	90.00	60.00	66.67	100.00	69.12	69.12	SE SUPERO LA META PROGRAMADA
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	SE ALCANZA LA META PROGRAMADA

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00	META ALCANZADA

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	\$ 9,448,939.67	\$ 56,693,638.00	6.92	\$ 3,923,199.75	\$ 56,693,638.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 23,622,349.17	\$ 56,693,638.00	11.97	\$ 6,785,378.43	\$ 56,693,638.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 37,795,758.67	\$ 56,693,638.00	54.84	\$ 31,090,256.27	\$ 56,693,638.00	EXISTE UNA VARIACIÓN, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00	SE ALCANZA LA META PROGRAMADA

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	1.89	\$ 28,346,819.00	15,000,000.00	1.59	\$ 28,346,819.00	17,773,780.08	
	2do. Semestre	1.95	\$ 56,693,638.00	29,058,093.20	1.63404	\$ 56,693,638.00	34,695,355.53	POR ALGUNAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre: Programa For Dependencia	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasc	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(IV	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	208	1	2019	2	33 1		4 FAIS MUNICI H AYUNTAMI	1127904.6	0.01	2	611	32232249.3	15726952.5	15726952.5	15726952.5	15726952.5	15726952.5				VIVIENDA(COCINAS BAÑOS BIODIGESTOR TECHOS FIRME PISOS FIRME)	
		2								2	612	10574516.5	21702870.9	21702870.9	21702870.9	21702870.9	21702870.9				CONSTRUCCION DE MUROS CANCHAS COMEDORES TECHADOS AULAS Y MEJORAMIENTO DE CASAS DE SALUD AULAS PARQUES PUBLICO UNIDAD DEPORTIVA	
		2								1	613	8491120.72	5400429.2	5400429.2	5400429.2	5400429.2	5400429.2				CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE AGUA POTABLE COLECTOR GUARNICIONES Y BANQUETAS	
		2								2	614	18028982	16569851.7	16569851.7	16569851.7	16569851.7	16569851.7				CONSERVACION DE CAMINOS PAVIMENTACIONES EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES CONSERVACION DE ESPACIO ARTESANAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
		2								2	615	2319955.77	13374624.6	13374624.6	13374624.6	13374624.6	13374624.6					
		2								1	617	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85					
		2								1	622	1990839.87	1990839.87	1990839.87	1990839.87	1990839.87	1990839.87					
21	208	1	2019	2	33 1		5 FORTAMUN H AYUNTAMI	658028.88	0	1	113	7496659.2	7082804.22	7082804.22	7082804.22	7082804.22	7082804.22				SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA	
		2								1	132	624721.6	564176.74	564176.74	564176.74	564176.74	564176.74					ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2								1	271	738285.07	738285.07	738285.07	738285.07	738285.07	738285.07					ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2								1	283	761714.93	761714.93	761714.93	761714.93	761714.93	761714.93					PAGO DE CERESO DE ZACATLAN
		2								1	311	7579421	5441436	5441436	5441436	5441436	5441436					ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA(VEHICULOS)
		2								1	424	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9					ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETAS)
		2								1	541	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2								1	549	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83					ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA(PERROS)
		2								1	565	790922	790922	790922	790922	790922	790922					CONSTRUCCION DE TECHADOS AULAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
		2								1	577	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000					CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA DRENAJE URBANIZACION ETC
		2								2	612	3970580.05	5040228.67	5040228.67	5040228.67	5040228.67	5040228.67					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS ACCESO Y CUNETAS Y REHABILITACION DE CALLES
		2								2	614	14738656.2	639825.04	639825.04	639825.04	639825.04	639825.04					MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS)
		2								2	615	12976589.9	25520743.1	25520743.1	25520743.1	25520743.1	25520743.1					MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019
		2								2	617	1050032	3349152	3349152	3349152	3349152	3349152					
		2								1	319	0	1456323	1456323	1456323	1456323	1456323					

