



Zacatlán

COMO DEBE SER

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

10 DE OCTUBRE DE 2019

OFICIO No. OPZ/446/2019

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Haciendo mención que las obras FISMDF no han emigrado del sistema mids al srft por tal motivo esperamos en el último trimestre comunicar toda la información correspondiente al sistema antes mencionado.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

MAESTRO LUIS MARQUEZ LECONA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA

(TERCER TRIMESTRE)

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201565347		20190330	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21 MSU9022W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN	ZACATLAN	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	\$ 1,324,710.37	100%	100%	144(METROS CUADRADOS)	
		2019011	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 2019	ZACATLAN	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	\$ 790,922.00	100%	100%	88 PIEZAS	NO SE GUARDO EL FOILIO DEL SITEMA PERO SE ENVIO
PUE190301571462		2019024	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	\$ 1,931,374.20	100%	100%	4 PIEZAS VEHICULOS	3
PUE190301571707		2019025	ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2019	ZACATLAN	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%	100%	8 PIEZAS	
PUE190301571776		2019032	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN 2019	AYUEHUALULCO	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	\$ 1,050,032.00	100%	100%	200 PZAS	
PUE190301572770		2019057	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	TOMATLAN	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	\$ 1,036,802.73	100%	100%	1200 M3	
PUE190301572789		2019058	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	SAN BARTOLO	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	\$ 990,651.46	100%	100%	1560 M3	
PUE190301571820		2019059	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	MAQUIXTLA	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	\$ 1,115,580.05	100%	100%	1380 M3	
PUE190301573033		2019060	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CUAUTLILCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	CUAUTLILCO	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	\$ 1,588,941.49	100%	100%	2340 M3	
PUE190301572803		2019061	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	SAN PEDRO ATMATLA	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	\$ 1,519,790.25	100%	100%	1800 M3	
PUE190301571886		2019062	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	AYEHUALULCO	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	\$ 2,063,674.35	100%	100%	2400 M3	

(TERCER TRIMESTRE)

PUE190301572853	2019068	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ATEXCA	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 845,190.33	\$ 253,557.10	\$ 76,067.13	\$ 22,820.14	21.36%	30%	1170 M3	
PUE190301572893	2019069	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	MATLAHUACALA	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 956,450.62	\$ 286,935.19	\$ 286,935.19	\$ 286,935.19	16.02%	30%	1248 M3	

INDICADORES (AVANCE)TERCER TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	1.05	1	95	0	0	95	
	2do. Trimestre	2.11	2	95	0	0	95	
	3er. Trimestre	1.05	1	95	1.05	1	95	se alcanza lo programado del trimestre
	4to. Trimestre	1.05	1	95				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	10.53	10	95	4.21	4	95	
	2do. Trimestre	21.05	20	95	6.32	6	95	
	3er. Trimestre	21.05	20	95	30.53	29	95	sobre pasa la meta programada del trimestre
	4to. Trimestre	10.53	10	95				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	5.26	5	95	3.16	3	95	
	2do. Trimestre	10.53	10	95	10.53	10	95	
	3er. Trimestre	10.53	10	95	10.53	10	95	se alcanza lo programado del trimestre
	4to. Trimestre	5.26	5	95				

INDICADORES (AVANCE) TERCER TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	72.00	12.00	16.67	41.52	6.92	16.67	
	2do. Trimestre	88.80	37.00	41.67	28.72	11.97	41.67	
	3er. Trimestre	90.00	60.00	66.67	87.09	69.12	79.38	EXISTE UNA VARIACIÓN, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100	100	100				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00				

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	\$ 9,448,939.67	\$ 56,693,638.00	6.92	\$ 3,925,200.45	\$ 56,693,638.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 23,622,349.17	\$ 56,693,638.00	11.97	\$ 6,785,378.43	\$ 56,693,638.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 37,795,758.67	\$ 56,693,638.00	54.84	\$ 31,090,256.27	\$ 56,693,638.00	EXISTE UNA VARIACIÓN, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100	\$ 56,693,638.00	\$ 56,693,638.00				

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	1.89	\$ 28,346,819.00	15,000,000.00	1.59	\$ 28,346,819.00	17,773,780.08	
	2do. Semestre	1.95	\$ 56,693,638.00	29,058,093.20				

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Dependencia	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comrometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	208	1	2019	2	33.1		4 FAIS MUNICIPI H AYUNTAMII			721829.15		0		611	33122349.27	32931906.83	20347873.31	15726952.51	13952850.04	13952850.04	13952850.04				VIVIENDA COCHINAS BAÑOS BIODIGESTOR TECHOS FIRME PISOS FIRMES	
		2										2		612	10574516.53	14003361.4	14003361.4	14003361.4	6347337.02	6347337.02	6347337.02				CONSTRUCCION DE MUROS CANCHAS COMEDORES TECHADOS AULAS Y MEJORAMIENTO DE CASAS DE SALUD AULAS PARQUES PUBLICO	
		2										1		613	8491120.72	1758883	1758883	1758883	1263624.29	1263624.29	1263624.29				UNIDAD DEPORTIVA	
		2										2		614	18028981.99	15052350.67	11930985.39	11930985.39	7409272.89	7409272.89	7409272.89				CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION	
		2										2		615	2319955.77	8790422.38	8790422.38	8790422.38	6917550.22	6917550.22	6917550.22				RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	
		2										1		617	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85				COLECTOR GUARNICIONES Y BANQUETAS	
		2										1		617	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85				CONSERVACION DE CAMINOS PAVIMENTACIONES	
		2										1		617	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85				EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES	
		2										1		617	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85	438829.85				CONSERVACION DE ESPACIO ARTESANAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
21	208	1	2019	2	33.1		5 FORTAMUN A H AYUNTAMII			496269.03		0		622	1990839.87	1990839.87	1990839.87	1990839.87	1625483.47	1625483.47	1625483.47					
		1										1		113	7496659.2	7496659.2	6129654.63	7496659.2	5353243.26	5353243.26	5353243.26					SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		132	624721.6	624721.6	0	624721.6	0	0	0					AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		246	23839	23839	23839	23839	23839	23839	23839					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
		1										1		247	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
		1										1		259	7830	7830	7830	7830	0	0	0					ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		271	730455.07	730455.07	730455.07	730455.07	0	0	0					ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		272	24012	24012	24012	24012	0	0	0					ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		283	737702.93	737702.93	737702.93	737702.93	0	0	0					ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		311	7579421	7579421	7579421	7579421	4350303	4350303	4350303					PAGO DE CFE
		1										1		319	21200.01	21200.01	21200.01	21200.01	21200.01	21200.01	21200.01					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
		1										1		334	415840	415840	415840	415840	0	0	0					ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		424	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9	2834681.9					PAGO DE CERESO DE ZACATLAN
		1										1		541	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37	1440874.37					ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		549	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83	490499.83					ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
		1										1		565	722543	722543	722543	722543	722543	722543	722543					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
		1										1		566	15779.99	15779.99	15779.99	15779.99	15779.99	15779.99	15779.99					ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
		1										1		577	784160	784160	784160	784160	0	0	0					ADQUISICION DE K9 PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2										2		612	3970580.05	3970580.05	3604750.99	3970580.05	3604750.99	3604750.99	3604750.99					CONSTRUCCION DE TECHADOS AULAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
		2										2		614	14738683.18	14738683.18	0	0	0	0	0					CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA DRENAJE URBANIZACION ETC
		2										2		615	12976589.87	12976589.87	11174948.92	12976589.87	11174948.92	11174948.92	11174948.92					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS ACCESO Y CUNETAS Y REHABILITACION DE CALLES
		2										2		617	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032	1050032					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO