

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**SISTEMA DE
FORMATO
UNICO**

ZACATLAN

2018

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**PRIMER
TRIMESTRE
2018**

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**FISM
Y
FORTAMUN**



UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



12 DE ABRIL DE 2018

OFICIO No. DOP/085/2018

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES
Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al **1er. trimestre del ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. Lic. Marcos Flores Morales
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
de Zacatlán Pue.
2014-2018

C.c.p.- Archivo

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**NIVEL
PROYECTO**




MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

1er TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180101067512		2017078	suministro y colocación de luminarias de alumbrado público en banquetas del centro histórico del municipio de zacatlán etapa 2017	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 804,727.38	\$ 390,312.15	100.00%	100.00%	LUMINARIA	56	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE PAGO \$390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y \$414,415.23 DE FORTAMUN 2017
PUE00180101067575		2018009	Construcción de Banquetas y Suministro y Colocacion de Luminarias de la Calle Real Santa Elena al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,037,714.05	\$ 2,037,714.05	57.68%	57.02%	METRO CUADRADO	1040.24	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068258		2018010	Ampliacion de Camino Rural Tipo "E" en la Comunidad de San Isidro Atotonilco Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN ISIDRO ATOTONILCO	FORTAMUN-DF	\$ 1,476,007.34	\$ 1,476,007.34	76.67%	76.67%	KILOMETRO	4.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068213		2018011	Adquisicion de Mobiliario para el Complejo Municipal de Seguridad Publica	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,605,641.77	\$ 1,605,641.77	30.58%	30.00%	PIEZAS	327	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068236		2018012	Adquisicion y Servicio de Equipo para la Implementacion de Videowall para Seguridad Publica Municipal	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 796,224.00	\$ 796,224.00	33.33%	30.00%	PIEZAZ	9	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068421		2018015	Conservacion y Mantenimiento de Caminos Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,109,795.50	\$ 1,109,795.50	56.39%	100.00%	KILOMETRO	5.32	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068459		2018018	Pavimentación con Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupeana en la Comunidad de Eloxochitlan del Municipio de Zacatlán, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,135,956.74	\$ 2,135,956.74	28.37%	28.37%	METRO CUADRADO	1445.4	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068572		2018022	Mantenimiento a los Accesos a las Comunidades de la Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,230,580.50	\$ 1,230,580.50	25.42%	40.00%	KILOMETRO	5.9	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068710		2018030	Construcción de Techado en la Buap, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,151,207.97	\$ 1,151,207.97	90.00%	0.00%	METRO CUADRADO	848.78	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068644		2018034	Instalación y Mejoramiento de Infraestructura para la Calle Jose Dolores Perez.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,264,512.33	\$ 1,264,512.33	90.00%	0.00%	METRO LINEAL	404	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN






MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

1er TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180101061487	12757	2018005	Construccion de Linea de Conduccion y Tanque de Almacenamiento para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Ateca, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ATEXCA	FISM-DF	\$ 1,501,179.48	\$ 1,501,179.48	31.08%	30.00%	METRO LINEAL	1931	SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
PUE00180101061418	12789	2018006	Ampliacion de Red de Distribucion de Agua Potable en la Unidad Habitacional Dos Señorios de la Comunidad de Jicolapa	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 194,050.58	\$ 194,050.58	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	454	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101061491	12808	2018007	Construccion de Primera Etapa de la Escuela Secundaria Tecnica Industrial Alberto Olvera Hernandez Con Clave: 21est0016v en el Corredor Educativo, en la Comunidad de Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,111,385.60	\$ 2,111,385.60	69.07%	69.07%	METRO CUADRADO	403	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1
PUE00180101061419	12826	2018008	Construcción de un Desayundor Escolar en el Jardín de Niños Julio Verne con Clave: 21DJ0205M en la Comunidad de Jicolapa. Municipio de Zacatlan, Pue.	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 1,288,498.01	\$ 1,288,498.01	30.00%	30.00%	METRO CUADRADO	179	SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO
PUE00180101061490	12844	2018013	construccion de primera etapa de bachillerato de educacion media superior a distancia "emsad" clave: 21ems0036z, en la comunidad de eloxochitlan, municipio de zacatlan, puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,116,585.50	\$ 2,116,585.50	30.00%	50.00%	METRO CUADRADO	403	SE PAGO ANTICIPO DE 50%
PUE00180101061423	12881	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	50.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061421	12909	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	OTLATLAN	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	50.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061422	12937	2018019	Construccion de Red de Atarjeas del Barrio de San Bartolo Perteneiente al Municipio de Zacatlan del Estado de Puebla	SAN BARTOLO	FISM-DF	\$ 2,170,419.72	\$ 2,170,419.72	38.68%	51.82%	METRO LINEAL	2068.42	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061489	13738	2018020	Construccion de Casa de Salud en la Localidad de Las Lajas Primera Seccion Municipio de Zacatlan Puebla	LAS LAJAS PROMERA SECCION	FISM-DF	\$ 886,275.81	\$ 886,275.81	21.04%	0.00%	METRO CUADRADO	95.04	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061488	13825	2018025	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en la Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil	DOS CERRITOS	FISM-DF	\$ 932,732.55	\$ 932,732.55	30.36%	30.00%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061424	13901	2018026	ampliación de red de distribucion de agua potbale en la comunidad de san miguel tenango municipio de zacatlan puebla	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 2,009,670.36	\$ 2,009,670.36	30.00%	30.00%	METRO LINEAL	3489.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061420	13972	2018027	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en el Bachillerato General de la Comunidad de Matlahuacala	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 894,422.38	\$ 894,422.38	25.30%	30.00%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180101067512	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101067575	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocación De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018009	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068213	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica	2018011	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE18180101068236	Adquisición Y Servicio De Equipo Para La Implementación De Videowall Para Seguridad Publica Municipal	2018012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068258	Ampliación De Camino Rural Tipo "B" En La Comunidad De San Isidro Atotonilco Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018010	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068421	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018015	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068459	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leon Vicario, Colonia La Guadalupe En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018018	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068572	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018022	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068644	Instalación Y Mejoramiento De Infraestructura Para La Calle Jose Dolores Perez.	2018034	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068710	Construcción De Techado En La Busp, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	2018030	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Urbanización	En Ejecución	2018	\$804,727	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	100.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y \$414,415.23 DE FORTAMUN 2017 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,037,714	\$2,037,714	\$1,161,944	\$2,037,714	\$1,161,944	\$1,161,944	\$1,161,944	57.02	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	57.68	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,605,642	\$1,605,642	\$481,693	\$1,605,642	\$481,693	\$481,693	\$481,693	30.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	30.58	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2018	\$796,224	\$796,224	\$238,867	\$796,224	\$238,867	\$238,867	\$238,867	30.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	33.33	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,476,007	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,131,606	\$1,131,606	76.67	\$0	Kilómetro	166	0.00	76.67	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	100.00	\$0	Kilómetro	1,125	0.00	56.39	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,135,957	\$2,135,957	\$606,024	\$2,135,957	\$606,024	\$606,024	\$606,024	28.37	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	28.37	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,230,581	\$1,230,581	\$492,232	\$1,230,581	\$492,232	\$492,232	\$492,232	40.00	\$0	Kilómetro	1,140	0.00	25.42	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,264,512	\$1,264,512	\$0	\$1,264,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33,736	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$1,151,208	\$1,151,208	\$0	\$1,151,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170401015635	Elaboración De Programa Municipal De Gestión De Riesgos Y Ordenamiento Territorial De Zacatlán - 235481	235481	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061418	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Unidad Habitacional Dos Señorios De La Comunidad De Jicolapa - 12789	12789	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061419	Construcción De Un Desayundor Escolar En El Jardín De Niños Julio Varne En La Comunidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 12826	12826	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061420	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En El Bachillerato General De La Comunidad De Matlahuacala - 13972	13972	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061421	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlan Puebla - 12909	12909	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061422	Construcción De Red De Atarjeas Del Barrio De San Bartolo Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Del Estado De Puebla - 12937	12937	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061423	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlan Puebla - 12881	12881	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061424	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 13901	13901	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061487	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Atexca Municipio De Zaca - 12757	12757	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061488	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil - 13825	13825	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061489	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Las Lajas Primera Sección Municipio De Zacatlan Puebla - 13738	13738	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061490	Construcción De Primera Etapa De Bachillerato De Educación Media Superior A Distancia Emrad En La Comunidad De Elcoochitlan - 12844	12844	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061491	Construcción De Primera Etapa De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Alberto Olvera Hernández - 12808	12808	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	100.00	\$0	Metros lineales	243	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$1,288,498	\$1,288,498	\$386,549	\$1,288,498	\$386,549	\$386,549	\$386,549	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$894,422	\$894,422	\$268,327	\$894,422	\$268,327	\$268,327	\$268,327	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	25.30	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	367	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,170,420	\$2,170,420	\$1,124,698	\$2,170,420	\$1,124,698	\$1,124,698	\$1,124,698	51.82	\$0	Metros lineales	373	100.00	38.68	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	50.00	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,009,670	\$2,009,670	\$602,901	\$2,009,670	\$602,901	\$602,901	\$602,901	30.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: la obra esta en ejecución / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,501,179	\$1,501,179	\$450,354	\$1,501,179	\$450,354	\$450,354	\$450,354	30.00	\$0	Metros lineales	344	100.00	31.08	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$932,733	\$932,733	\$279,820	\$932,733	\$279,820	\$279,820	\$279,820	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.36	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2018	\$886,276	\$886,276	\$0	\$886,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	567	100.00	21.04	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$2,116,586	\$2,116,586	\$1,058,293	\$2,116,586	\$1,058,293	\$1,058,293	\$1,058,293	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	30.00	Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 50% / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Educación	En Ejecución	2018	\$2,111,386	\$2,111,386	\$1,458,284	\$2,111,386	\$1,458,284	\$1,458,284	\$1,458,284	69.07	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	69.07	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

NIVEL FINANCIERO

Entidad: Puebla
Municipio: Zacatlán

FONDOS										
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS
1.- Programa Presupuestario	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018	0	0
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
1.- Programa Presupuestario	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018	0	0
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				



PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES

1	332	837466	837466	0	650000	0	0	0	0 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA
1	911	7387190.88	7387190.88	1846797.72	7387190.88	1846797.72	1846797.72	1846797.72	DEUDA
2	515	361553.25	361553.25	0	0	0	0	0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
2	612	15526825.46	15526825.46	7138928.279	15526825.46	7138928.279	7138928.279	7138928.279	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2	614	7552234.34	7552234.34	3210460.966	7552234.34	3210460.966	3210460.966	3210460.966	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2	615	1746826.1	1746826.1	1613785.23	1746826.1	1613785.23	1613785.23	1613785.23	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2	616	35772854.97	35772854.97	27018	0	0	0	0	REMANENTE PARA OBRA
1	113	1311397.25	1311397.25	0	1311397.25	0	0	0	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
1	311	10540953.19	10540953.19	875436.7	10540953.19	875436.7	875436.7	875436.7	ENERGIA ELECTRICA
1	414	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
1	461	2505063.35	2505063.35	751519.01	2505063.35	751519.01	751519.01	751519.01	CERESO
2	511	1605641.77	1605641.77	481692.531	1605641.77	481692.531	481692.531	481692.531	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
2	515	796224	796224	238867.2	796224	238867.2	238867.2	238867.2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
2	612	1151207.97	1151207.97	0	1151207.97	0	0	0	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2	614	5828495.27	5828495.27	2158280.44	5828495.27	2158280.44	2158280.44	2158280.44	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2	615	3816383.34	3816383.34	2733633.332	3816383.34	2733633.332	2733633.332	2733633.332	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2	613	21995900.86	21995900.86	560781.96	0	0	0	0	Construcción de obras de agua, electricidad



PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50101267	50101267	8350211.17	28105366.14	7789429.21	7789429.21	7789429.21	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1311397.25	1311397.25	0	1311397.25	0	0	0	N/A	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10540953.19	10540953.19	875436.7	10540953.19	875436.7	875436.7	875436.7	N/A	ENERGIA ELECTRICA
1 - GASTO CORRIENTE	414 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	N/A	ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
1 - GASTO CORRIENTE	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	2505063.35	2505063.35	751519.01	2505063.35	751519.01	751519.01	751519.01	N/A	CERESO
2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1605641.77	1605641.77	481692.53	1605641.77	481692.53	481692.53	481692.53	N/A	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	796224	796224	238867.2	796224	238867.2	238867.2	238867.2	N/A	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1151207.97	1151207.97	0	1151207.97	0	0	0	N/A	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	21995900.86	21995900.86	560781.96	0	0	0	0	N/A	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	5828495.27	5828495.27	2158280.44	5828495.27	2158280.44	2158280.44	2158280.44	N/A	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	3816383.34	3816383.34	2733633.33	3816383.34	2733633.33	2733633.33	2733633.33	N/A	VÍAS DE COMUNICACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018	\$0	\$0
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018	\$0	\$0
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 1ER2018		

PARTIDA		ANEXO FINANCIERO								CONSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	69184951	69184951	13836990.2	32863076.78	13809972.2	13809972.2	13809972.2	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	837466	837466	0	650000	0	0	0	N/A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA
1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	7387190.88	7387190.88	1846797.72	7387190.88	1846797.72	1846797.72	1846797.72	N/A	DEUDA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	361553.25	361553.25	0	0	0	0	0	N/A	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15526825.46	15526825.46	7138928.28	15526825.46	7138928.28	7138928.28	7138928.28	N/A	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7552234.34	7552234.34	3210460.97	7552234.34	3210460.97	3210460.97	3210460.97	N/A	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1746826.1	1746826.1	1613785.23	1746826.1	1613785.23	1613785.23	1613785.23	N/A	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	35772854.97	35772854.97	27018	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OBRA

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

NIVEL INDICADORES



1er. TRIMESTRE 2018 INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	3	3	0	0	0	NO SE ALCANZO LA META PORQUE AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS EN PRODIM
	2do. Trimestre	100	3	3				
	3er. Trimestre	100	3	3				
	4to. Trimestre	100	3	3				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	100	6	6	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
	2do. Trimestre	100	30	30				
	3er. Trimestre	100	90	90				
	4to. Trimestre	100	150	150				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	100	6	6	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
	2do. Trimestre	100	20	20				
	3er. Trimestre	100	25	30				
	4to. Trimestre	100	30	30				






FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	25	25	100	25	25	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	100	50	50				
	3er. Trimestre	100	75	75				
	4to. Trimestre	100	100	100				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	50,101,267.00	50,101,267.00				



INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	8,350,211.17	50,101,267.00	15.55	7,789,429.21	50,101,267.00	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	2do. Trimestre	41.67	20,875,527.92	50,101,267.00				
	3er. Trimestre	66.67	33,400,844.67	50,101,267.00				
	4to. Trimestre	100.00	50,101,267.00	50,101,267.00				

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio	1er. Semestre	1.55	20,875,527.92	13,474,370.00				
	2do. Semestre	1.72	50,101,267.00	29,058,093.18				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
						Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro Fin		Anual		Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto eje Fin		Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.72		N/A	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.55		N/A	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de í / Prc Componente		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	META ALCANZADA
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o de la Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.67	15.55	93.28	ESTIMACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario			Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
					Presupuesto	Programa	Fin				
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
						Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
(Recursos del FISM que se invierten en localidades con a Fin		Anual	Pesos	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda Componente		Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda Componente		Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el e Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	NO SE ALCANZO LA META PORQUE AUN SE ESTÁN GENERANDO LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trirr Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN NO SE VALIDA EL PRODIM