

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

FISM Y FORTAMUN

SISTEMA DE

FORMATO

UNICO

ZACATLAN

2018

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**SEGUNDO
TRIMESTRE
2018**

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**FISM
Y
FORTAMUN**

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**NIVEL
PROYECTO**



UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



13 DE JULIO DE 2018

OFICIO No. DOP/200/2018

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES
Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al **2do. trimestre del ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. Lic. Marcos Flores Morales

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2018-2018

Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180101061487	12757	2018005	Construccion de Linea de Conduccion y Tanque de Almacenamiento para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad de ATEXCA, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ATEXCA	FISM-DF	\$ 1,501,179.48	\$ 1,501,179.48	89.97%	89.97%	METRO LINEAL	1931	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061418	12789	2018006	Ampliacion de Red de Distribucion de Agua Potable en la Unidad Habitacional Dos Señoríos de la Comunidad de Jicolapa	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 194,050.58	\$ 194,050.58	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	454	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101061491	12808	2018007	Construccion de Primera Etapa de la Escuela Secundaria Tecnica Industrial Alberto Olvera Hernandez Con Clave: 21est0016v en el Corredor Educativo, en la Comunidad de Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,111,385.60	\$ 2,111,385.60	97.71%	97.68%	METRO CUADRADO	403	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061419	12826	2018008	Construcción de un Desayundor Escolar en el Jardín de Niños Julio Verne con Clave: 21DJ0205M en la Comunidad de Jicolapa. Municipio de Zacatlan, Pue.	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 1,288,498.01	\$ 1,288,498.01	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	179	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101061490	12844	2018013	construccion de primera etapa de bachillerato de educacion media superior a distancia "emsad" clave: 21ems0036z, en la comunidad de eloxochitlan, municipio de zacatlan, puebla.	ZACATLAN	FISM-DF	\$ 2,116,585.50	\$ 2,116,585.50	89.27%	89.21%	METRO CUADRADO	403	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061423	12881	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101061421	12909	2018014	Rehabilitacion de Accesos a las Comunidades de la Zona Indigena, Municipio de Zacatlan, Puebla.	OTLATLAN	FISM-DF	\$ 392,987.70	\$ 392,987.70	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	1885	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112297	44644	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112216	44667	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	AYEHUALULCO 2DA SECCION (EL TECAJETE)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112213	45377	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATEXCA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PROGRESO
13 JUL 2018
RECIBIDO
RECEPCION DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO


MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180201112298	45506	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATOTONILCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112299	45646	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ATZINGO (LA CUMBRE)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112300	45723	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	AYOTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112217	46308	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CANAUTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112301	46380	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CAMOTEPEC	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112304	46415	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CUACUILA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112303	46452	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CRUZTITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112219	46476	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	DOS CERRITOS	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112214	46510	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	EJIDO TULIMAN (EL POTRERO DE QUETZALAPA)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112218	46549	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO)	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110477	46673	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUILOTEPEC	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PUEBLA
13 JUL 2018
RECIBIDO
DIRECCION DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIO:
Hora:

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180201110450	46758	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUEYAPAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110285	46805	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	HUAUCHINANCINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112220	47036	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	JICOLAPA EJIDO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110452	47129	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	JICOLAPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110284	47204	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA MESA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112221	47284	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LAS LAJAS PRIMERA SECCIÓN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110448	47376	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA ESTRELLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112222	47464	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	LA LOMA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110454	47524	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	MAQUIXTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112223	47948	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METEPEC PRIMERA SECCION	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110456	49176	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METLAXITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%





MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180201110455	49406	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	METEPEC SEGUNDA SECCION	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110457	49465	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	OTLATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110460	51911	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	POXCUATZINGO	FISM-DF	\$ 30,355.20	\$ 30,355.20	100.00%	100.00%	OTRA	2	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110459	51932	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	POPOTOHUILCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110458	52000	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	PALOS CAIDOS	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112224	52043	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	RANCHO NUEVO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110461	52164	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN PEDRO ATMATLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112215	52205	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN JOAQUIN TOMATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112226	52243	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN LORENZO TEPEIXCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112228	53181	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SANTA INES JILOTZINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110472	53632	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO
RECIBIDO
13 JUL 2018
Mora: -

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180201110463	53728	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112227	53784	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	SANTA CRUZ BUENAVISTA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110465	55531	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TEPOXCUAUTLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110464	55576	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TEPEIXCO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110467	55592	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLALIXTLIPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201111469	55608	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLATEMPA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110365	55637	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TLALTEMPA BUENA VISTA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110466	55659	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TETELANCINGO	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110471	55681	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TULIMAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110474	55970	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	XOXONACATLA	FISM-DF	\$ 60,710.50	\$ 60,710.50	100.00%	100.00%	OTRA	4	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110475	56287	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	YEHUALA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PUEBLA
13 JUL 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO
Hora:

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180201112296	56308	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 60,710.50	\$ 60,710.50	100.00%	100.00%	OTRA	4	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112295	56337	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112294	56376	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZACATLÁN	FISM-DF	\$ 30,355.20	\$ 30,355.20	100.00%	100.00%	OTRA	2	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110470	56388	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	TOMATLAN	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201110476	56417	2018017	Mejoramiento de Aulas en Prescolares en el Municipio de Zacatlan Puebla	ZOQUITLA	FISM-DF	\$ 15,177.65	\$ 15,177.65	100.00%	100.00%	OTRA	1	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101061422	12937	2018019	Construccion de Red de Atarjeas del Barrio de San Bartolo Perteneiente al Municipio de Zacatlan del Estado de Puebla	SAN BARTOLO	FISM-DF	\$ 2,170,419.72	\$ 2,170,419.72	51.82%	51.82%	METRO LINEAL	2068.42	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061489	13738	2018020	Construccion de Casa de Salud en la Localidad de Las Lajas Primera Seccion Municipio de Zacatlan Puebla	LAS LAJAS PRIMERA SECCION	FISM-DF	\$ 886,275.81	\$ 886,275.81	58.21%	58.21%	METRO CUADRADO	95.04	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201112302	56553	2018021	CONSERVACION DE CAMINOS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	Cruztitla	FISM-DF	\$ 640,567.13	\$ 640,567.13	86.32%	86.06%	METRO LINEAL	3070	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201112225	56661	2018021	CONSERVACION DE CAMINOS CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	San Lorenzo Tepeixco	FISM-DF	\$ 320,283.57	\$ 320,283.57	86.32%	86.34%	METRO LINEAL	1540	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061488	13825	2018025	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en la Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil	DOS CERRITOS	FISM-DF	\$ 932,732.55	\$ 932,732.55	73.38%	73.04%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101061424	13901	2018026	ampliación de red de distribucion de agua potbale en la comunidad de san miguel tenango municipio de zacatlan puebla	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 2,009,670.36	\$ 2,009,670.36	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	3489.5	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE PROGRESO
13 JUL 2018
RECIBIDO
EVALUACIONES Y MONITOREO
HORA:

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
2do TRIMESTRE 2018

PUE00180101061420	13972	2018027	Construccion de Dos Aulas en Estructura Regional C en el Bachillerato General de la Comunidad de Matlahuacala	MATLAHUACALA	FISM-DF	\$ 894,422.38	\$ 894,422.38	70.85%	70.53%	METRO CUADRADO	158.08	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110462	60759	2018028	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO, MUNICIPIO DE ZACATÁN, PUEBLA.	SAN MIGUEL TENANGO	FISM-DF	\$ 825,611.45	\$ 825,611.45	50.00%	50.00%	METRO LINEAL	801.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110286	60819	2018029	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ELOXOCHITLAN	FISM-DF	\$ 851,302.75	\$ 851,302.75	50.00%	50.00%	METRO LINEAL	737.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110453	60941	2018039	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Jilotzingo, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Jilotzingo	FISM-DF	\$ 1,103,944.44	\$ 1,103,944.44	80.27%	80.24%	METRO LINEAL	938.1	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110449	61037	2018041	Rehabilitación de Aulas para la Escuela Primaria Basilio Badillo con Clave: C.C.T. 21DPR0836Q en la Comunidad de Hueyapan, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Hueyapan	FISM-DF	\$ 593,727.08	\$ 593,727.08	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	1362.57	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201112293	78189	2018047	Construccion de Carcamo de Bombeo y Linea de Conducción Sanitaria en la Descarga No. 3 En la AGEB No. 2120800010209 del Municipio de Zacatlan, Puebla.	Zacatlán	FISM-DF	\$ 1,987,570.50	\$ 1,987,570.50	45.20%	45.11%	Metro Lineal	250	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110473	75742	2018048	Rehabilitacion de Agua Potable Segunda Etapa que Beneficiara a la Localidad de Xoxonacatla, perteneciente al Municipio de Zacatlan, Puebla.	Xoxonacatla	FISM-DF	\$ 1,367,903.75	\$ 1,367,903.75	44.31%	44.05%	Metro Lineal	3679	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201111468	85351	2018049	Contruccion de Carcamo de Bombeo para Agua Potable y Suministro y Colocación de Bomba Sumergible, en la Comunidad de Tlatempa, Municipio de Zacatlan, Puebla.	Tlatempa	FISM-DF	\$ 452,479.39	\$ 452,479.39	74.31%	74.32%	Metro Cubico	48	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201112292	95947	2018052	Ampliación de la Re de Distribución de Agua Potable en la Colonia La Guadalupana, Municipio de Zacatlan, Puebla.	Zacatlán	FISM-DF	\$ 251,650.33	\$ 251,650.33	70.80%	69.83%	Metro Lineal	282.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201110451	88485	2018053	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle Primero de Mayo de la Localidad de Jicolapa, Municipio de Zacatlán, Puebla.	Jicolapa	FISM-DF	\$ 463,957.61	\$ 463,957.61	90.32%	90.32%	Metro Lineal	359	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201111447	97488	2018054	Ampliacion de la Linea de Conduccion de Agua Potable en la Localidad de La Estrella	La Estrella	FISM-DF	\$ 579,179.38	\$ 579,179.38	0.00%	30.00%	Metro Lineal	710	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

2do TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00180201132590		212081ME001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACESO SUR DEL CENTRO DE ZACATLAN.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	55%	0%	METRO CUADRADO	1490.1	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180201132683		212081ME002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL MONTESITO	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	45%	0%	METRO CUADRADO	1213.2	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101067512		2017078	suministro y colocación de luminarias de alumbrado público en banquetas del centro histórico del municipio de zacatlán etapa 2017	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 804,727.38	\$ 390,312.15	100.00%	100.00%	LUMINARIA	56	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE PAGO \$390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y \$414,415.23 DE FORTAMUN 2017
PUE00180101067575		2018009	Construcción de Banquetas y Suministro y Colocacion de Luminarias de la Calle Real Santa Elena al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio de Zacatlan, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,037,714.05	\$ 2,037,714.05	57.68%	57.02%	METRO CUADRADO	1040.24	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068258		2018010	Ampliacion de Camino Rural Tipo "E" en la Comunidad de San Isidro Atotonilco Municipio de Zacatlan, Puebla.	SAN ISIDRO ATOTONILCO	FORTAMUN-DF	\$ 1,476,007.34	\$ 1,476,007.34	76.67%	76.67%	KILOMETRO	4.5	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068213		2018011	Adquisicion de Mobiliario para el Complejo Municipal de Seguridad Publica	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,605,641.77	\$ 1,605,641.77	99.00%	100.00%	PIEZAS	327	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068236		2018012	Adquisicion y Servicio de Equipo para la Implementacion de Videowall para Seguridad Publica Municipal	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 796,224.00	\$ 796,224.00	100.00%	100.00%	PIEZAZ	9	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101068421		2018015	Conservacion y Mantenimiento de Caminos Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,109,795.50	\$ 1,109,795.50	100.00%	100.00%	KILOMETRO	5.32	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180101068459		2018018	Pavimentación con Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupeana en la Comunidad de Eloxochitlan del Municipio de Zacatlán, Puebla.	ELOXOCHITLAN	FORTAMUN-DF	\$ 2,135,956.74	\$ 2,135,956.74	52.71%	52.71%	METRO CUADRADO	1445.4	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068572		2018022	Mantenimiento a los Accesos a las Comunidades de la Zona Alta del Municipio de Zacatlan, Puebla.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,230,580.50	\$ 1,230,580.50	42.37%	40.00%	KILOMETRO	5.9	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068710		2018030	Construcción de Techado en la Buap, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,151,207.97	\$ 1,151,207.97	94.25%	52.95%	METRO CUADRADO	848.78	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
PUE00180101068644		2018034	Instalación y Mejoramiento de Infraestructura para la Calle Jose Dolores Perez.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 1,264,512.33	\$ 1,264,512.33	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	404	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201134643		2018042	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL COMPLEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 301,447.97	\$ 301,447.97	100%	100%	METRO CUADRADO	647.74	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00180201134684		2018043	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS , GUARNICIONES Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN-DF	\$ 704,323.61	\$ 704,323.61	78.90%	78.90%	METRO CUADRADO	1445.4	LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180101067512	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101067575	Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocación De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018009	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068213	Adquisición De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica	2018011	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
PUE18180101068236	Adquisición Y Servicio De Equipo Para La Implementación De Videowall Para Seguridad Publica Municipal	2018012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068258	Ampliación De Camino Rural Tipo "E" En La Comunidad De San Isidro Atotonilco Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018010	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068421	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018015	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068459	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupeña En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018018	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068572	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2018022	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068644	Instalación Y Mejoramiento De Infraestructura Para La Calle Jose Dolores Perez.	2018034	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101068710	Construcción De Techado En La Busp, Campus Zacatlán, Puebla Segunda Etapa.	2018030	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201132590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Acceso Sur Del Centro De Zacatlan.	212081ME001	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201132683	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Montesito	212081ME002	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Urbanización	En Ejecución	2018	\$604,727	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	\$390,312	100.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: se pago \$390,312.15 de fortamun 2018 y \$414,415.23 de fortamun 2017 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,037,714	\$2,037,714	\$2,037,714	\$2,037,714	\$1,161,944	\$1,161,944	\$1,161,944	57.02	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	57.68	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,605,642	\$1,605,642	\$1,605,641	\$1,605,642	\$1,605,641	\$1,605,641	\$1,605,641	100.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	99.00	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Seguridad	En Ejecución	2018	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	\$796,224	100.00	\$0	Piezas	76,296	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100%
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,476,007	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,476,007	\$1,131,606	\$1,131,606	\$1,131,606	76.67	\$0	Kilómetro	166	0.00	76.67	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	\$1,109,796	100.00	\$0	Kilómetro	1,125	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,135,957	\$2,135,957	\$1,125,957	\$2,135,957	\$1,125,957	\$1,125,957	\$1,125,957	52.71	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	52.71	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,230,581	\$1,230,581	\$492,232	\$1,230,581	\$492,232	\$492,232	\$492,232	40.00	\$0	Kilómetro	1,140	0.00	42.37	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	\$1,264,512	100.00	\$0	Metros lineales	33,736	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$1,151,208	\$1,151,208	\$609,541	\$1,151,208	\$609,541	\$609,541	\$609,541	52.95	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	94.25	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$750,000	\$300,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	55.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO DE \$225.00.00 / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$750,000	\$300,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	45.00	Financiera: SE DIO ANTICIPO \$225,000 / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE18180201134643	Trabajos Complementarios Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica, Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018042	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201134684	Construcción De Banquetas , Guarniciones Y Suministro De Luminarias Para La Calle 10 De Mayo, Colonia La Guadalupeña, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2018043	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Seguridad	En Ejecución	2018	\$301,448	\$301,448	\$301,448	\$301,448	\$301,448	\$301,448	\$301,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Urbanización	En Ejecución	2018	\$704,324	\$704,324	\$555,699	\$704,324	\$555,699	\$555,699	\$555,699	78.90	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	78.90	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170401015635	Elaboración De Programa Municipal De Gestión De Riesgos Y Ordenamiento Territorial De Zacatlán - 235481	235481	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061419	Construcción De Un Desayundor Escolar En El Jardín De Niños Julio Verne En La Comunidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán - 12826	12826	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061420	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En El Bachillerato General De La Comunidad De Matlahuacala - 13972	13972	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061421	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlán Puebla - 12909	12909	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061422	Construcción De Red De Atarjeas Del Barrio De San Bartolo Perteneciente Al Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla - 12937	12937	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061423	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlán Puebla - 12881	12881	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061424	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlán Puebla - 13901	13901	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061487	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Atexca Municipio De Zacatlán - 12757	12757	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061488	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil - 13825	13825	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061489	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Las Lajas Primera Sección Municipio De Zacatlán Puebla - 13738	13738	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061490	Construcción De Primera Etapa De Bachillerato De Educación Media Superior A Distancia Emasad En La Comunidad De Elocochitlán - 12844	12844	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180101061491	Construcción De Primera Etapa De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Alberto Olvera Hernández - 12808	12808	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110165	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 55637	55637	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	0.55	Financiera: \$350,000.00 de fism 2017 y \$650,000.00 de fism 2018 / Fisica: la obra se esta ejecutando / Registro:
Educación	En Ejecución	2018	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$894,422	\$894,422	\$630,845	\$894,422	\$630,845	\$630,845	\$630,845	70.53	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	70.85	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	367	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,170,420	\$2,170,420	\$1,124,698	\$2,170,420	\$1,124,698	\$1,124,698	\$1,124,698	51.82	\$0	Metros lineales	373	100.00	51.82	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	100.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,501,179	\$1,501,179	\$1,350,603	\$1,501,179	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	89.97	\$0	Metros lineales	344	100.00	89.97	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$932,733	\$932,733	\$681,236	\$932,733	\$681,236	\$681,236	\$681,236	73.04	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	73.38	Financiera: la obra esta en ejecucion / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2018	\$886,276	\$886,276	\$515,928	\$886,276	\$515,928	\$515,928	\$515,928	58.21	\$0	Metros Cuadrados	567	100.00	58.21	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Educación	En Ejecución	2018	\$2,116,586	\$2,116,586	\$1,888,146	\$2,116,586	\$1,888,146	\$1,888,146	\$1,888,146	89.21	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	89.27	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Educación	En Ejecución	2018	\$2,111,386	\$2,111,386	\$2,062,325	\$2,111,386	\$2,062,325	\$2,062,325	\$2,062,325	97.68	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	97.71	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE18180201110284	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47204	47204	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110285	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46805	46805	Puebla	Zacatlán	Huachinancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110286	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Bosque De La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Puebla - 60819	60819	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110447	Ampliacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De La Estrella - 97488	97488	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110448	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47376	47376	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110449	Rehabilitacion De Aulas Para La Escuela Primaria Basilio Badillo En La Comunidad De Hueyapan Municipio De Zacatlan - 61037	61037	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110450	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46758	46758	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110451	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Primero De Mayo De La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán Puebla - 88485	88485	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110452	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47129	47129	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110453	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jilotzingo Municipio De Zacatlan Puebla - 60941	60941	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110454	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47524	47524	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110455	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49406	49406	Puebla	Zacatlán	Metepac Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
FUE18180201110456	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49176	49176	Puebla	Zacatlán	Metlaxixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$851,303	\$851,303	\$425,651	\$851,303	\$425,651	\$425,651	\$425,651	50.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$579,179	\$579,179	\$173,754	\$579,179	\$173,754	\$173,754	\$173,754	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$463,958	\$463,958	\$419,053	\$463,958	\$419,053	\$419,053	\$419,053	90.32	\$0	Metros lineales	3,151	100.00	90.32	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,103,944	\$1,103,944	\$885,765	\$1,103,944	\$885,765	\$885,765	\$885,765	80.24	\$0	Metros lineales	155	100.00	80.27	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE18180201110457	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49465	49465	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110458	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52000	52000	Puebla	Zacatlán	Palos Caidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110459	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 51932	51932	Puebla	Zacatlán	Popotobulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110460	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 51911	51911	Puebla	Zacatlán	Pocxuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110461	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52164	52164	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110462	Construccion De Red De Atarjeas Para La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 60759	60759	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110463	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53728	53728	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110464	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55576	55576	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110465	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55531	55531	Puebla	Zacatlán	Tepecxuanutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110466	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55659	55659	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110467	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55592	55592	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110468	Contruccion De Carcamo De Bombeo Para Agua Potable Y Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En La Comunidad De Tlatempa - 85351	85351	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE18180201110469	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55608	55608	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	100.00	\$0	Otros	181	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$825,611	\$825,611	\$412,806	\$825,611	\$412,806	\$412,806	\$412,806	50.00	\$0	Metros lineales	680	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$452,479	\$452,479	\$336,297	\$452,479	\$336,297	\$336,297	\$336,297	74.32	\$0	Otros	1,263	100.00	74.31	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180201110470	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56388	56388	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110471	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55681	55681	Puebla	Zacatlán	Tulimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110472	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53632	53632	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110473	Rehabilitacion De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Xoxonacatla Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Puebla - 75742	75742	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110474	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55970	55970	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110475	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56287	56287	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110476	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56417	56417	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201110477	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46673	46673	Puebla	Zacatlán	Huilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112213	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45377	45377	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112214	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46510	46510	Puebla	Zacatlán	Ejido Tuliman (Petroero de Quetzalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112215	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52205	52205	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112216	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 44667	44667	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112217	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46308	46308	Puebla	Zacatlán	Canautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,367,904	\$1,367,904	\$602,540	\$1,367,904	\$602,540	\$602,540	\$602,540	44.05	\$0	Metros lineales	2,007	100.00	44.31	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180201112218	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46549	46549	Puebla	Zacatlán	Cuautilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112219	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46476	46476	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112220	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47036	47036	Puebla	Zacatlán	Jicolapa Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112221	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47284	47284	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112222	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47464	47464	Puebla	Zacatlán	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112223	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47948	47948	Puebla	Zacatlán	Motepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112224	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52043	52043	Puebla	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112225	Consercacion De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56661	56661	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112226	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52243	52243	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112227	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53784	53784	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112228	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53181	53181	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotringo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112292	Ampliación De La Re De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Guadalupeana Municipio De Zacatlan Puebla - 95947	95947	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112293	Construccion De Carcamo De Bombeo Y Línea De Conducción Sanitaria En La Descarga Tres En La Ageb Doscientosnueve Del Municipio De Zacatlan - 78189	78189	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$320,284	\$320,284	\$276,535	\$320,284	\$276,535	\$276,535	\$276,535	86.34	\$0	Metros lineales	427	100.00	86.32	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$251,650	\$251,650	\$175,738	\$251,650	\$175,738	\$175,738	\$175,738	69.83	\$0	Metros lineales	70	100.00	70.80	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,987,571	\$1,987,571	\$896,552	\$1,987,571	\$896,552	\$896,552	\$896,552	45.11	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	45.20	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE18180201112294	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56376	56376	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112295	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56337	56337	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112296	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56308	56308	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112297	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 44644	44644	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112298	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45506	45506	Puebla	Zacatlán	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112299	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45646	45646	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112300	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45723	45723	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112301	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46380	46380	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112302	Conservacion De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56553	56553	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112303	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46452	46452	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE18180201112304	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46415	46415	Puebla	Zacatlán	Cuacucila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2018	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	100.00	\$0	Otros	741	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$640,567	\$640,567	\$551,275	\$640,567	\$551,275	\$551,275	\$551,275	86.06	\$0	Metros lineales	339	100.00	96.32	Financiera: la obra esta en proceso / Fisica: la obra esta en ejecucion / Registro: la obra esta en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

**NIVEL
FINANCIERO**

Entidad: Puebla
Municipio: Zacatlán

FONDOS										
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGR
1.- Programa Presupue	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-a	0	
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004				
1.- Programa Presupue	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-a	0	
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				
2.- Partida Genérica	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				



PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
1	332	837466	837466	200000	650000	200000	200000	200000	200000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA
2	515	361553.25	361553.25	0	0	0	0	0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA
2	611	7911272.01	7911272.01	5008256.357	7911272.01	5008256.357	5008256.357	5008256.357	0 INFORMACIÓN
2	612	12295472.82	12295472.82	9567086.279	12295472.82	9567086.279	9567086.279	9567086.279	EDIFICACIÓN HABITACIONAL
2	614	22071906.17	22071906.17	12779885.88	22071906.17	12779885.89	12779885.89	12779885.89	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
2	615	2446826.1	2446826.1	2313785.23	2446826.1	2313785.23	2313785.23	2313785.23	OBRAS DE URBANIZACIÓN
1	911	7387190.88	7387190.88	4616994.3	7387190.88	4616994.3	4616994.3	4616994.3	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2	616	15873263.77	15873263.77	106467.45	0	0	0	0	DEUDA
1	113	3311397.25	3311397.25	2786144.197	3311397.25	568836.7	568836.7	568836.7	0 REMANENTE PARA OBRA
1	311	10540953.19	10540953.19	3545427.92	10540953.19	3545427.92	3545427.92	3545427.92	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
1	332	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	ENERGIA ELECTRICA
1	414	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y
1	461	2505063.35	2505063.35	1753544.35	2505063.35	1753544.35	1753544.35	1753544.35	58000 ACTIVIDADES RELACIONADAS
2	511	1605641.77	1605641.77	1605641.261	1605641.77	1605641.261	1605641.261	1605641.261	550000 ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
2	515	796224	796224	796224	796224	796224	796224	796224	550000 ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
2	612	1452655.94	1452655.94	910988.63	1452655.94	910988.63	910988.63	910988.63	1753544.35 CERESO
2	614	8032818.88	8032818.88	5998424.23	8032818.88	4948424.23	4948424.23	4948424.23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
2	615	5308458.42	5308458.42	2733633.332	5308458.42	2733633.332	2733633.332	2733633.332	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA
1	632	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	INFORMACIÓN
2	613	15802554.2	15802554.2	0	0	0	0	0	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
									OBRAS DE URBANIZACIÓN
									VÍAS DE COMUNICACIÓN
									PROYECTOS PRODUCTIVOS
									0 Construcción de obras de agua, electricidad



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD

2: Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
													Tipo de Gasto	Partida
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-a	\$0	\$0		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM-DF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA

AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
69184951	69184951	34592475.5	52762667.98	34486008.06	34486008.06	34486008.06	N/A	
837466	837466	200000	650000	200000	200000	200000	N/A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA
7387190.88	7387190.88	4616994.3	7387190.88	4616994.3	4616994.3	4616994.3	N/A	DEUDA
361553.25	361553.25	0	0	0	0	0	N/A	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7911272.01	7911272.01	5008256.36	7911272.01	5008256.36	5008256.36	5008256.36	N/A	EDIFICACIÓN HABITACIONAL
12295472.82	12295472.82	9567086.28	12295472.82	9567086.28	9567086.28	9567086.28	N/A	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
22071906.17	22071906.17	12779885.89	22071906.17	12779885.89	12779885.89	12779885.89	N/A	OBRAS DE URBANIZACIÓN
2446826.1	2446826.1	2313785.23	2446826.1	2313785.23	2313785.23	2313785.23	N/A	VÍAS DE COMUNICACIÓN
15873263.77	15873263.77	106467.45	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OBRA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD

3: Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
													Tipo de Gasto	Partida
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A	\$0	\$0		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	414 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			1 - GASTO CORRIENTE	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
50101267	50101267	20875527.92	34298712.8	17608220.42	17608220.42	17608220.42	N/A	
3311397.25	3311397.25	2786144.2	3311397.25	568836.7	568836.7	568836.7	N/A	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
10540953.19	10540953.19	3545427.92	10540953.19	3545427.92	3545427.92	3545427.92	N/A	ENERGIA ELECTRICA
58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	N/A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	N/A	ASIGNACION A OTROS ORGANISMOS
2505063.35	2505063.35	1753544.35	2505063.35	1753544.35	1753544.35	1753544.35	N/A	CERESO
137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	N/A	PROYECTOS PRODUCTIVOS
1605641.77	1605641.77	1605641.26	1605641.77	1605641.26	1605641.26	1605641.26	N/A	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
796224	796224	796224	796224	796224	796224	796224	N/A	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1452655.94	1452655.94	910988.63	1452655.94	910988.63	910988.63	910988.63	N/A	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
15802554.2	15802554.2	0	0	0	0	0	N/A	Construcción de obras de agua, electricidad
8032818.88	8032818.88	5998424.23	8032818.88	4948424.23	4948424.23	4948424.23	N/A	OBRAS DE URBANIZACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD

> Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
													Tipo de Gasto	Partida
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2DO 2018-A			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN



AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
5308458.42	5308458.42	2733633.33	5308458.42	2733633.33	2733633.33	2733633.33	N/A	VÍAS DE COMUNICACIÓN


SHCP



SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Portal Aplicativo

NIVEL INDICADORES



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13.04	3	23	0.00	0.00	12.00	NO SE ALCANZO LA META PORQUE AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS EN PRODIM
	2do. Trimestre	6.52	3	46	0.00	0.00	76.00	NO SE ALCANZO LA META PORQUE AUN NO SE VALIDAN LOS PROYECTOS EN PRODIM
	3er. Trimestre	3.26	3	92				
	4to. Trimestre	1.63	3	184				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	43.48	10	23	50.00	6	12	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
	2do. Trimestre	65.22	30	46	19.74	15	76	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
	3er. Trimestre	97.83	90	92				
	4to. Trimestre	81.52	150	184				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	43.48	10	23	50.00	6	12	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN SE ESTAN GENERANDO LAS LISTAS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
	2do. Trimestre	43.48	20	46	80.26	61	76	se registraron mas proyectos de los esperados
	3er. Trimestre	27.17	25	92				
	4to. Trimestre	16.85	31	184				




FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	25	25	100	25	25	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	100	50	50	100	66.67	66.67	MAYOR EJECUCION EN LAS OBRAS
	3er. Trimestre	100	75	75				
	4to. Trimestre	100	100	100				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	50,101,267.00	50,101,267.00				



INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	8,350,211.17	50,101,267.00	15.55	7,789,429.21	50,101,267.00	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	2do. Trimestre	41.67	20,875,527.92	50,101,267.00	35.15	\$ 17,608,220.42	50,101,267.00	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION
	3er. Trimestre	66.67	33,400,844.67	50,101,267.00				
	4to. Trimestre	100.00	50,101,267.00	50,101,267.00				

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio	1er. Semestre	1.55	20,875,527.92	13,474,370.00	1.29	20875527.92	16158810.24	se logro mayor recaudacion
	2do. Semestre	1.72	50,101,267.00	29,058,093.18				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	65.22	19.74	30.27	no se alcanzo la meta porque aun no se generan todas las listas de beneficiarios
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6.52	0	0	no se alcanzo la meta por que aun no se validan los proyectos en prodim
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	43.48	80.26	184.59	se registraron mas proyectos de los esperado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Fin
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	Propósito
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	Propósito
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de i}) * 100$	Componente
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.72		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.55	1.29	83.23	se logro mayor recaudacion
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	mayor ejecucion de obras
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	41.87	35.15	84.35	estimaciones en proceso de revision