

2016

**SFU
(PASH)
PRIMER TRIMESTRE**

ZACATLAN

FISM
Y
FORTAMUN



UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

15 DE ABRIL DE 2016

OFICIO No.DOP/136/2016

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 1er. Informe Trimestral del ejercicio 2016, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. Lic. Marcos Flores Morales

PRESENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2014-2018
Presidente Municipal de Zacatlan Puebla.


C.c.p.- Archivo



**NIVEL
PROYECTO**



MUNICIPIO: ZACATLÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
PRIMER TRIMESTRE



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2016

| FOLIO SISTEMA SHCP | FOLIO MIDS | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD/ AGEB | MONTO AUTORIZADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|------------|-------------|---|--------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|--|
| PUE00160100624472 | 1155 | 2016001 | APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUITLA-CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. ETAPA 2015 DEL KM 2+500.00 AL KM 3+500 | CUACUILA | \$ 3,100,000.00 | 0.00% | 51.24% | METRO LINEAL | COINVERSION FISM \$3,100,000 Y FORTAMUN \$2,194,428.30 Y EL MOTO PAGADO CORRESPONDE AL 30 % DEL TOTAL |
| PUE00160100629773 | 5800 | 2016007 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL | SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA | \$ 505,668.43 | 100.00% | 100.00% | METRO LINEAL | ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A LOCALIDADES COL LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE POR LOCALIDAD |
| PUE00160100630850 | 5830 | | | PAPAXTLA | \$ 84,278.06 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100631416 | 5853 | | | SANTA INES JILOTZINGO | \$ 168,556.14 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100629507 | 5876 | | | JILOTZINGO | \$ 84,278.07 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100630849 | 5886 | | | LA MESA | \$ 42,139.04 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100630846 | 5894 | | | TLALTEMPA BUENAVISTA | \$ 126,417.11 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100630851 | 5927 | | | HUAUCHINANCINGO | \$ 84,278.07 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100630853 | 5949 | | | TEPEIXCO | \$ 105,347.59 | 100.00% | 100.00% | | |
| PUE00160100623516 | 3945 | | | 2016008 | CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS NIÑEZ MEXICANA CUAUTILULCO CLAVE: 21DJN0403M SEGUNDA ETAPA | 196 | \$ 547,187.80 | | |
| PUE00160100623099 | 5234 | 2016009 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES ZONA ZAP | 247 | \$ 185,411.76 | 66.00% | 55.51% | METRO LINEAL | ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE POR LOCALIDAD |
| PUE001600100623816 | 5350 | | | 196 | \$ 362,395.71 | 56.98% | 55.80% | | |
| PUE00160100623258 | 5368 | | | 162 | \$ 185,411.76 | 65.91% | 55.57% | | |
| PUE00160100623201 | 5389 | | | 177 | \$ 632,085.52 | 59.33% | 56.15% | | |
| PUE00160100624151 | 5139 | 2016010 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA | 302 | \$ 812,034.40 | 30% | 22.93% | PIEZAS | ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE POR AGEB |
| PUE00160100624283 | 5162 | | | 29A | \$ 1,136,848.16 | 30.00% | 32.10% | | |
| PUE00160100624471 | 3986 | 2016011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA | 162 | \$ 1,985,017.04 | 30.00% | 59.79% | METRO CUADRADO | |

MUNICIPIO: ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
PRIMER TRIMESTRE

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------|---|-------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|--|
| PUE00160100629787 | 6019 | 2016012 | CONSTRUCCION DE PISOS F. RMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN | 162 | \$ 813,883.93 | 39.86% | 58.00% | METRO CUADRADO | ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE POR LOCALIDAD |
| PUE00160100630059 | 6076 | | | 177 | \$ 500,851.65 | 39.86% | 58.00% | | |
| PUE00160100630865 | 6112 | | | 196 | \$ 626,064.56 | 39.86% | 58.00% | | |
| PUE00160100624457 | 4070 | 2016013 | CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS YOLOT'SI CLAVE: 21DJN1825A | XOXC-NACATLA | \$ 439,013.21 | 80% | 65.87% | METRO CUADRADO | |
| PUE00160100623259 | 5181 | 2016016 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 2016 EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO | 177 | \$ 396,863.97 | 0.00% | 30.00% | METRO LINEAL | |
| PUE00160100623880 | 5204 | 2016018 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA | 177 | \$ 4,468,086.43 | 0.00% | 30.00% | METRO LINEAL | LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO |
| PUE00160100624695 | 5228 | | | | \$ 1,052,727.67 | 0.00% | 30.00% | OTRO | LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO |
| PUE00160100622903 | 4160 | 2016020 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUAREZ CLAVE: 21ADG0081C | 162 | \$ 862,265.74 | 0.00% | 30.00% | METRO CUADRADO | |
| PUE00160100623088 | 5124 | 2016021 | MINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS PARA LOS DAMNIFICADOS DE SAN CRISTOBAL XOC HILPA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN | SAN CRISTOBAL XOC HILPA | \$ 945,316.66 | 0.00% | 30.00% | METRO CUADRADO | |



MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

FORTAMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | FONDO | MONTO AUTORIZADO | MODIFICADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------------|---|-----------|----------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|--|
| PUE00160100625677 | 2016001 | APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO E ZOQUITLA CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA ETAPA 2016 DEL KM 2+300.00 AL KM 3+800.00 | CUACUILA | FORTAMUN | \$ 2,194,428.30 | \$ 2,194,428.30 | 0.00% | 0.00% | METRO LINEAL | LA OBRA SE EJECUTA EN COINVERSION DE FISM Y FORTAMUN |
| PUE00160100631610 | 2016015 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATZINGO LA PALMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA | ATZINGO | FORTAMUN | \$ 1,457,354.06 | \$ 1,457,354.06 | 50.00% | 30.02% | METRO CUADRADO | |
| PUE00160100631780 | 2016017 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO LOS PAREDONES ZACATLAN, PUEBLA | SAN PEDRO | FORTAMUN | \$ 1,240,498.76 | \$ 1,240,498.76 | 40.00% | 30.00% | METRO LINEAL | |
| PUE00160100632031 | 2016022 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO LOS PAREDONES ZACATLAN, PUEBLA | SAN PEDRO | FORTAMUN | \$ 963,004.96 | \$ 963,004.96 | 50.00% | 36.04% | METRO LINEAL | |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| PUE00160100622845 | Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 4119 | 4119 | Puebla | Zacatlán | Cuacuila | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE00160100624568 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Kochimilpa - 3851 | 3851 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Kochimilpa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE00160100629508 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixcc - 5996 | 5996 | Puebla | Zacatlán | Tepeixcc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE00160100629509 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixcc - 5986 | 5986 | Puebla | Zacatlán | Tepeixcc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE00160100630594 | 33903 Servicios Integrales - 5982 | 5982 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE00160100630850 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social - 5830 | 5830 | Puebla | Zacatlán | Papaxtla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE15150400589826 | Adquisicion De Software De Contabilidad Gubernamental Para Los Servidores Publicos Del H. Ayuntamiento De Zacatlan | 2015039 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE16160100622903 | Construccion De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Ld. Benito Juarez Clave 21adg0081c - 4160 | 4160 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |
| PUE16160100623088 | Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Dañificados De San Cristobal Kochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 5124 | 5124 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Kochimilpa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | |

| Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| Educación | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 54 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 1,077 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 427 | 0.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 427 | 0.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Estudio de preinversión | | 0.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 4,734 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE POROFORSIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| Educación | En Ejecución | 2016 | | \$862,266 | \$258,680 | \$862,266 | \$258,680 | \$258,680 | \$258,680 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 131 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$1,945,317 | \$972,658 | \$1,945,317 | \$972,658 | \$972,658 | \$972,658 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 400 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| PUE16160100623099 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234 | 5234 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623201 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5389 | 5389 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623258 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368 | 5368 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623259 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181 | 5181 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623516 | Construccion De Un Desayunador En Jardin De Niños Niñez Mexicana Cuautitlulco Clave 21djn0403m Segunda Etapa - 3945 | 3945 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623816 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350 | 5350 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100623880 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayequalulco Municipio De Zacatlan - 5204 | 5204 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100624151 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5139 | 5139 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100624283 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5162 | 5162 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100624457 | Construccion De Un Aula Regional C En La Escuela Jardin De Niños Yolotzi Clave 21djn181825a Localidad De Xoxonacatla, Los Capulines - 4070 | 4070 | Puebla | Zacatlán | Xoxonacatla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |

| Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$185,412 | \$102,925 | \$185,412 | \$102,925 | \$102,925 | \$102,925 | 55.51 | \$0 | Metros lineales | 9,163 | 100.00 | 66.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO EN 4 Y EL MONTO REPORTADO PERTENECE A LO INVERTIDO EN AGEB 247 / Fisica: EL AVANCE CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES PERTENECIENTES A LA AGEB 247 / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AQUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGEB 247 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$632,086 | \$632,086 | \$354,928 | \$632,086 | \$354,928 | \$354,928 | \$354,928 | 56.15 | \$0 | Metros lineales | 31,237 | 0.00 | 59.33 | Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AQUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGEB 177 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$185,412 | \$103,027 | \$185,412 | \$103,027 | \$103,027 | \$103,027 | 55.57 | \$0 | Metros lineales | 9,446 | 100.00 | 65.92 | Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AQUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGEB 162 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | \$1,396,864 | \$419,059 | \$1,396,864 | \$419,059 | \$419,059 | \$419,059 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 180 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Educación | En Ejecución | 2016 | | \$547,188 | \$473,128 | \$547,188 | \$473,128 | \$473,128 | \$473,128 | 86.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 205 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$362,396 | \$202,219 | \$362,396 | \$202,219 | \$202,219 | \$202,219 | 55.80 | \$0 | Metros lineales | 17,542 | 100.00 | 56.98 | Financiera: SE DIVIDIO EN 4 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A ESTA LOCALIDAD / Fisica: SE DIVIDIO EN 4 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A ESTA LOCALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AQUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGEB 196 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | \$4,468,086 | \$1,340,426 | \$4,468,086 | \$1,340,426 | \$1,340,426 | \$1,340,426 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 443 | 100.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Fisica: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$812,034 | \$486,852 | \$812,034 | \$486,852 | \$486,852 | \$486,852 | 59.95 | \$0 | Piezas | 50 | 100.00 | 30.00 | Financiera: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Fisica: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$1,136,848 | \$665,593 | \$1,136,848 | \$665,593 | \$665,593 | \$665,593 | 58.55 | \$0 | Piezas | 126 | 100.00 | 30.00 | Financiera: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Fisica: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA AGEB 29A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Educación | En Ejecución | 2016 | | \$439,013 | \$289,199 | \$439,013 | \$289,199 | \$289,199 | \$289,199 | 65.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| PUE16160100624471 | Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan - 3986 | 3986 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100624472 | Apertura Del Camino Rural Tipo E Zozitla-Cuaculla De 4.75 Km. De Longitud Perteneiente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 1155 | 1155 | Puebla | Zacatlán | Cuaculla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100624695 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualulco Municipio De Zacatlan - 5228 | 5228 | Puebla | Zacatlán | Ayehualulco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100629507 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5876 | 5876 | Puebla | Zacatlán | Jilotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100629773 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5800 | 5800 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Kochimilpa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100629787 | Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019 | 6019 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100630059 | Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076 | 6076 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100630846 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5894 | 5894 | Puebla | Zacatlán | Ialtempa Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100630849 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5886 | 5886 | Puebla | Zacatlán | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |

| Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$1,985,017 | \$1,186,861 | \$1,985,017 | \$1,186,861 | \$1,186,861 | \$1,186,861 | 59.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 416 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$3,100,000 | \$1,588,328 | \$3,100,000 | \$1,588,328 | \$1,588,328 | \$1,588,328 | 51.24 | \$0 | Metros lineales | 4,500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: conversion fism 3,100,000.00 y fortamun 2,194,428.30 y el monto pagado equivale al 30% del total / Física: conversion fism 3,100,000.00 y fortamun 2,194,428.30 y el monto pagado equivale al 30% del total / Registro: esta obra se ejecuta en coinversión de fism \$3,100,000.00 y fortamun \$2,194,428.30 sumando un total de \$5,294,428.90 y el monto pagado del fism equivale al 30% del total - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,052,728 | \$1,052,728 | \$315,818 | \$1,052,728 | \$315,818 | \$315,818 | \$315,818 | 30.00 | \$0 | Otros | 443 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Física: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 4,734 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$505,668 | \$505,668 | \$505,668 | \$505,668 | \$505,668 | \$505,668 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 28,408 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$813,884 | \$472,053 | \$813,884 | \$472,053 | \$472,053 | \$472,053 | 58.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 293 | 0.00 | 39.86 | Financiera: la obra se dividió de acuerdo a la zona zap y se reporta la parte proporcional / Física: la obra se dividió de acuerdo a la zona zap y se reporta la parte proporcional / Registro: la obra se dividió de acuerdo a la zona zap y se reporta la parte proporcional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$500,852 | \$290,494 | \$500,852 | \$290,494 | \$290,494 | \$290,494 | 58.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 180 | 0.00 | 39.86 | Financiera: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente / Física: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente / Registro: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$126,417 | \$126,417 | \$126,417 | \$126,417 | \$126,417 | \$126,417 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 7,102 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$42,139 | \$42,139 | \$42,139 | \$42,139 | \$42,139 | \$42,139 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 2,367 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| PUE16160100630851 | Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5927 | 5927 | Puebla | Zacatlán | Huachinancingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100630853 | Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5949 | 5949 | Puebla | Zacatlán | Tepeixcc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100630865 | Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112 | 6112 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100631416 | Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5853 | 5853 | Puebla | Zacatlán | Santa Inés Jilotzingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |

| Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | \$84,278 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 4,734 | 0.00 | 100.00 | Financiera: la obra se dividió de acuerdo a las localidades y se reporta la parte proporcional / Física: la obra se dividió de acuerdo a las localidades y se reporta la parte proporcional / Registro: la obra se dividió de acuerdo a las localidades y se reporta la parte proporcional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$105,348 | \$105,348 | \$105,348 | \$105,348 | \$105,348 | \$105,348 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 5,918 | 0.00 | 100.00 | Financiera: la obra se dividió de acuerdo a la localidad y se reporta la parte proporcional / Física: la obra se dividió de acuerdo a la localidad y se reporta la parte proporcional / Registro: la obra se dividió de acuerdo a la localidad y se reporta la parte proporcional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Vivienda | En Ejecución | 2016 | | \$626,065 | \$363,117 | \$626,065 | \$363,117 | \$363,117 | \$363,117 | 58.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 225 | 0.00 | 39.86 | Financiera: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente / Física: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente / Registro: la obra se dividió de acuerdo a las zonas zap y se reporta la parte correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | | \$168,556 | \$168,556 | \$168,556 | \$168,556 | \$168,556 | \$168,556 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 9,169 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| PUE15150300559499 | Suministro Y Colocación De Dispositivos Rutilantesen El Municipio De Zacatlan | 2015008 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100625677 | Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuaciola De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla, Etapa 2016, Del Km. 3300.00 Al Km. 3800.00 | 2016001 | Puebla | Zacatlán | Cuacuila | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN |
| PUE16160100631610 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Atzingo La Palma | 2016015 | Puebla | Zacatlán | Atzingo (La Cumbre) | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de zacatlan |
| PUE16160100631780 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario San Pedro Los Paredones, Municipio De Zacatlan, Puebla | 2016017 | Puebla | Zacatlán | San Pedro Atmatla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de zacatlan |
| PUE16160100632031 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En San Pedro Paredones, Zacatlan Puebla | 2016022 | Puebla | Zacatlán | San Pedro Atmatla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de zacatlan |

| Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,194,428 | \$2,194,428 | \$0 | \$2,194,428 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: COINVERSION FORTAMUN 2,194,428.30 Y FISM 3,100,000.00 EL MONTO PAGADO ES EL 30% DE FISM / Física: COINVERSION FORTAMUN 2,194,428.30 Y FISM 3,100,000.00 EL MONTO PAGADO ES EL 30% DE FISM / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN COINVERSION DE FORTAMUN \$2,194,428.30 Y FISM \$3,100,000.00 SUMA TOTAL \$5,194,428.30 Y EL MONTO PAGADO ES DEL 30% DE FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,457,354 | \$1,457,354 | \$437,428 | \$1,457,354 | \$437,428 | \$437,428 | \$437,428 | 30.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,240,499 | \$1,240,499 | \$372,150 | \$1,240,499 | \$372,150 | \$372,150 | \$372,150 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 153 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$963,005 | \$963,005 | \$347,087 | \$963,005 | \$347,087 | \$347,087 | \$347,087 | 36.04 | \$0 | Metros lineales | 432 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

NIVEL FINANCIERO

Entidad: Puebla
Municipio: Zacatlán

| FONDOS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| TIPO DE REGISTRO | CICLO RECURSO | TIPO RECURSO | DESCRIPCIÓN RAMO | CLAVE RAMO | DESCRIPCIÓN PROGRAMA | CLAVE PROGRAMA | PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO | DEPENDENCIA EJECUTORA | RENDIMIENTO FINANCIERO | REINTEGROS |
| 1.- Programa Presupuestario | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FAIS Municipal | I004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 1.- Programa Presupuestario | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |
| 2.- Partida Genérica | 2016 | 2-APORTACIONES FEDERA | Aportaciones Federales para Ent | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | | |



| PARTIDAS | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES |
| 1 | 461 | 1700981.76 | 1700981.76 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOISOS DEL PODER EJECUTIVO |
| 2 | 611 | 7820016.4 | 7820016.4 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | EDIFICACION HABITACIONAL |
| 2 | 612 | 2710732.49 | 2710732.49 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | EDIFICACION NO HABITACIONAL |
| 2 | 614 | 6917678.07 | 6917678.07 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | OBRAS DE URBANIZACION |
| 2 | 615 | 5666267.26 | 5666267.26 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | VIAS DE COMUNICACIÓN |
| 2 | 623 | 30801433.43 | 30801433.43 | 15572.42 | | | | | REMANENTE PARA OBRA |
| 1 | 631 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | FORMULACIESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS |
| 1 | 911 | 9233988.6 | 9233988.6 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | AMORTIZACION DE DEUDA |
| 1 | 311 | 6000000 | 6000000 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | ENERGIA ELECTRICA |
| 1 | 461 | 2583034.25 | 2583034.25 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOISOS DEL PODER EJECUTIVO |
| 2 | 613 | 963004.96 | 963004.96 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| 2 | 614 | 2697852.82 | 2697852.82 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | OBRAS DE URBANIZACION |
| 2 | 615 | 2194428.3 | 2194428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIAS DE COMUNICACIÓN |
| 2 | 623 | 23080948.9 | 23080948.9 | 260104.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | REMANENTE PARA OBRA |
| 1 | 911 | 4596386.77 | 4596386.77 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | AMORTIZACION DE DEUDA |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

ODO: Primer Trimestre 2016

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero |
|---------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Puebla | Zacatlán | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | \$0 |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FISMDF | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |

| PARTIDA | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 65435146 | 65435146 | 13087029.2 | 13071456.78 | 13071456.78 | 13071456.78 | 13071456.78 | N/A | |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 1700981.76 | 1700981.76 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | 566993.92 | N/A | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | 584047.99 | N/A | FORMULACION ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 9233988.6 | 9233988.6 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | 1846797.72 | N/A | AMORTIZACION DE DEUDA |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 7820016.4 | 7820016.4 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | 3846916.57 | N/A | EDIFICACION HABITACIONAL |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2710732.49 | 2710732.49 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | 1021006.54 | N/A | EDIFICACION NO HABITACIONAL |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 6917678.07 | 6917678.07 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | 1653303.42 | N/A | OBRAS DE URBANIZACION |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 5666267.26 | 5666267.26 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | 3552390.62 | N/A | VIAS DE COMUNICACIÓN |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 30801433.43 | 30801433.43 | 15572.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | remanente para obra |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

ODO: Primer Trimestre 2016

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero |
|---------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Puebla | Zacatlán | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | 90 |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |
| Puebla | Zacatlán | 2.- PARTIDA | 2016 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 1ER | |


| PARTIDA | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | |
| | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 42115656 | 42115656 | 7019276 | 6759171.57 | 6759171.57 | 6759171.57 | 6759171.57 | N/A | |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 6000000 | 6000000 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | 1273482 | N/A | ENERGIA ELECTRICA |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 2583034.25 | 2583034.25 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | 881734.84 | N/A | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO |
| 1 - GASTO CORRIENTE | 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 4596386.77 | 4596386.77 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | 3447290.07 | N/A | AMORTIZACION DE DEUDA |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 963004.96 | 963004.96 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | 347086.78 | N/A | OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 2697852.82 | 2697852.82 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | 809577.88 | N/A | OBRAS DE URBANIZACION |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2194428.3 | 2194428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | VÍAS DE COMUNICACIÓN |
| 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 23080948.9 | 23080948.9 | 260104.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | REMANENTE PARA OBRA |

**NIVEL
INDICADORES**

MUNICIPIO DE ZACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |  SE TOMA COMO CRITERIO PARA ESTE INDICADOR PRODIM, GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES |
| | 2do. Trimestre | 100 | 1 | 1 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 100 | 2 | 2 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 7 | 7 | | | | |

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS


| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | META ALCANZADA |
| | 2do. Trimestre | 100 | 41 | 41 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 100 | 91 | 91 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 126 | 126 | | | | |

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | SE ALCANZO LA META |
| | 2do. Trimestre | 100 | 30 | 30 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 100 | 45 | 45 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 60 | 60 | | | | |

MUNICIPIO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
 INDICADORES (AVANCE)

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|--|
| PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS | | | | | | | | |
| Metodo de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100 | 1er. Trimestre | 100 | 16.64 | 16.64 | 100 | 16.64 | 16.64 | SE ALCANZO LA META |
| | 2do. Trimestre | 100 | 45.11 | 45.11 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 100 | 74.21 | 74.21 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 100 | 100 | | | | |
| INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS | | | | | | | | |
| Metodo de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| ((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100 | 1er. Semestre | 100 | 42115656 | 42115656 | | | | |
| | 2do. Semestre | | | | | | | |
| INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS | | | | | | | | |
| Metodo de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. | 1er. Trimestre | 16.67 | 7019276 | 42115656 | 16.05 | 6759171.57 | 42115656 | SE PRESENTO RETRAZO POR CORRECCION DE ESTIMACIONES |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 17548190 | 42115656 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 28077104 | 42115656 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 42115656 | 42115656 | | | | |
| INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA | | | | | | | | |
| Metodo de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)*100. | 1er. Semestre | 1.83 | 17548190 | 9600000 | | | | |
| | 2do. Semestre | 2.19 | 42115656 | 19200000 | | | | |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestal | Fin | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombre del Indicador | Método de Cálculo |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|---|--|--|---|
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Feder | 416 - Dirección General | 1004 | FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre) |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Feder | 416 - Dirección General | 1004 | FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS) |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Feder | 416 - Dirección General | 1004 | FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS) |

| Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta y Avance al periodo | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | | | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |
| Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100 | 100 | 100 | SE TOMA COMO CRITERIO PARA ESTE INDICADOR PRODIM, GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES |
| Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100 | 100 | 100 | SE ALCANZO LA META |
| Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100 | 100 | 100 | META ALCANZADA |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestal | Programa Presupuestal | Fin | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombre del Indicador | Método de Cálculo |
|--------------------|-----------|---|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--|---|-------------------|
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Obligaciones Financieras) / Gasto ejercido en Obligaciones Financieras) | |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o del FORTAMUN DF) / Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o del FORTAMUN DF | |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o del FORTAMUN DF) / Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o del FORTAMUN DF | |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas | (Promedio de avance en las metas porcentuales de los meses de ejecución) / Promedio de avance en las metas porcentuales de los meses de ejecución | |
| Puebla | Zacatlán | 33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o del FORTAMUN DF) / Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o del FORTAMUN DF | |

| Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta y Avance al periodo | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | | | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |
| Fin | Anual | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | | N/A | |
| Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 1.83 | | N/A | |
| Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 2.19 | | N/A | |
| Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | 100 | 100 | SE ALCANZO LA META |
| Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 16.67 | 16.05 | 96.28 | SE PRESENTO RETRANO POR CORRECCION DE ESTIMACIONES |