

2016

**SFU
(PASH)
SEGUNDO TRIMESTRE**

ZACATLAN

FISM

Y

FORTAMUN



UNIDOS TRANSFORMAMOS
ZACATLÁN
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

15 DE JULIO DE 2016

OFICIO No.DOP/245/2016

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 2do. Informe Trimestral del ejercicio 2016, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).


Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"




C. Lic. Marcos Flores Morales

Presidente Municipal de Zacatlan Puebla.
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2014-2018



C.c.p.- Archivo

NIVEL PROYECTO

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
SEGUNDO TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2016

FOLIO SISTEMA SHCP	FOLIO MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD/ AGEB	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES				
PUE00160200654473	55503	2016001	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUITLA-CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. ETAPA 2015 DEL KM 2+500.00 AL KM 3+500	CUACUILA	\$ 5,294,428.30	\$ 3,100,000.00	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	EL MONTO \$3,100,000 DE FISM SE PAGO AL 100 FALTA POR PAGAR EL MONTO DE \$2194428.30 DE FORTAMUN				
PUE00160100629773	5800	2016007	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	\$ 505,668.43	\$ 505,668.43	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO MA LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD				
PUE00160100630850	56347			PAPAXTLA	\$ 84,278.06	\$ 84,278.06	100.00%	100.00%						
PUE00160100631416	5853			SANTA INES JILOTZINGO	\$ 168,556.14	\$ 168,556.14	100.00%	100.00%						
PUE00160100629507	5876			JILOTZINGO	\$ 84,278.07	\$ 84,278.07	100.00%	100.00%						
PUE00160100630849	5886			LA MESA	\$ 42,139.04	\$ 42,139.04	100.00%	100.00%						
PUE00160100630846	5894			TLALTEMPA BUENAVISTA	\$ 126,417.11	\$ 126,417.11	100.00%	100.00%						
PUE00160100630851	5927			HUAUCHINANCINGO	\$ 84,278.07	\$ 84,278.07	100.00%	100.00%						
PUE00160100630853	5949			TEPEIXCO	\$ 105,347.59	\$ 105,347.59	100.00%	100.00%						
PUE00160100623516	3945			2016008	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS NIÑEZ MEXICANA CUADRI LULCO CLAVE: 21DJN0403M SEGUNDA ETAPA	ZACATLAN	\$ 547,187.80	\$ 547,187.80			100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL100%
PUE00160100623099	5234			2016009	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES ZONA ZAP	ZACATLAN	\$ 185,411.76	\$ 185,411.76			100.00%	100.00%	METRO LINEAL	LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO MA LA DIVISIONPOR ZONA ZAP
PUE001600100623816	5350	ZACATLAN	\$ 362,395.71			\$ 362,395.71	100.00%	100.00%						
PUE00160100623258	5368	ZACATLAN	\$ 185,411.76			\$ 185,411.76	100.00%	100.00%						
PUE00160100623201	56385	ZACATLAN	\$ 632,085.52			\$ 632,085.52	100.00%	100.00%						

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
15 JUL 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y MONITOREO

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
SEGUNDO TRIMESTRE

PUE00160100624151	5139	2016010	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	JICOLAPA	\$ 812,034.40	\$ 812,034.40	85%	84.90%	PIEZAS	LA OBRA ESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A CADA ZONA ZAP
PUE00160100624283	5162			JICOLAPA	\$ 1,136,848.16	\$ 1,136,848.16	84.90%	84.90%		
PUE00160100624471	3986	2016011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	\$ 1,985,017.04	\$ 1,985,017.04	59.79%	59.79%	METRO CUADRADO	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160100629787	6019	2016012	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	\$ 813,883.93	\$ 813,883.93	85.30%	85.30%	METRO CUADRADO	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160100630059	6076			ZACATLAN	\$ 500,851.65	\$ 500,851.65	85.30%	85.30%		
PUE00160100630865	6112			ZACATLAN	\$ 626,064.56	\$ 626,064.56	85.30%	85.30%		
PUE00160100624457	4070	2016013	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VOLOT'SI CLAVE: 21DJN1825A	XOXONACATLA	\$ 439,013.21	\$ 439,013.21	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00160100623259	5181	2016016	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 2016 EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ZACATLAN	\$ 1,396,863.97	\$ 1,396,863.97	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE00160100623880	5204	2016018	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	\$ 4,468,086.43	\$ 4,468,086.43	69.86%	69.86%	METRO LINEAL	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160100624695	5228			AYEHUALULCO	\$ 1,052,727.67	\$ 1,052,727.67	69.86%	69.86%	OTRO	
PUE00160200647294	56758	2016019	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL GABRIEL BARRIOS CABRERA	CUACUILA	\$ 920,771.12	\$ 920,771.12	76.73%	76.73%	METRO CUADRADO	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160100622903	4160	2016020	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL DEICIAL LIC. BENITO JUAREZ CLAVE: 21ADG0081C	ZACATLAN	\$ 862,265.74	\$ 862,265.74	67.98%	67.98%	METRO CUADRADO	LA OBRA ESTA EN EJECUCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECTIFICADO
 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
SEGUNDO TRIMESTRE

PUE00160200661692	63569	2016021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS PARA LOS DAMNIFICADOS DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	\$ 874,299.62	\$ 698,965.68	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL 100 EN COINVERSION DE FISM \$698,965.68 Y FORTAMUN \$175,333.94
PUE00160200659353	63718			SANTA INES JILOTZINGO	\$ 546,437.26	\$ 546,437.26	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE REPORTA AL 100
PUE00160200647220	63805			XOXONACATLA	\$ 306,004.87	\$ 306,004.87	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200652083	63895			SAN LORENZO TEPEIXCO	\$ 218,574.91	\$ 218,574.91	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200644896	64429	2016024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS EN COMUNIDADES CON LOS 2 GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CUACUILA	\$ 218,567.14	\$ 218,567.14	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
PUE00160200659362	64586			CUACUILCO	\$ 109,283.58	\$ 109,283.58	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200652084	64611			SANTACRUZ BUENA VISTA	\$ 174,853.71	\$ 174,853.71	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200659278	64782			TETELANCINGO	\$ 152,997.00	\$ 152,997.00	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200652032	64802			XONOTLA	\$ 655,701.43	\$ 655,701.43	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200649647	64836			YEHUALA	\$ 437,134.29	\$ 437,134.29	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200649648	64866			ZOQUITLA	\$ 218,567.14	\$ 218,567.14	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	
PUE00160200659276	69099			2016026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS EN COMUNIDADES CON LOS 2 GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL (ZONA ALTA) EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	MATLHUACALA	\$ 391,230.98	\$ 391,230.98	89.61%	
PUE00160200656763	69275	METEPEC SEGUNDA SECCION	\$ 630,316.59			\$ 630,316.59	89.61%	89.61%	METRO CUADRADO	
PUE00160200661757	69452	LAS LAJAS PRIMERA SECCION	\$ 934,607.35			\$ 934,607.35	89.61%	89.61%	METRO CUADRADO	
PUE00160200647293	69607	2016036	CONSTRUCCION DE ATARJEAS QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE BARRIOS DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ZACATLAN	\$ 1,414,117.96	\$ 1,414,117.96	0.00%	30.00%	METROS LINEALES	SE PAGO ANTICIPO
PUE00160200659361	69741	2016038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TIPO E CRUZTITLA-SAN LORENZO KM 1+000 AL KM 1+980	CRUZTITLA	\$ 1,932,134.76	\$ 1,200,000.00	48.31%	30.00%	METROS LINEALES	LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN COINVERSION DE FISM \$1,200,000 Y DE FORTAMUN \$732,134.76



MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
SEGUNDO TRIMESTRE

FORTAMUN										
FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MONTO MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE00160100625677	2016001	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO E ZOQUITLA CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA ETAPA 2016 DEL KM 2+300.00 AL KM 3+800.00	CUACUILA	FORTAMUN	\$ 5,294,428.30	\$ 2,194,428.30	100.00%	0.00%	METRO LINEAL	LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100 SE PAGO DE FISM \$3,100,000 Y FALTAPOR GAGAR FORTAMUN \$2,194,428.30
PUE00160100631610	2016015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATZINGO LA PALMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ATZINGO	FORTAMUN	\$ 1,457,354.06	\$ 1,457,354.06	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL 100
PUE00160100631780	2016017	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO LOS PAREDONES ZACATLAN, PUEBLA	SAN PEDRO ATMATLA	FORTAMUN	\$ 1,240,498.76	\$ 1,240,498.76	89.45%	89.45%	METRO LINEAL	LA OPBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160100632031	2016022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO LOS PAREDONES ZACATLAN, PUEBLA	SAN PEDRO ATMATLA	FORTAMUN	\$ 963,004.96	\$ 963,004.96	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	LA OBRA SE EJECUTO AL 100
PUE00160200672117	2016021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS PARA LOS DAMNIFICADOS EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FORTAMUN	\$ 874,299.62	\$ 175,333.94	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	LA OBRA SE EJECUTO AL 100 EN COINVERSION FORTAMUN \$175,333.94 Y FISM \$ 698,965.68
PUE00160200677377	2016025	SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIA Y VIDEO ALERTAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 1,479,799.94	\$ 1,479,799.94	78.29%	78.29%	LOTE	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160200677936	2016027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE TLATEMPA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	TLATEMPA	FORTAMUN	\$ 489,999.98	\$ 489,999.98	53.68%	53.68%	METRO CUADRADO	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160200678007	2016033	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZACATLAN	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 901,775.36	\$ 901,775.36	44.39%	44.39%	METROS LINEALES	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE00160200678321	2016038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TIPO E CRUZTITLA-SAN LORENZO KM 1+000 AL KM 1+980	CRUZTITLA	FORTAMUN	\$ 1,932,134.76	\$ 732,134.76	30.00%	0.00%	METROS LINEALES	LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN COINVERSION DE FORTAMUN \$732134.76 Y FISM \$1,200,000

RECIBIDO
15 JUN 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE PADRONEO, REGISTRO Y MONITOREO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200644826	Construcción De La Red De Atarjeas Que Beneficiara La Localidad De Barrio De San Bartolo Municipio De Zacatlan - 70150	70150	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200649646	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco - 56530	56530	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200652024	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tlaltempa Buena Vista Municipio De Zacatlan - 70283	70283	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200654408	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xonotla Municipio De Zacatlan - 70720	70720	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200656764	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochimilpa - 55627	55627	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE00160200659277	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco - 56475	56475	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150400589826	Adquisicion De Software De Contabilidad Gubernamental Para Los Servidores Publicos Del H. Ayuntamiento De Zacatlan	2015039	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100622903	Construccion De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Norral Oficial Ld. Benito Juarez Clave 21adg0081c - 4160	4160	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100623099	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	5234	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	626	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	427	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	517	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	436	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,077	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	427	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Educación	En Ejecución	2016		\$862,266	\$586,160	\$862,266	\$586,160	\$586,160	\$586,160	67.98	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	67.98	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	\$0	Metros lineales	9,163	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad / Fisica: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 y se reporta la parte proporcional de acuerdo a la zona zap

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100623258	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	5368	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100623259	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181	5181	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100623516	Construccion De Un Desayunador En Jardín De Niños Niñez Mexicana Cuautilulco Clave 21djn0403m Segunda Etapa - 3945	3945	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100623816	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	5350	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE161601006238E0	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayeuhualulco Municipio De Zacatlan - 5204	5204	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100624151	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5139	5139	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100624263	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5162	5162	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100624457	Construccion De Un Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Yolotei Clave 21djn181825a Localidad De Xoxonacatla, Los Capulines - 4070	4070	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100624471	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan - 3986	3986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100624695	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayeuhualulco Municipio De Zacatlan - 5228	5228	Puebla	Zacatlán	Ayeuhualulco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100629507	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5876	5876	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100629773	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5800	5800	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual/avance Acumal	
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	\$0	Metros lineales	9,466	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional de acuerdo a ala zona zap / Fisica: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100% y se reporta la parte proporcional de acuerdo a la division por zonas zap
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Educación	En Ejecución	2016		\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	100.00	\$0	Metros lineales	17,542	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 y se reporta la parte proporcional por localidad / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% se reporta la parte proporcional de acuerdo a la division en zonas zap
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,468,086	\$3,121,219	\$4,468,086	\$3,121,219	\$3,121,219	\$3,121,219	69.86	\$0	Metros lineales	443	100.00	69.86	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Vivienda	En Ejecución	2016		\$812,034	\$689,437	\$812,034	\$689,437	\$689,437	\$689,437	84.90	\$0	Piezas	90	100.00	84.90	Financiera: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA ZONA ZAP / Fisica: LA OBR AESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A CADA ZONA ZAP
Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,136,848	\$965,212	\$1,136,848	\$965,212	\$965,212	\$965,212	84.90	\$0	Piezas	120	100.00	84.90	Financiera: LA OBR AESTA EN EJECUCION SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL A LA ZONA ZAP
Educación	En Ejecución	2016		\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBR ASE EJECUTO AL 100%
Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,985,017	\$1,186,861	\$1,985,017	\$1,186,861	\$1,186,861	\$1,186,861	59.79	\$0	Metros Cuadrados	416	100.00	59.79	Financiera: LA OBR ASE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,052,728	\$1,052,728	\$735,392	\$1,052,728	\$735,392	\$735,392	\$735,392	69.86	\$0	Otros	443	0.00	69.86	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBR AESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD / Fisica: LA OBR ASE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE LOCALIDADES
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	100.00	\$0	Metros lineales	28,438	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES AL 100 / Fisica: SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES AL 100 / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 SE DIVIDIO EL REPORTE DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100629787	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019	6019	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630059	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	6076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630846	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5894	5894	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630849	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5886	5886	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630851	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5927	5927	Puebla	Zacatlán	Huachuincingo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630853	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5949	5949	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100630865	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	6112	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160100631416	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5853	5853	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200644896	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64429	64429	Puebla	Zacatlán	Quacuila	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200647220	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63805	63805	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200647253	Construccion De Atarjeas Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Pue - 69607	69607	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200647254	Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 56758	56758	Puebla	Zacatlán	Quacuila	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Vivienda	En Ejecución	2016		\$813,884	\$694,245	\$813,684	\$694,245	\$694,245	\$694,245	85.30	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	85.30	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,852	\$427,228	\$500,852	\$427,228	\$427,228	\$427,228	85.30	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	85.30	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	100.00	\$0	Metros lineales	7,162	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	100.00	\$0	Metros lineales	2,367	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A LA LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	100.00	\$0	Metros lineales	5,918	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$626,065	\$534,034	\$626,065	\$534,034	\$534,034	\$534,034	85.30	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	85.30	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	100.00	\$0	Metros lineales	9,469	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD EJECUTADA AL 100 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A LA LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad / Física: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,414,118	\$424,235	\$1,414,118	\$424,235	\$424,235	\$424,235	30.00	\$0	Metros lineales	510	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE PAGO ANTICIPO
Educación	En Ejecución	2016		\$920,771	\$706,513	\$920,771	\$706,513	\$706,513	\$706,513	76.73	\$0	Metros Cuadrados	94	100.00	76.73	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200649647	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64836	64836	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200649648	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64866	64866	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200652032	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64802	64802	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE161602006520F3	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63895	63895	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE161602006520E4	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64611	64611	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200654473	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuacuila De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 55503	55503	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200656763	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69275	69275	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200656843	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 56385	56385	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200659276	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69099	69099	Puebla	Zacatlán	Matlahuscala	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200659278	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64782	64782	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE161602006593E3	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63718	63718	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilcozingo	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200659361	Mejoramiento Y Ampliacion Del Caminorural Tipo E Cruztitlanan Lorenzo Del Km 1000 Al Km 1980 - 69741	69741	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2016		\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% se reporta la parte proporcional por localidad / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% se reporta la parte proporcional por localidad / Física: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional por localidad
Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad / Física: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad
Vivienda	En Ejecución	2016		\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO \$3,100,000 DE FISM SE PAGO AL 100 PERO FALTA POR PAGAR EL MONTO \$2,194,428.30 DE FORTAMUN / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTA EN COINVERSION DE FISM Y FORTAMUN \$3,100,000.00 Y \$2,194,428.30 FISICAMENTE AL 100
Vivienda	En Ejecución	2016		\$630,317	\$564,838	\$630,317	\$564,838	\$564,838	\$564,838	39.61	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	89.61	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	100.00	\$0	Metros lineales	31,237	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR ZONAS ZAP
Vivienda	En Ejecución	2016		\$391,231	\$350,589	\$391,231	\$350,589	\$350,589	\$350,589	39.61	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	89.61	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Vivienda	En Ejecución	2016		\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional / Física: la obra se reporta al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 en la parte proporcional de acuerdo a la division por localidad
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$579,763	\$1,200,000	\$579,763	\$579,763	\$579,763	48.31	\$0	Metros lineales	2,300	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN COINVERSION DE FISM \$1,200,000.00 Y FORTAMUN \$732,34.76 / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE00160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.Estrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200659362	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64586	64586	Puebla	Zacatlán	Cuacuilco	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.Estrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200661658	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 56347	56347	Puebla	Zacatlán	Papaxtla	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.Estrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200661652	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63569	63569	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.Estrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE16160200661757	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69452	69452	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.Estrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	↓ Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE LA LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA LOCALIDAD
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
Vivienda	En Ejecución	2016		\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100 EN COINVERSION DE FISM \$698,965.68 Y FORTAMUN \$175,333.94 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SE EJECUTO AL 100 EN COINVERSION DE FISM \$698,965.68 Y FORTAMUN \$175,333.94
Vivienda	En Ejecución	2016		\$934,607	\$837,518	\$934,607	\$837,518	\$837,518	\$837,518	89.61	\$0	Metros Cuadrados	194	100.00	89.61	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 106

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Fono	Institución Ejecutora
7UE16160100625677	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuaciola De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla, Etapa 2016, Del Km. 3300.00 Al Km. 3800.00	2016001	Puebla	Zacatlán	Cuaciola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
7UE16160100631610	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Atzingo La Palma	2016015	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
7UE16160100631760	Ampliación De Alcantarillado Sanitario San Pedro Los Paredones, Municipio De Zacatlan, Puebla	2016017	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
7UE16160100632031	Ampliación De Red De Distribución De Agua Pctable En San Pedro Paredones, Zacatlan Puebla	2016022	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan
7UE16160200672117	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Kochimilpa En El Municipio De Zacatlan	2016021	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
7UE16160200677377	Sistema Integral De Emergencia Y Video Alertamiento Para El Municipio De Zacatlan	2016025	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
7UE16160200677936	Suministro Y Colocacion De Techos En La Comunidad De Tlatempa En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2016027	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
7UE16160200678007	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Zacatlan	2016033	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
7UE16160200678321	Mejoramiento Y Ampliacion De Camino Rural Tipo E Cruztitla-San Lorenzo Km. 1000.00 Al Km 1980.00	2016038	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,294,428	\$2,194,428	\$0	\$2,194,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: COINVERSION FORTAMUN \$2,194,428.30 Y FISM \$ 3,100,000.00 Y SE A PAGADO SOLO EL FISMA AL 100 / Fisica: LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100 FINANCIERA AUN FALTA POR PAGAR / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO EN COINVERSION FORTAMUN \$2,194,428.30 Y FISM \$ 3,100,000.00 Y SE A PAGADO SOLO EL FISMA AL 100 Y FISICAMENTE AL 100
Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SER EJECUTO AL 100%
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,109,639	\$1,240,499	\$1,109,639	\$1,109,639	\$1,109,639	99.45	\$0	Metros lineales	153	0.00	89.45	Financiera: LA OBR AUN ESTÁ EN EJECUCION / Fisica: LA OBR AUN ESTÁ EN EJECUCION / Registro: LA OBR AUN ESTÁ EN EJECUCION
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	100.00	\$0	Metros lineales	432	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 / Fisica: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100
Vivienda	En Ejecución	2016	\$874,300	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 en coiversion de fortamun \$175,333.94 y fism \$698,965.68 / Fisica: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 y es en coiversion de fortamun \$175,333.94 y fism \$698,965.68
Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,158,501	\$1,479,800	\$1,158,501	\$1,158,501	\$1,158,501	78.29	\$0	hote	9,062	0.00	78.29	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Vivienda	En Ejecución	2016	\$490,000	\$490,000	\$263,012	\$490,000	\$263,012	\$263,012	\$263,012	53.68	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	53.68	Financiera: LA OBRA AUN ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2016	\$901,775	\$901,775	\$400,321	\$901,775	\$400,321	\$400,321	\$400,321	44.39	\$0	Metros lineales	67,472	0.00	44.39	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,932,135	\$732,135	\$0	\$732,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,300	0.00	30.00	Financiera: COINVERSION FORTAMUN \$732,134.76 Y FISM \$1,200,000 Y SOLO SE A PAGADO DE FISM / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN COINVERSION DE FORTAMUN \$732,134.76 Y FISM \$1,200,000.00 Y SOLO SE A PAGADO DE FISM


NIVEL FINANCIERO

Entidad: Puebla
Municipio: Zacatlán

FONDOS										
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEG
1.- Programa Presupues	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		0
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FAIS Municipal	1004	FISMDF	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
1.- Programa Presupues	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		0
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Fed	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		



PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
1	461	3032361.06	3032361.06	2144774.85	2144774.85	2144774.85	2144774.85	2144774.85	TRANSFERENCIAS A FIDEICOISOS DEL PODER EJECUTIVO
2	611	13679351.56	13679351.56	11151707.23	11151707.23	11151707.23	11151707.23	11151707.23	EDIFICACION HABITACIONAL
2	612	2769237.87	2769237.87	2278874.28	2278874.28	2278874.28	2278874.28	2278874.28	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2	614	8331796.03	8331796.03	5677709.57	5677709.57	5677709.57	5677709.57	5677709.57	OBRAS DE URBANIZACION
2	615	6866267.26	6866267.26	6246030.21	6246030.21	6246030.21	6246030.21	6246030.21	VIAS DE COMUNICACION
1	631	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	FORMULACION ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS
1	911	9233988.6	9233988.6	4616994.3	4616994.3	4616994.3	4616994.3	4616994.3	AMORTIZACION DE DEUDA
2	623	20938095.63	20938095.63	17434.57	0	0	0	0	REMANENTE PARA OBRA
1	311	6000000	6000000	2595696	2595696	2595696	2595696	2595696	ENERGIA ELECTRICA
1	461	2583034.25	2583034.25	1974047.96	1974047.96	1974047.96	1974047.96	1974047.96	TRANSFERENCIAS A FIDEICOISOS DEL PODER EJECUTIVO
1	551	1479799.94	1479799.94	1158500.82	1158500.82	1158500.82	1158500.82	1158500.82	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2	611	665333.92	665333.92	438345.7	438345.7	438345.7	438345.7	438345.7	EDIFICACION HABITACIONA
2	613	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
2	614	8152823.82	8152823.82	3978827.67	3978827.67	3978827.67	3978827.67	3978827.67	OBRAS DE URBANIZACION
2	615	3828338.42	3828338.42	400320.84	400320.84	400320.84	400320.84	400320.84	VIAS DE COMUNICACION
1	911	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	AMORTIZACION DE DEUDA
2	623	13846933.92	13846933.92	1443059.28	0	0	0	0	REMANENTE PARA OBRA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

ICOD: Segundo Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Ra
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2do		90

PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6000000	6000000	2595696	2595696	2595696	2595696	2595696	N/A	ENERGIA ELECTRICA
1 - GASTO CORRIENTE	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	2583034.25	2583034.25	1974047.96	1974047.96	1974047.96	1974047.96	1974047.96	N/A	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO
1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1479799.94	1479799.94	1158500.82	1158500.82	1158500.82	1158500.82	1158500.82	N/A	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	4596386.77	N/A	AMORTIZACION DE DEUDA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	665333.92	665333.92	438345.7	438345.7	438345.7	438345.7	438345.7	N/A	EDIFICACION HABITACIONA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	963004.96	N/A	OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8152823.82	8152823.82	3978827.67	3978827.67	3978827.67	3978827.67	3978827.67	N/A	OBRAS DE URBANIZACION
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3828338.42	3828338.42	400320.84	400320.84	400320.84	400320.84	400320.84	N/A	VIAS DE COMUNICACION
2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13846933.92	13846933.92	1443059.28	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OTRA
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	42115656	42115656	17548190	16105130.72	16105130.72	16105130.72	16105130.72	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

DO: Segundo Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Conyugio -	Dependencia Ejecutora	Reintegración Financiera	Reintegro
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 1004 DISTRITO FEDERAL	FISMDF		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2016 2DO		\$0

PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCF	
1 - GASTO CORRIENTE	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	3032361.06	3032361.06	2144774.85	2144774.85	2144774.85	2144774.85	2144774.85	N/A	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO
1 - GASTO CORRIENTE	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	584047.99	N/A	FORMULACIÓN ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS
1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9233998.6	9233998.6	4616994.3	4616994.3	4616994.3	4616994.3	4616994.3	N/A	AMORTIZACION DE DEUDA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	13679351.56	13679351.56	11151707.23	11151707.23	11151707.23	11151707.23	11151707.23	N/A	EDIFICACION HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2769237.87	2769237.87	2278874.28	2278874.28	2278874.28	2278874.28	2278874.28	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8331796.03	8331796.03	5677709.57	5677709.57	5677709.57	5677709.57	5677709.57	N/A	OBRAS DE URBANIZACION
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6866267.26	6866267.26	6246030.21	6246030.21	6246030.21	6246030.21	6246030.21	N/A	VÍAS DE COMUNICACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	20938095.63	20938095.63	17434.57	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OBRA
	TOTAL DEL PROGRAMA PRÉSUPESTARIO	65435146	65435146	32717573	32700138.43	32700138.43	32700138.43	32700138.43	N/A	

NIVEL

INDICADORES


MUNICIPIO DE ZACATLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2DO TRIMESTRE
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	1	1	100	1	1	SE TOMA COMO CRITERIO PARA ESTE INDICADOR PRODIM, GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES
	2do. Trimestre	100	1	1	100	1	1	SE TOMA COMO CRITERIO PARA ESTE INDICADOR PRODIM, GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES
	3er. Trimestre	100	2	2				
	4to. Trimestre	100	7	7				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	11	11	100	11	11	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	100	41	41	62	32	52	NO SE ALCANZO LA META POR QUE AUN NO SE AUTORIZA LA INVERSION CON OTROS RECURSOS
	3er. Trimestre	100	91	91				
	4to. Trimestre	100	126	126				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	19	19	100	19	19	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	100	30	30	38	20	52	NO SE CALCULO BIEN EL INDICADOR INICIAL
	3er. Trimestre	100	45	45				
	4to. Trimestre	100	60	60				

MUNICIPIO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	16.64	16.64	100	16.64	16.64	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	100	45.11	45.11	97.13	53.65	55.24	SE RETRASO LA INVERSION CON HABITAT
	3er. Trimestre	100	74.21	74.21				
	4to. Trimestre	100	100	100				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto	ANUAL	100	42115656	42115656				
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	7019276	42115656	16.05	6759171.57	42115656	SE PRESENTO RETRAZO POR CORRECCION DE ESTIMACIONES
	2do. Trimestre	41.67	17548190	42115656	38.24	16105130.72	42115656	NQ SE ALCANSO LA META POR RETRASO EN LA COINVERSION CON HABITAT
	3er. Trimestre	66.67	28077104	42115656				
	4to. Trimestre	100	42115656	42115656				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Metodo de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)*100.	1er. Semestre	1.83	17,548,190.00	9,600,000.00	1.39	17548190	12634993.73	hubo mas ingresos propios de lo esperado
	2do. Semestre	2.19	42,115,656.00	19,200,000.00				



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Área Presupuestal	Programa Presup.	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	1004		FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
						Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	62	62	SE HA RETRAZADO LA INVERSION POR ESPERAR CONVENIOS DE CON OTROS RECURSOS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	38	38	SE CALCULO MAL EL INDICADOR INICIAL
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trir Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE TOMA COMO CRITERIO PARA ESTE INDICADOR PRODIM, GASTO INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Programa Presup.	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentual
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Feder	416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el mu

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
					Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.83	1.30	75.90	hubo mas ingresos propios de lo esperado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.19		N/A	
Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	97.13	97.13	SE RETRASO LA INVERSION CON HABITAT
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	41.07	38.24	91.77	NO SE ALCANSO LA META POR RETRASO EN LA COINVERSION CON HABITAT