



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**  
— EL AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN —  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

**2017**

---

**SFU**  
**(PASH)**  
**PRIMER TRIMESTRE**

**ZACATLAN**



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

— EL AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN —

GOBIERNO MUNICIPAL

**2017**

---

**FISM**

**Y**

**FORTAMUN**

**ZACATLAN**



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



12 DE ABRIL DE 2017

OFICIO No. DOP/84/2017

**LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS**  
**DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES**  
**Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 1er. Informe Trimestral del ejercicio 2017, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



**C. MARCOS FLORES MORALES**  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.

H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE  
2014-2018



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

— EL AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN —

GOBIERNO MUNICIPAL, 2016-2018

**2017**

---

**NIVEL PROYECTO**

**ZACATLÁN**



1ER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA


FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

DIRECCIÓN DE PADRONES EN MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	Nota: NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00170100844645	17012	2017005	Conservación de caminos zona zap	ZACATLAN	FISM	\$ 128,454.49	\$ 128,454.49	100%	100%	METRO LINEAL	2976	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844644	17094	2017005	Conservación de caminos zona zap	ZACATLAN	FISM	\$ 47,479.82	\$ 47,479.82	100%	100%	METRO LINEAL	1100	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844647	17152	2017005	Conservación de caminos zona zap	ATZINGO	FISM	\$ 83,132.85	\$ 83,132.85	100%	100%	METRO LINEAL	1926	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844642	17190	2017005	Conservación de caminos zona zap	ZACATLAN	FISM	\$ 87,449.20	\$ 87,449.20	100%	100%	METRO LINEAL	2026	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844643	17210	2017005	Conservación de caminos zona zap	ZACATLAN	FISM	\$ 134,929.02	\$ 134,929.02	100%	100%	METRO LINEAL	3126	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE001470100844316	17236	2017005	Conservación de caminos zona zap	JICOLAPA	FISM	\$ 172,653.89	\$ 172,653.89	100%	100%	METRO LINEAL	4000	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844315	17296	2017005	Conservación de caminos zona zap	JICOLAPA	FISM	\$ 27,020.33	\$ 27,020.33	100%	100%	METRO LINEAL	626	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844637	17661	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	2 CERRITOS	FISM	\$ 38,655.85	\$ 38,655.85	100%	100%	METRO LINEAL	800	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844318	17682	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	TEPOXCUAUTLA	FISM	\$ 72,479.72	\$ 72,479.72	100%	100%	METRO LINEAL	1500	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844314	17749	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	LA ESTRELLA	FISM	\$ 82,143.69	\$ 82,143.69	100%	100%	METRO LINEAL	1700	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844317	17774	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	MAQUIXTLA	FISM	\$ 48,319.81	\$ 48,319.81	100%	100%	METRO LINEAL	1000	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE0170100844636	17839	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	TECAJETE	FISM	\$ 144,959.44	\$ 144,959.44	100%	100%	METRO LINEAL	3000	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844646	17886	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	AJAJALPAN	FISM	\$ 53,151.80	\$ 53,151.80	100%	100%	METRO LINEAL	1100	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844320	18076	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FISM	\$ 98,040.90	\$ 98,040.90	100%	100%	METRO LINEAL	2029	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844319	18120	2017006	Limpieza y conservación de caminos en las comunidades con los dos grados más altos de rezago social 1era. Etapa	TLALIXTLIPA	FISM	\$ 86,975.66	\$ 86,975.66	100%	100%	METRO LINEAL	1800	LA OBRA SE EJECUTO A 100%
PUE00170100844648	18184	2017007	Rehabilitación de la escuela primaria miguel hidalgo con clave: 21dpr0831v en la comunidad de Camotepec, en el municipio de Zacatlan, puebla.	CAMOTEPEC	FISM	\$ 819,258.41	\$ 819,258.41	47.33%	47.33%	METRO CUADRADO	331.1	OBRA EN EJECUCION



FORTAMUN												
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE00170100838133		2017008	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ZONA NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	ZACATLAN	FORTAMUN	\$ 944,531.26	\$ 944,531.26	63%	63%	METRO CUADRADO	1255	OBRA EN EJECUCION
PUE00170100838366		2017010	APERTURA DEL CAMINO TIPO E ZOQUITLA-POPOTOHUILCO DE 4+182.62 KM DE LONGITUD ETAPA 2017 DEL KM 0+00.00 AL KM 2+000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZOQUITLA	FORTAMUN	\$ 5,548,673.53	\$ 2,000,000.00	0%	83%	METRO LINEAL	2000	OBRA EN EJECUCION
PUE00170100838443		2017011	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	JICOLAPA	FORTAMUN	\$ 3,257,105.44	\$ 400,000.00	0%	100%	METRO LINEAL	2154.74	OBRA EN EJECUCION
PUE00170100838507		2017020	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	FORTAMUN	\$ 1,579,396.46	\$ 1,579,396.46	0%	30%	METRO CUADRADO	656.25	OBRA EN EJECUCION
PUE00170100838528		2017021	CONSTRUCCION DEL TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	CAMOTEPEC	FORTAMUN	\$ 1,594,643.96	\$ 1,594,643.96	0%	30%	METRO CUADRADO	656.25	OBRA EN EJECUCION


 SECRETARIA  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 GOBIERNO DE PROGRESO  
 12 ABR 2017  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE PADRONES EVALUACIONES Y MONITOREO  
 Hora: \_\_\_\_\_ RECIBIÓ: \_\_\_\_\_

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170100844314	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17749	17749	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844315	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844316	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844317	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17774	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844318	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17682	17682	Puebla	Zacatlán	Topoxcuautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844319	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18120	18120	Puebla	Zacatlán	Tlaxiutlipa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844320	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 18076	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844626	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17839	17839	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844627	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Etapa - 17661	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844642	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844643	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844644	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844645	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	100.00	\$0	Metros lineales	1,093	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	100.00	\$0	Metros lineales	1,338	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	8,551	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	100.00	\$0	Metros lineales	964	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	100.00	\$0	Metros lineales	1,160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	100.00	\$0	Metros lineales	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	100.00	\$0	Metros lineales	1,930	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	\$0	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	100.00	\$0	Metros lineales	4,331	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	100.00	\$0	Metros lineales	6,683	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	100.00	\$0	Metros lineales	2,351	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	100.00	\$0	Metros lineales	6,362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE17170100844646	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Pri Mera Etapa - 17886	17886	Puebla	Zacatlán	A'sajalpan (Cuamanala)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844647	Conseccion De Caminos Zona Zap - 17152	17152	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE17170100844648	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Camotepec En El Municipio De Zacatlan Puebla - 18184	18184	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones	
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	100.00	\$0	Metros lineales	707	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	100.00	\$0	Metros lineales	4,120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017		\$819,258	\$387,778	\$319,258	\$387,778	\$387,778	\$387,778	47.33	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	47.33	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
FUE17170100838193	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zacatlan
FUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zoquitla-Popotchuilco De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170100838443	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlan, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170100838507	Construccion Del Techumbre De La Cancha De Usos Multiples En San Cristobal Kochimilpa, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpa	Rural	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
FUE17170100838528	Construccion Del Techumbre En La Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Apertaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,531	\$944,531	\$595,233	\$944,531	\$595,233	\$595,233	\$595,233	63.02	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	63.02	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$1,664,602	\$2,300,000	\$1,664,602	\$1,664,602	\$1,664,602	83.23	\$0	Metros lineales	622	0.00	0.00	Financiera: 30% DE LA OBRA CON FORTAMUN \$1,664,602.06 COINVERSION FISM \$3,548,673.53 Y FORTAMUN \$2,500,000.00 / Fisica: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,257,105	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% PARTE CON FORTAMUN MONTO TOTAL FISM \$2,857,105.44 Y FORTAMUN \$400,000.00 / Fisica: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,393	\$1,579,393	\$473,818	\$1,379,393	\$473,818	\$473,818	\$473,818	30.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Fisica: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,594,644	\$1,594,644	\$478,393	\$1,594,644	\$478,393	\$478,393	\$478,393	30.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Fisica: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

EL AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN

BOLETÍN FINANCIERO 2016-2017

**2017**


---

**NIVEL FINANCIERO**


ZACATLÁN

Entidad: Puebla  
Municipio: Zacatlán

FONDOS										
TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS
1.- Programa Presupue:	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	0	0
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FAIS Municipal	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
1.- Programa Presupue:	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	0	0
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
2.- Partida Genérica	2017	2-APORTACIONES FED	Aportaciones Federales para Entidades Federativa:	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		



PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO							
TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
2	611	12915479.53	12915479.53	6809448.15	12915479.53	6809448.15	\$6,809,448.15	6809448.15	EDIFICACION HABITACIONAL
2	612	2349172.45	2349172.45	846751.73	2349172.45	846751.73	\$846,751.73	846751.73	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2	613	1564046	1564046	154105.67	0	0	0	0	OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
2	614	3171806.6	3171806.6	83082.52	2935205.09	83082.52	83082.52	83082.52	OBRAS DE URBANICACION
2	615	9264701.41	9264701.41	4269505.61	9264701.41	4269505.61	4269505.61	4269505.61	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
2	616	31549217.41	31549217.41	0	0	0	0	0	REMANENTE PARA OBRA
1	911	9233988.6	9233988.6	1846788.72	9233988.6	1846788.72	1846788.72	1846788.72	PAGO DE DEUDA
1	311	6000000	6000000	1271641	6000000	1271641	1271641	1271641	ENERGIA ELECTRICA
1	461	2304194.25	2304194.25	102583.85	2304194.25	0	0	0	SEGURIDAD PUBLICA
2	612	3174040.42	3174040.42	952211.23	3174040.42	952211.23	952211.23	952211.23	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2	613	19265854.61	19265854.61	0	0	0	0	0	REMANENTE PARA OBRA
2	614	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	OBRAS DE URBANICACION
2	615	2954695.78	2954695.78	1914602.06	2954695.78	1914602.06	1914602.06	1914602.06	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
2	616	944531.26	944531.26	595233.44	944531.26	595233.44	595233.44	595233.44	OTRAS CONSTRUCCIONES
1	911	11040568.68	11040568.68	2444375.92	11040568.68	2444375.92	2444375.92	2444375.92	DEUDA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Ido Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rein
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	\$0	
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		

PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70048412	70048412	14009682.4	3669547.08	13855576.73	13855576.73	13855576.73	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9233988.6	9233988.6	1846788.72	9233988.6	1846788.72	1846788.72	1846788.72	N/A	PAGO DE DEUDA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	12915479.53	12915479.53	6809448.15	12915479.53	6809448.15	6809448.15	6809448.15	N/A	EDIFICACION HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2349172.45	2349172.45	846751.73	2349172.45	846751.73	846751.73	846751.73	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1564046	1564046	154105.67	0	0	0	0	N/A	OBRAS DE AGUA, ELECTRICIDAD
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3171806.6	3171806.6	83082.52	2935705.09	83082.52	83082.52	83082.52	N/A	OBRAS DE URBANICACION
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	9264701.41	9264701.41	4269505.61	9264701.41	4269505.61	4269505.61	4269505.61	N/A	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	31549217.41	31549217.41	0	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OBRA

PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	46083885	46083885	7680647.5	26816030.39	7578063.65	7578063.65	7578063.65	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6000000	6000000	1271641	6000000	1271641	1271641	1271641	N/A	ENERGIA ELECTRICA
1 - GASTO CORRIENTE	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	2304194.25	2304194.25	102583.85	2304194.25	0	0	0	N/A	SEGURIDAD PUBLICA
1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	11040568.68	11040568.68	2444375.92	11040568.68	2444375.92	2444375.92	2444375.92	N/A	DEUDA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3174040.42	3174040.42	952211.23	3174040.42	952211.23	952211.23	952211.23	N/A	EDIFICACION NO HABITACIONAL
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19265854.61	19265854.61	0	0	0	0	0	N/A	REMANENTE PARA OBRA
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	N/A	OBRAS DE URBANICACION
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2954695.78	2954695.78	1914602.06	2954695.78	1914602.06	1914602.06	1914602.06	N/A	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	944531.26	944531.26	595233.44	944531.26	595233.44	595233.44	595233.44	N/A	OTRAS CONSTRUCCIONES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Ido Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Regr
Puebla	Zacatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	\$0	
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDEPALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		
Puebla	Zacatlán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN		



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN

SECRETARÍA MUNICIPAL 2014-2018

**2017**

---

**NIVEL INDICADORES**

**ZACATLÁN**



**INDICADORES**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	0	0	0	0	0	PARA EL 1ER TRIMESTRE NO SE PLANEÓ NINGUNA OBRA
	2do. Trimestre	100	1	1				
	3er. Trimestre	100	2	2				
	4to. Trimestre	100	7	7				




**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	0	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS POR QUE AUN SE ESTAN
	2do. Trimestre	100	30	30				
	3er. Trimestre	100	90	90				
	4to. Trimestre	100	150	150				

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100	10	10	100	16	16	SE REGISTRARON MAS PROYECTOS DE LOS PLANEADOS
	2do. Trimestre	100	20	20				
	3er. Trimestre	100	25	25				
	4to. Trimestre	100	30	30				



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	25.95	25.95	100	25.95	25.95	SE ALCANSO LA META
	2do. Trimestre	100	50.63	50.63				
	3er. Trimestre	100	75.32	75.32				
	4to. Trimestre	100	100	100				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	46,083,885.00	46,083,885.00				
								
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.66	7,680,647.50	46,083,885.00	16.44	7,578,063.65	46,083,885.00	ESTIMACION POR ESTAR EN REVICION
	2do. Trimestre	41.66	19,201,618.75	46,083,885.00				
	3er. Trimestre	66.66	30,722,590.00	46,083,885.00				
	4to. Trimestre	100	46,083,885.00	46,083,885.00				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio	1er. Semestre	1.60	19,201,618.75	12,000,000.00				
	2do. Semestre	1.84	46,083,885.00	25,000,000.00				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS)	Actividad	
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS)	Actividad	

				Meta y Avance al periodo			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	PARA EL 1ER TRIMESTRE NO SE PLANEO NINGUNA OBRA
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0	NO SE REPORTO EN LA MIDS POR UN ERROR DE ENLACE CON LA PAGINA DE CAPTURA
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	0	0	NO SE REPORTO EN LA MIDS POR UN ERROR DE ENLACE CON LA PAGINA DE CAPTURA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	b - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto eje Fin		
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	b - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	b - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	b - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Prt Componente		
Municipio	Puebla	Zacatlán	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	b - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o de la Actividad		

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
				Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.6		N/A	
Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.84		N/A	
Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE ALCANZO LA META
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.66	16.44	98.63	NO SE PAGO UNA ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION