



# TERCER TRIMESTRE 2018



# FEDERAL



# SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS




Destino  
del gasto



# FAFEF

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	3	PUE18180101076306	Proyecto de inversión	17150187.64	{{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.715018764E7, modificado:1.715018764E7)}}	Construccion De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Region Sur Del Municipio De Zacatlan, Puebla	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180423	N	0	0	8081	
2018	3	PUE18180101076370	Proyecto de inversión	20205174.22	{{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.020517422E7, modificado:2.020517422E7)}}	Construcción De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Región Poniente Del Municipio De Zacatlán, Puebla	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180425	N	0	0	7881	
2018	3	PUE18180101076424	Proyecto de inversión	21153890.72	{{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.115389072E7, modificado:2.115389072E7)}}	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan, Puebla	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180424	N	0	0	8440	
2018	3	PUE18180101076436	Proyecto de inversión	21490747.42	{{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.149074742E7, modificado:2.149074742E7)}}	Rehabilitacion Y Revestimiento De Caminos En Comunidades De La Region Norte Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180426	N	0	0	16115	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:135743.0}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	13-04-2018	01-07-2018	17150187.64	17150187.64	17150187.64	17150187.6	17150187.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180423, contratista:maria del socorro velazquez mota, convocante:municipio de zacatlan, monto:1.697868576E7, importe_modificado:1.715018764E7}}	{meta1: {avance:13574.3.0}}	{1213858/proyecto_INICIO, 1213858/proyecto_PROCESO, 1213858/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:158884.0}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	13-04-2018	01-07-2018	20205174.22	20205174.22	20205174.22	20205174.2	20205174.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180425, contratista:constructores, desarrolladores y proyectistas del golfo sa de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:2.000312248E7, importe_modificado:2.020517422E7}}	{meta1: {avance:15888.4.0}}	{1213932/proyecto_PROCESO, 1213932/proyecto_INICIO, 1213932/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	13-04-2018	01-07-2018	21153890.72	21153890.72	21153890.72	21153890.7	21153890.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180424, contratista:proyectos integrales de construccion bbvt sa de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:2.094235181E7, importe_modificado:2.115389072E7}}	{meta1: {avance:80.0}}	{1213993/proyecto_PROCESO, 1213993/proyecto_INICIO, 1213993/proyecto_PROCESO, 1213993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:81.28}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	13-04-2018	01-07-2018	21490747.42	21490747.42	21490747.42	21490747.4	21490747.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180426, contratista:norma lilia gonzalez velazquez, convocante:municipio de zacatlan, monto:2.127583995E7, importe_modificado:2.149074742E7}}	{meta1: {avance:81.28}}	{1214005/proyecto_INICIO, 1214005/proyecto_PROCESO, 1214005/proyecto_INICIO, 1214005/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	



# FOFIN

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018		PUE181801 3 01076623	Proyecto de inversión	799200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}}	Construcción Del Parque Central De La Comunidad De Camotepec	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180463	N	0	0	2364	
2018		PUE181801 3 01076560	Proyecto de inversión	999000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}}	Techado En La Plaza Principal De La Comunidad De Tlatempa	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180472	N	0	0	2189	
2018		PUE180301 3 379319	Proyecto de inversión	1998000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}}	pavimento con concreto hidráulico en las calles carmen sedan y calle camino real del municipio de zacatlan del estado de puebla	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	h. ayuntamiento de zacatlan	20181164	N	0	0	75518	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:-, lon:-98.066666, lat:20.046666}}	01-05-2018	24-04-2018	799200	799200	799200	799200	799200	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180463, contratista:constructora marman sa de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0}}	{meta1: {avance:800.0}}	{1214218/proyecto_INICIO, 1214218/proyecto_FIN, 1214139/proyecto_PROCESO, 1214139/proyecto_INICIO, 1214139/proyecto_PROCESO, 1214139/proyecto_INICIO, 1214139/proyecto_PROCESO, 1214139/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:-, lon:-97.933611, lat:19.949166}}	01-05-2018	24-04-2018	999000	999000	999000	999000	999000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20180472, contratista:constructora marman sa de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}}	{meta1: {avance:540.0}}	{1379319/proyecto_INICIO, 1379319/proyecto_PROCESO, 1379319/proyecto_INICIO, 1379319/proyecto_PROCESO, 1379319/proyecto_FIN, 1379319/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8, meta:1202.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Carmen Serdán Loc. 9, Magisterio, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96845138, lat:19.92210613}}	10-07-2018	08-10-2018	1998000	1998000	1998000	1998000	1998000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copmz/20181164, contratista:grupo comercializador y constructor ledel sa de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}}	{meta1: {avance:1202.0}}	{1379319/proyecto_INICIO, 1379319/proyecto_PROCESO, 1379319/proyecto_INICIO, 1379319/proyecto_PROCESO, 1379319/proyecto_FIN, 1379319/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	



SEGUIMIENTO A RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS

# HABITAT

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEficiADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	3	PUE18180201132590	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Aceso Sur Del Centro De Zacatlan.	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME001	N	0	0	33736
2018	3	PUE00180201132665	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Montesito	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME002	N	0	0	33736
2018	3	PUE180301379442	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA IGLESIAS	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME005	N	0	0	33736
2018	3	PUE180301379450	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CAPULIN	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	212081ME006	N	0	0	33736

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO TIPO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1490.16}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-, lat:19.933333}}	21-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME001, contratista:T AND A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:1490.16}}	{1271138/proyecto_PROCESO, 1271138/proyecto_INICIO, 1271138/proyecto_PROCESO, 1271138/proyecto_INICIO, 1271138/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1214.71}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-, lat:19.933333}}	30-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME002, contratista:T AND A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:1214.71}}	{1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_PROCESO, 1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_PROCESO, 1271217/proyecto_INICIO, 1271217/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1404.51}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:José María Iglesias 62, Col Loma Bonita, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96590328, lat:19.94446696}}	29-06-2018	27-09-2018	300017.19	1500000	300017.19	300017.19	300017.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME005, contratista:DESARROLLO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:560.0}}	{1379442/proyecto_INICIO, 1379442/proyecto_PROCESO, 1379442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1301.54}}		{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:El Capullín 7, Col Hoja Ancha, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.95594692, lat:19.9445073}}	28-06-2018	26-09-2018	300423.49	1500000	300423.49	300423.49	300423.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMZ/212081ME006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:525.0}}	{1379450/proyecto_INICIO, 1379450/proyecto_PROCESO, 1379450/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances



SEGUIMIENTO A RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS

# CULTURA

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (PASH)

Ciclo: 2018 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

CULTURA 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
TMP_PUE180301379134	SFAREP201800062	PROYECTO JORNADA DE FESTIVALES CULTURALES	ZACATLAN	CULTURA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TMP_PUE180301379181	SFADNR2018300149	PROYECTO LA RUTA DE LA MANZANA EN ZACATLAN	ZACATLAN	CULTURA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,339.20	0%	0%	se acaba de contratar
TMP_PUE180301379182	SFADNR2018300150	PROYECTO FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE LAS TRADICIONES Y LAS ARTESANIAS	ZACATLAN	CULTURA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,992,431.12	0%	0%	se acaba de contratar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2018	3	PUE180301379181	Acción	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995339.2}}	PROYECTO LA RUTA DE LA MANZANA EN ZACATLAN	208:Zacatlán		Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	SFADNR2018300149	N	0	0
2018	3	PUE180301379182	Acción	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2992431.12}}	PROYECTO FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE LAS TRADICIONES Y LAS ARTESANÍAS	208:Zacatlán		Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	SFADNR2018300150	N	0	0
2018	3	PUE180301379134	Acción	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	proyecto jornada de festivales culturales	208:Zacatlán		Cultura y turismo	Sin identificar	h. ayuntamiento de zacatlan	SFAREP201800062	N	0	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
35000	{meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96024382, lat:19.93236406}}	02-10-2018	05-10-2018	0	1995339.2	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFADNR2018300149, contratista:LIMAJA DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1995339.2, importe_modificado:1995339.2}} {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFADNR2018300150, contratista:JV PUBLIESPACIOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2992431.12, importe_modificado:2992431.12}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
35000	{meta1: (unidad_medida:10, meta:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96024919, lat:19.93240441}}	02-10-2018	30-10-2018	0	2992431.12	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMA/SFAREP201800062, contratista:CORPORATE ACCON EN CONOCIMIENTO E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1379134/proyecto_ _INICIO, 1379134/proyecto_ PROCESO, 1379134/proyecto_ FIN, 1379134/proyecto_ PROCESO, 1379134/proyecto_ FIN, 1379134/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
35000	{meta1: (unidad_medida:10, meta:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:Carr Las Lajas - Camotepec, Camotepec, Pue., México, lon:- 98.06842804, lat:20.04754596}, geo2: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:Av. Libertad No. 34 Col. Centro Atzingo, Zacatlán, Av Libertad 33, Col Centro, 73313 Atzingo, Puebla, México, lon:-97.97032356, lat:19.97762414}, geo3: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96023846, lat:19.93238423}, geo4: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:km. 10 Carretera Interserrana Xoxonacatla, Zacatlán, 73312 Pue., México, lon:-97.94069052, lat:20.00736689}, geo5: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:20 de Noviembre, Tomatlán, Pue., México, lon:- 97.97272682, lat:19.89451636}, geo6: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:Eje Ote., Tlatempa, Pue., México, lon:-97.9338026, lat:19.94946922}}	01-09-2018	30-09-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000						



# FORTASEG



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

05 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DOP/277/2018

**RICARDO AGUILAR RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL**  
**DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pué. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 4 Gobernación Subsidios en Materia de Seguridad Publica, Y de Cultura que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto y Financiero en el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferido (PASH) correspondiente al 3ER. Informe Trimestral del ejercicio 2018, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto y Plantilla de Componente Financiero).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO Y ELECCIÓN"



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
C. MARCOS FLORES MORALES  
ZACATLÁN, PUE.  
2014-2018

Presidente Municipal de Zacatlán Puebla.



C.c.p.- Archivo

MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (PASH)

Ciclo: 2018 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
PUE18180201132741	2018FORTASEG001	Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 301,120.00	\$ 296,415.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133101	2018FORTASEG002	Difusion Externa (Aspirantes), Interna Y Adquisicion De Papeleria Para La Aplicación De La Evaluacion Del Desempeño Del Personal De La Direccion De	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 83,400.00	\$ 83,400.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133116	2018FORTASEG003	Curso Y Evaluacion De Competencias Basicas De La Funcion Policial	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 190,280.00	\$ 190,280.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133140	2018FORTASEG004	Taller: La Funcion Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos(1)	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133187	2018FORTASEG005	Proyectos Para La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuenciacon Participacion Ciudadana	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	60%	60%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
TMP_PUE180301297636	2018FORTASEG006	FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	70%	70%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
TMP_PUE180301378841	2018FORTASEG007	BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL 2018	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 162,000.00	\$ 162,000.00	57%	57%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE18180201133243	2018FORTASEG008	Adquisicion De Equipamiento (Uniformes) Del Personal Policial Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Seguridad H AYUNTAMIENTO DE	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 1,489,200.00	\$ 1,489,200.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133290	2018FORTASEG009	Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 3,447,300.00	\$ 3,447,300.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TMP_PUE180301378962	2018FORTASEG012	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201133315	2018Fortaseg	Fortaseg	ZACATLAN	FORTASEG	\$ 3,476,850.00	\$ 79,555.00	0%	0%	MONTO PARA ASIGNAR A OTRAS ACCIONES

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES
2018	3	PUE180301297636	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG006	N	0	0
2018	3	PUE180301378841	Proyecto de inversión	162000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}}	BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL 2018	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	2018FORTASEG007	N	0	0
2018	3	PUE18180201132741	Proyecto de inversión	301120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301120.0, modificado:296415.0}}	Aplicación De Evaluaciones De Control De Confianza	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	h ayuntamiento de zacatlan	2018FORTASEG001	N	0	0
2018	3	PUE18180201133101	Proyecto de inversión	83400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}}	Difusion Externa (Aspirantes), Interna Y Adquisicion De Papeleria Para La Aplicación De La Evaluacion Del Desempeño Del Personal De La Direccion De Seguridad Publica 2018	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG002	N	0	0
2018	3	PUE18180201133116	Proyecto de inversión	190280	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190280.0, modificado:190280.0}}	Curso Y Evaluacion De Competencias Basicas De La Funcion Policial	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG003	N	0	0
2018	3	PUE18180201133140	Proyecto de inversión	11850	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11850.0, modificado:11850.0}}	Taller: La Funcion Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos(1)	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG004	N	0	0
2018	3	PUE18180201133187	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Proyectos Para La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuenciacon Participacion Ciudadana	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG005	N	0	0
2018	3	PUE18180201133243	Proyecto de inversión	1489200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489200.0, modificado:1489200.0}}	Adquisicion De Equipamiento (Uniformes) Del Personal Policial	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG008	N	0	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
6	{meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96289921, lat:19.92366958}}	09-07-2018	30-11-2018	240000	240000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP//DAJN/FORTASEG/PROF-029/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}	{meta1: {avance:4.2}}	{1297636/proyecto_PROCESO, 1297636/proyecto_INICIO, 1297636/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
6	{meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96294212, lat:19.92340732}}	09-07-2018	30-11-2018	162000	162000	52200	52200	52200	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:3.43}}	{1378841/proyecto_PROCESO, 1378841/proyecto_INICIO, 1378841/proyecto_PROCESO, 1378841/proyecto_INICIO, 1378841/proyecto_PROCESO, 1378841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
64	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:98.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	24-05-2018		296415	296415	296415	296415	296415	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP//DAJN/FORTASEG/ECC-013/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:301120.0, importe_modificado:296415.0}}	{meta1: {avance:98.44}}	{1271296/proyecto_INICIO, 1271296/proyecto_PROCESO, 1271296/proyecto_INICIO, 1271296/proyecto_PROCESO, 1271296/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
79	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	15-06-2018	01-06-2018	83400	83400	83400	83400	83400	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2018FORTASEG002, contratista:LIZBETH OLVERA SALAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}}	{meta1: {avance:100.0}}	{1271681/proyecto_INICIO, 1271681/proyecto_FIN, 1271681/proyecto_PROCESO, 1271681/proyecto_INICIO, 1271681/proyecto_PROCESO, 1271681/proyecto_INICIO, 1271681/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
40	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	21-06-2018	01-06-2018	190280	190280	190280	190280	190280	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP//DAJN/FORTASEG/PROF-025/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:190280.0, importe_modificado:190280.0}}	{meta1: {avance:80.0}}	{1271696/proyecto_PROCESO, 1271696/proyecto_INICIO, 1271696/proyecto_PROCESO, 1271696/proyecto_INICIO, 1271696/proyecto_PROCESO, 1271696/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
5	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	21-05-2018	01-05-2018	11850	11850	11850	11850	11850	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP//DAJN/FORTASEG/PROF-026/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}}	{meta1: {avance:100.0}}	{1271720/proyecto_PROCESO, 1271720/proyecto_INICIO, 1271720/proyecto_PROCESO, 1271720/proyecto_INICIO, 1271720/proyecto_PROCESO, 1271720/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
202	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	15-06-2018	01-12-2018	1000000	1000000	600000	600000	600000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2018FORTASEG005, contratista:CESAR PEREZ ROJAS, convocante:municipio de zacatlan, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {avance:60.0}}	{1271772/proyecto_INICIO, 1271772/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
102	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1326.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:., lon:-97.960555, lat:19.933333}}	15-06-2018	01-08-2018	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018FORTASEG008, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1489200.0, importe_modificado:1489200.0}}	{meta1: {avance:1326.0}}	{1271828/proyecto_INICIO, 1271828/proyecto_FIN, 1271828/proyecto_PROCESO, 1271828/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES
2018	3	PUE18180201133290	Proyecto de inversión	3447300	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447300.0, modificado:3447300.0}}	Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG009	N	0	0
2018	3	PUE18180201133315	Proyecto de inversión	3476850	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476850.0, modificado:79555.0}}	Fortaseg	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG	N	0	0
2018	3	PUE180301378962	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	ADQUISICION DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	208:Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	2018FORTASEG009	N	0	0

DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	AVANCE _ FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
90	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}}	27-06-2018	01-07-2018	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018FORTASEG009, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:3447300.0, importe_modificado:3447300.0}}	{meta1: {avance:5.0}}	{1271881/proyecto_PROCESO, 1271881/proyecto_FIN, 1271881/proyecto_INICIO, 1271881/proyecto_FIN, 1271881/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	
0	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}}	01-07-2018	01-12-2018	79555	79555	79555	79555	79555	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	
36000	{meta1: (unidad_medida:10, meta:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96298504, lat:19.92332663}}	01-09-2018	30-09-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2018FORTASEG009, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:3447300.0, importe_modificado:3447300.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1378962/proyecto_PROCESO, 1378962/proyecto_FIN, 1378962/proyecto_PROCESO, 1378962/proyecto_INICIO, 1378962/proyecto_PROCESO, 1378962/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado / Registrado avances	

# SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Ejercicio  
del gasto





SEGUIMIENTO A RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS

# CULTURA



Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
382	6500000	6487770.32	1500000	6487770.32	1500000	1500000	1500000			

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Puebla	Zacatlán	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	S268	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Puebla	Zacatlán	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	S268	Programa de Apoyos a la Cultura	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)
Total del Programa Presupuestario	6500000	6487770.32	1500000	6487770.32	1500000	1500000	1500000			N/A	N/A		
382 - Gastos de orden social y cultural	6500000	6487770.32	1500000	6487770.32	1500000	1500000	1500000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



# FORTASEG



Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
155	162000	135000	135000	135000	92700	92700	92700			
283	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200			
319	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000			
334	1516980	1476980	1476980	1402130	802130	802130	802130			
339	301120	296415	296415	296415	296415	296415	296415			
361	83400	83400	83400	83400	83400	83400	83400			
541	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300			
211	0	71705	71705	0	0	0	0			

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Puebla	Zacatlán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	13892.59	0	
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente
Puebla	Zacatlán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN			1 - Gasto corriente

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)
Total del Programa Presupuestario	10000000	10000000	10000000	9853445	9211145	9211145	9211145			N/A	N/A		
541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	3447300	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	1489200	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	301120	296415	296415	296415	296415	296415	296415	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	71705	71705	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
334 - Servicios de capacitación	1516980	1476980	1476980	1402130	802130	802130	802130	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
319 - Servicios integrales y otros servicios	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	83400	83400	83400	83400	83400	83400	83400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	162000	135000	135000	135000	92700	92700	92700	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	