



2015


SFU
(PASH)
TERCER TRIMESTRE



15 DE OCTUBRE DE 2015

OFICIO No.dop/318/2015

JESÚS SÁNCHEZ RELIAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:



Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, ~~Presidente Municipal~~ Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue, por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2015, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



Lic. Marcos Flores Morales
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla.

**NIVEL
PROYECTO**

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)										
FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIER	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE15150100470300	2015001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MONTE VIDEO EN CUAUTILULCO ZACATLAN, PUEBLA	CUAUTILULCO	FISM	\$ 289,200.61	\$ 289,200.61	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	TERMINADA
PUE15150100470342	2015002	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA ESCONDIDA EN ATZINGO LA CUMBRE ZACATLAN, PUEBLA	ANTINGO- LA CUMBRE	FISM	\$ 147,657.97	\$ 147,657.97	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	TERMINADA
PUE15150100471206	2015003	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA CAÑADA EN CUAUTILULCO ZACATLAN PUEBLA	CUAUTILULCO	FISM	\$ 283,209.66	\$ 283,209.66	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	TERMINADA
PUE00150200505611	2015012	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE ATZINGO LA CUMBRE	ATZINGO LA CUMBRE	FISM	\$ 1,476,930.19	\$ 1,476,930.19	99.44%	99.00%	METRO CUADRADO	EJECUCION
PUE00150200506451	2015027	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO E ZOQUITLA CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA ETAPA 2015 DEL KM 2+500.00 AL KM 3+500.00	ZOQUITLA	FISM	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100.00%	100.00%	METRO CUBICO	TERMINADA
PUE00150200506577	2015029	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE ENFERMERIA LUIS PASTEUR CLAVE 21EET0013V	MAQUIXTLA	FISM	\$ 596,966.62	\$ 596,966.62	100.00%	100.00%	LOTE	TERMINADA
PUE00150300552725	2015030	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE 21DPR0829G	AYEHUALULCO	FISM	\$ 1,176,316.78	\$ 1,176,316.78	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	TERMINADA
PUE00150200506672	2015031	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS KOKOMITO CLAVE 21DJN2366M	CUAUTILULCO	FISM	\$ 392,448.57	\$ 392,448.57	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	TERMINADA
PUE00150200513114	2015032	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA XIUTEC CON CLAVE 21ETV0656D EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO	AYEHUALULCO 1ERA	FISM	\$ 1,177,166.64	\$ 1,177,166.64	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE00150200506797	2015033	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA	XOXONACATLA	FISM	\$ 1,685,558.12	\$ 1,685,558.12	94.69%	94.69%	METRO CUADRADO	EN EJECUCION
PUE00150200507092	2015035	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA ZACATLAN, PUEBLA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 1,127,044.37	\$ 1,127,044.37	100.00%	100.00%	EQUIPAMIENTO	TERMINADA
PUE00150200507847	2015041	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPR3692E EN LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITLAN EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 1,176,316.78	\$ 1,176,316.78	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE00150200508024	2015042	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 87 CLAVE 21DST00952 EN LA COMUNIDAD DE JICOLAPA	JICOLAPA	FISM	\$ 1,182,925.89	\$ 1,182,925.89	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE00150200508522	2015043	REHABILITACION MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS REACTORES ANAEROBICOS DE FLUJO ASCENDENTE EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 1,231,769.70	\$ 1,231,769.70	100.00%	100.00%	PIEZAS	TERMINADA
PUE00150300553088	2015044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2015 ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 3,375,974.37	\$ 3,375,974.37	81.68%	81.68%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

PUE00150200508612	2015045	REHABILITACION DE RED ED AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ELOXOCHITLAN ZACATLAN PUEBLA	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 2,142,849.10	\$ 2,142,849.10	100.00%	100.00%	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE00150300553539	2015046	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL MORAL	AYEHUALULCO	FISM	\$ 677,250.53	\$ 677,250.53	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	TERMINADA
PUE00150300554496	2015053	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ZACATLAN CLAVE 21DJN040088J	AYEHUALULCO	FISM	\$ 492,739.96	\$ 492,739.96	61.89%	61.89%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION
PUE00150300554658	2015054	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA XIUTHEC CON CLAVE 21ETV0656D EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO PRIMERA SECCION	AYEHUALULCO	FISM	\$ 475,799.86	\$ 475,799.86	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE0015300555009	2015055	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR0828H EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ATZINGO LA CUMBRE	FISM	\$ 387,649.25	\$ 387,649.25	35.41%	35.41%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION
PUE00150300555296	2015057	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21ADG0081C	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 871,059.39	\$ 871,059.39	100.00%	100.00%	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE00150300555608	2015079	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 1,767,626.68	\$ 1,767,626.68	86.74%	86.74%	METRO LINEAL	EN EJECUCION
PUE00150300556575	2015082	CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA	JICOLAPA	FISM	\$ 1,729,550.13	\$ 1,729,550.13	41.23%	41.23%	METRO LINEAL	EN EJECUCION
PUE00150300556597	2015083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME ENAYEHUALULCO Y CUAUTILULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 1,985,017.04	\$ 1,985,017.04	56.00%	56.00%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION
PUE00150300556609	2015084	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN COLONIAS POPULARES EN ZONAS PRIORITARIAS DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 1,985,017.04	\$ 1,985,017.04	54.88%	54.88%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION
PUE00150300557281	2015085	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE ATZINGO	ATZINGO LA CUMBRE	FISM	\$ 204,902.27	\$ 204,902.27	46.35%	46.35%	METROS CUADRADOS	EN EJECUCION

MUNICIPIO:ZACATLAN, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

PUE15150100476485	2015CF001	CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS ZACATLAN SEGUNDA ETAPA 2014 EN LA COLONIA MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 3,073,763.59	\$ 3,073,763.59	100.00%	29.23%	METROS CUADRADOS	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL
PUE15150100476897	2015CF002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION PARA LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	TOMATLAN	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 4,620,070.79	\$ 4,620,070.79	60.92%	29.23%	METROS LINEALES	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL
PUE00150200509655	2015CF003	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	TOMATLAN	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 18,252,926.11	\$ 18,252,926.11	29.91%	29.23%	METROS LINEALES	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL
PUE00150200509785	2015CF004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA 1 2015	ZACATLAN	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 1,948,892.58	\$ 1,948,892.58	100.00%	29.23%	LOTE	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL
PUE00150200509922	2015CF005	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA 2 2015	ZACATLAN	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 1,940,800.14	\$ 1,940,800.14	100.00%	29.23%	METROS CUADRADOS	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL
PUE15150100476927	2015CF006	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA 1 2016	ZACATLAN	FISM CREDITO BANOBRAS	\$ 1,751,801.72	\$ 1,751,801.72	100.00%	29.23%	METROS CUADRADOS	DEL CREDITO FAIS SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE15150100470300	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Montevideo En Cuautlilulco, Zacatlán, Puebla	2015001	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150100470342	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle La Escondida En Atzingo-La Cumbre, Zacatlán, Puebla	2015002	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150100471206	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Colonia La Cañada En Cuautlilulco, Zacatlán, Puebla	2015003	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200505611	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Localidad De Atzingo-La Cumbre	2015012	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200506451	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuaculla De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlán En El Estado De Puebla Stapa 2015 Del Km. 2500.00 Al Km 3500.00	2015027	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200506577	Mantenimiento De La Escuela Oficial De Enfermería Luis Pasteur Clave: 21est0013v	2015029	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300552725	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Con Clave 21dpr0829g	2015030	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200506672	Construcción De Un Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Kokomito Clave 21djn2366s	2015031	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200513114	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Kluthec Con Clave 21etv0656d En La Localidad De Ayehualulco	2015032	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	
PUE15150200506797	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Xoxonacatla	2015033	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200507092	Equipamiento Electromecánico Del Pozo De Agua Potable De La Localidad De Maquixtla Zacatlán, Puebla.	2015035	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200507847	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Octavio Paz Clave 21dpr3692e En La Comunidad De Eloxochitlán En La Colonia Niños Héroes	2015041	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200508024	Construcción De Comedor En La Escuela Secundaria Técnica No. 87 Clave 21dst00952en La Comunidad De Jicolapa	2015042	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$289,201	\$289,201	\$289,201	\$289,201	\$289,201	\$289,201	\$289,201	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,658	\$147,658	\$147,658	\$147,658	\$147,658	\$147,658	\$147,658	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$283,210	\$283,210	\$283,210	\$283,210	\$283,210	\$283,210	\$283,210	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,468,685	\$1,468,685	\$1,468,685	99.44	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	99.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,009,399	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	4,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA AL 100% \$2,509,339.00 DE FORTAMUN Y \$2,500,000.00 DE FISM TOTAL \$5,009,339.00 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$596,967	\$596,967	\$596,967	\$596,967	\$596,967	\$596,967	\$596,967	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$392,449	\$392,449	\$392,449	\$392,449	\$392,449	\$392,449	\$392,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$1,177,167	\$1,177,167	\$1,177,167	\$1,177,167	\$1,177,167	\$1,177,167	\$1,177,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,595,992	\$1,595,992	\$1,595,992	94.69	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,127,044	\$1,127,044	\$1,127,044	\$1,127,044	\$1,127,044	\$1,127,044	\$1,127,044	100.00	\$0	Equipamiento	2,623	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	\$1,176,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$1,182,926	\$1,182,926	\$1,182,926	\$1,182,926	\$1,182,926	\$1,182,926	\$1,182,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE15150200508522	Rehabilitación Mantenimiento Y Operación De Los Reactores Anaerobicos De Flujo Ascendente En El Municipio De Zacatlan	2015043	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300553088	Mejoramiento De Vivienda 2015 Zacatlan, Puebla	2015044	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150200508612	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Barrio De Eloxochitlanzacatlan Puebla	2015045	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300553539	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Moral	2015046	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300554496	Construcción De Un Aula En Jardin De Niños Zacatlan Clave 21djn040088j	2015053	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300554658	Construcción De Un Aula Regional C En La Escuela Telesecundaria Xiuthec Con Clave 21etv0656d En La Localidad De Ayehualulco Primera Sección	2015054	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300555009	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 21dpr0828h En La Localidad De Atzingo	2015055	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300555296	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Benito Juárez Clave 21adg0081c	2015057	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300555608	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Colonia De Eloxochitlan	2015079	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300556575	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Jicolapa	2015082	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ZACATLAN	
PUE15150300556597	Suministro Y Colocación De Techo Firme En (Ayehualulco Y Ouatilulco) En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2015083	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300556609	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techados En Colonias Populares En Zonas Prioritarias Del Municipio De Zacatlan	2015084	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	
PUE15150300557281	Rehabilitación De La Escuela Preescolar 18 De Marzo En La Comunidad De Atzingo	2015085	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,231,770	\$1,231,770	\$1,231,770	\$1,231,770	\$1,231,770	\$1,231,770	\$1,231,770	100.00	\$0	Piezas	2,623	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$2,757,447	\$2,757,447	\$2,757,447	81.68	\$0	Metros Cuadrados	898	0.00	81.58	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,142,849	\$2,142,849	\$2,142,849	\$2,142,849	\$2,142,849	\$2,142,849	\$2,142,849	100.00	\$0	Metros lineales	227	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$677,251	\$677,251	\$677,251	\$677,251	\$677,251	\$677,251	\$677,251	100.00	\$0	Metros lineales	383	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$304,973	\$304,973	\$304,973	61.89	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	61.89	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$475,800	\$475,800	\$475,800	\$475,800	\$475,800	\$475,800	\$475,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$137,251	\$137,251	\$137,251	35.41	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	35.41	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$871,059	\$871,059	\$871,059	\$871,059	\$871,059	\$871,059	\$871,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,533,175	\$1,533,175	\$1,533,175	86.74	\$0	Metros lineales	225	0.00	86.74	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$713,023	\$713,023	\$713,023	41.23	\$0	Metros lineales	3,151	0.00	41.23	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,111,570	\$1,111,570	\$1,111,570	56.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	56.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,089,339	\$1,089,339	\$1,089,339	54.88	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	54.88	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2015	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$94,976	\$94,976	\$94,976	46.35	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	46.35	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE15150100476485	Construcción De La Preparatoria Bup Campus Zacatlan Segunda Etapa 2014 En La Colonia Maquixtla	2015CF001	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150100476897	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conduccion) Para La Localidad De Tomatlan	2015CF002	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150200509655	Construcción De Alcantarillado Sanitario Colectores Marginales Y Rnisor Para La Localidad De Tomatlan	2015CF003	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150200509785	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Etapa 1 2015	2015CF004	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150200509922	Construcción De Pisos Firmes Etapa 2 2015	2015CF005	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN
PUE15150100476927	Construcción De Pisos Firmes Etapa 1 2015	2015CF006	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$898,533	\$898,533	\$898,533	29.23	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL QUE SE DESCUENTA ESTE AÑO / Física: LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100% CON CREDITO FAIS BANOBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$1,350,555	\$1,350,555	\$1,350,555	29.23	\$0	Metros lineales	2,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$5,335,759	\$5,335,759	\$5,335,759	29.23	\$0	Metros lineales	4,820	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$569,707	\$569,707	\$569,707	29.23	\$0	Lote	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$567,341	\$567,341	\$567,341	29.23	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FISICAMENTE SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$512,093	\$512,093	\$512,093	29.23	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.